



การประปานครหลวง

METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

ผลการดำเนินงานด้านลดน้ำสูญเสีย
ประจำเดือน มกราคม 2565

รายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรมลดน้ำสูญเสียสะสมเดือน ธันวาคม 2564

สาขา	งานสำรวจท่อรั่ว						งานซ่อมท่อ (จุด)									
	Step Test (ครั้ง)		ระยะทางสำรวจท่อรั่ว (กม.)		จำนวนจุดรั่วที่พบ		Reported Burst				Unreported Burst				รวม	
							ท่อจ่าย		ท่อบริการ ⁽¹⁾		ท่อจ่าย		ท่อบริการ ⁽¹⁾			
	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾
สสท.	2	4	561	626	207	272	2	7	233	281	11	15	164	195	410	498
สสส.	5	2	391	378	363	419	38	31	646	514	2	13	313	351	999	909
สสพ.	10	2	674	645	745	540	40	37	832	725	17	17	453	417	1,342	1,196
สสป.	7	6	2,660	829	1,116	1,427	59	82	714	745	24	22	849	822	1,646	1,671
ภาค 1	24	14	4,286	2,478	2,431	2,658	139	157	2,425	2,265	54	67	1,779	1,785	4,397	4,274
สสนย.	15	10	429	517	552	436	13	25	486	398	7	15	561	362	1,067	800
สสม.	17	13	420	298	257	425	19	38	393	367	7	6	259	428	678	839
สสล.	5	11	682	475	345	831	25	41	734	582	20	12	294	805	1,073	1,440
ภาค 2	37	34	1,531	1,290	1,154	1,692	57	104	1,613	1,347	34	33	1,114	1,595	2,818	3,079
สสข.	6	-	732	1,143	502	551	34	44	649	583	6	6	443	476	1,132	1,109
สสข.	5	-	221	164	135	179	27	17	470	696	12	8	120	207	629	928
สสมบ.	3	5	220	284	105	205	35	63	474	440	8	16	90	181	607	700
สสสภ.	7	5	561	552	472	471	46	64	378	346	8	13	401	487	833	910
ภาค 3	21	10	1,735	2,143	1,214	1,406	142	188	1,971	2,065	34	43	1,054	1,351	3,201	3,647
รวก.(กอ)	82	58	7,552	5,910	4,799	5,756	338	449	6,009	5,677	122	143	3,947	4,731	10,416	11,000
สสบ.	8	7	388	543	657	772	53	17	1,075	876	10	3	606	384	1,744	1,280
สสต.	6	-	494	642	582	800	56	43	984	1,305	10	6	522	624	1,572	1,978
สสภ.	10	8	557	1,090	860	1,257	36	38	1,037	1,126	15	23	757	1,145	1,845	2,332
สสว.	13	7	541	808	443	1,133	31	40	761	791	13	8	361	1,058	1,166	1,897
ภาค 4	37	22	1,980	3,082	2,542	3,962	176	138	3,857	4,098	48	40	2,246	3,211	6,327	7,487
สสน.	3	-	107	353	177	400	25	13	505	443	8	8	133	344	671	808
สสบท.	-	-	243	228	387	320	31	24	728	931	7	5	351	272	1,117	1,232
สสมส.	10	-	475	1,135	511	1,523	43	51	917	914	21	16	431	1,200	1,412	2,181
ภาค 5	13	-	825	1,716	1,075	2,243	99	88	2,150	2,288	36	29	915	1,816	3,200	4,221
รวก.(กต)	50	22	2,805	4,798	3,617	6,205	275	226	6,007	6,386	84	69	3,161	5,027	9,527	11,708
กปน.	132	80	10,356	10,708	8,416	11,961	613	675	12,016	12,063	206	212	7,108	9,758	19,943	22,708

หมายเหตุ :

ข้อมูลผลงานจากระบบ WLMA ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 –31 ธันวาคม 2564 บันทึกโดยสำนักงานประปาสาขา

(1) จำนวนงานซ่อมท่อบริการ = ผลรวมของงานซ่อมท่อบริการ + อุปกรณ์ท่อจ่าย + อุปกรณ์ท่อบริการ + อุปกรณ์ท่ออื่นๆ

(2) คือ จำนวนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบในช่วงเดือนเดียวกัน ระหว่างปีงบประมาณ 2565 และ ปีงบประมาณ 2564

ประสิทธิภาพการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย เดือน มกราคม 2565

ระดับข้อมูล	จำนวนงาน Step Test	จำนวนงาน สร.	ระยะทางที่เดิน	จำนวนจุดรั่วที่พบ	จำนวนงานซ่อมที่เปิด-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อจ่าย-สปน.	ปิดงานภาคสนาม ท่อบริการ-สปน.	งานซ่อมท่อจ่าย-สปน.	งานซ่อมท่อบริการ-สปน.	ไม่พบจุดรั่ว-สปน.	อื่นๆ-สปน.	ยกเลิกงาน-สปน.
กปน.	40	1,654	8,162	8,183	8,355	145	6,093	111	4,409	63	313	41
รวก.(กอ)	26	774	3,980	3,659	3,994	81	2,857	69	2,125	28	202	26
รวก.(กต)	14	880	4,182	4,524	4,361	64	3,236	42	2,284	35	111	15

ระดับข้อมูล	จำนวนงานซ่อมที่เปิด - รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนามท่อจ่าย - รับแจ้ง	ปิดงานภาคสนามท่อบริการ - รับแจ้ง
กปน.	10,291	405	8,526
รวก.(กอ)	4,237	224	3,482
รวก.(กต)	6,054	181	5,044

SCAN หากต้องการดู
รายละเอียดงาน



หมายเหตุ: กรณีทุกตัว DM คาดว่าใช้งานได้หมด จะใช้น้ำเข้า DMA จริงจากอุปกรณ์เครื่องวัดภาคสนาม
กรณีคาดว่ามิบาง DM ใช้งานไม่ได้ จะใช้น้ำเข้า DMA จากข้อมูลคาดการณ์จากสาขาเดือนก่อนหน้า

***ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน กลส.ฟจส. ณ วันที่ 23 มกราคม 2565

แผน-ผลงานจัดทำแบบและจ้าง (สาขาและ Agenda base) ปีงบประมาณ 2565

สาขา	แผน (1200 กม.)	เบิกจ้างแล้ว				ลงนามแล้ว			
		ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน	ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน
สสส.	63	0.000	68.306	68.306	108.42%	0.000	0.000	0.000	0.00%
สสพ.	69	0.000	72.154	72.154	104.57%	0.000	3.780	3.780	5.48%
สสป.	90	0.000	53.783	53.783	59.76%	0.000	32.554	32.554	36.17%
สสท.	26	0.000	19.725	19.725	75.87%	0.000	5.589	5.589	21.50%
ขวก.(ก1)	248	0.000	213.968	213.968	86.28%	0.000	41.923	41.923	16.90%
สสญ.	48	0.000	39.309	39.309	81.89%	0.000	6.042	6.042	12.59%
สสม.	16	0.000	16.582	16.582	103.64%	0.000	5.515	5.515	34.47%
สสส.	45	0.000	46.993	46.993	104.43%	0.000	5.350	5.350	11.89%
ขวก.(ก2)	109	0.000	102.884	102.884	94.39%	0.000	16.907	16.907	15.51%
สสช.	55	0.000	55.151	55.151	100.27%	0.000	7.459	7.459	13.56%
สสช.	53	0.000	53.101	53.101	100.19%	0.000	25.038	25.038	47.24%
สสมบ.	40	0.000	42.833	42.833	107.08%	0.000	0.000	0.000	0.00%
สสสภ.	55	0.000	59.775	59.775	108.68%	0.000	7.942	7.942	14.44%
ขวก.(ก3)	203	0.000	210.860	210.860	103.87%	0.000	40.439	40.439	19.92%
รวก.(กอ)	560	0.000	527.712	527.712	94.23%	0.000	99.269	99.269	17.73%
สสป.	101	0.000	102.925	102.925	101.91%	0.000	19.079	19.079	18.89%
สสค.	75	0.000	76.766	76.766	102.35%	0.000	76.766	76.766	102.35%
สสภ.	85	0.000	85.894	85.894	101.05%	0.000	34.107	34.107	40.13%
สสว.	82	0.000	59.454	59.454	72.50%	0.000	15.967	15.967	19.47%
ขวก.(ก4)	343	0.000	325.039	325.039	94.76%	0.000	145.919	145.919	42.54%
สสน.	58	0.000	71.188	71.188	122.74%	0.000	7.947	7.947	13.70%
สสบท.	41	0.000	42.485	42.485	103.62%	0.000	8.003	8.003	19.52%
สสมส.	58	0.000	73.275	73.275	126.34%	0.000	8.600	8.600	14.83%
ขวก.(ก5)	157	0.000	186.948	186.948	119.08%	0.000	24.550	24.550	15.64%
รวก.(กต)	500	0.000	511.987	511.987	102.40%	0.000	170.469	170.469	34.09%
Agenda base	140	0.000	41.394	41.394	29.57%	0.000	6.758	6.758	4.83%
กปน.	1,200	0.000	1081.093	1081.093	90.09%	0.000	276.496	276.496	23.04%

ผลงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2565

สาขา	เป้าหมาย ผลส่งมอบงาน	คาดการณ์ ผลส่งมอบงาน	ผลการลงนาม ปีงบฯ 65	ผลงานปรับปรุงท่อ						
				คาดการณ์ ถึงสิ้น ม.ค.65	รายเดือน ม.ค.65			สะสม ต.ค.64-ม.ค.65		
					แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-	แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-
สสส.	63	63.000	0.000	0.000	4.000	5.226	1.226	13.000	15.118	2.118
สสพ.	69	69.000	3.780	5.304	6.000	5.304	(0.696)	18.000	24.794	6.794
สสป.	90	90.000	32.554	7.270	7.000	8.070	1.070	17.500	20.203	2.703
สสท.	26	26.000	5.589	0.000	1.786	0.360	(1.426)	3.334	4.002	0.668
รวม.(ก1)	248	248.000	41.923	12.574	18.786	18.960	0.174	51.834	64.117	12.283
สสญ.	48	48.000	6.042	3.378	3.900	3.228	(0.672)	11.100	11.583	0.483
สสม.	16	16.000	5.515	1.340	1.000	1.340	0.340	2.500	3.280	0.780
สสล.	45	45.000	5.350	0.000	5.400	0.624	(4.776)	9.800	11.294	1.494
รวม.(ก2)	109	109.000	16.907	4.718	10.300	5.192	(5.108)	23.400	26.157	2.757
สสช.	55	55.000	7.459	3.169	3.000	3.169	0.169	14.000	14.951	0.951
สสข.	53	53.000	25.038	0.000	2.000	0.000	(2.000)	11.000	13.407	2.407
สสมบ.	40	40.000	0.000	4.500	4.420	5.946	1.526	18.358	23.425	5.067
สสสภ.	55	55.000	7.942	5.795	1.500	5.795	4.295	6.000	14.312	8.312
รวม.(ก3)	203	203.000	40.439	13.464	10.920	14.910	3.990	49.358	66.095	16.737
รวม.(ก๔)	560	560.000	99.269	30.756	40.006	39.062	(0.944)	124.592	156.369	31.777
สสป.	91	91.000	19.079	1.560	1.560	1.560	0.000	8.488	9.388	0.900
สสด.	70	70.000	76.766	4.292	5.000	4.292	(0.708)	19.000	19.073	0.073
สสภ.	80	80.000	34.107	0.000	3.000	3.223	0.223	5.000	5.518	0.518
สสว.	81	81.000	15.967	0.850	0.800	0.868	0.068	5.000	5.122	0.122
รวม.(ก4)	322	322.000	145.919	6.702	10.360	9.943	(0.417)	37.488	39.101	1.613
สสน.	63	63.000	7.947	3.780	1.500	0.000	(1.500)	4.500	10.182	5.682
สสบท.	52	52.000	8.003	9.215	5.000	9.215	4.215	12.000	24.426	12.426
สสมส.	63	63.000	8.600	2.200	2.000	2.409	0.409	5.500	6.136	0.636
รวม.(ก5)	178	178.000	24.550	15.195	8.500	11.624	3.124	22.000	40.744	18.744
รวม.(ก๕)	500	500.000	170.469	21.897	18.860	21.567	2.707	59.488	79.845	20.357
Agenda base	140	140.000	6.758	7.000	9.000	6.407	(2.593)	20.000	35.050	15.050
กปน.	1200	1200.000	276.496	59.653	67.866	67.036	(0.830)	204.080	271.264	67.184

หมายเหตุ : 1. คาดการณ์ผลการส่งมอบงานจาก สกส. สำนักงานประปาสาขาและ ABS ณ วันที่ 20 ธ.ค. 64

2. ผลการลงนามปีงบฯ 65 จาก Google sheet ณ วันที่ 24 ม.ค. 65 และผลงานปรับปรุงท่อรายเดือน จาก Google sheet ณ วันที่ 24 ม.ค. 65 (13.30 น.)

สถานะสัญญาจ้างบริหารจัดการข้อมูลและ CMPM

งาน	ขั้นตอน	ปีงบประมาณ 2564													ปีงบประมาณ 2565												
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
จ้างบริหารจัดการข้อมูล ภาค 1	TOR																										
	ราคากลาง																										
	จัดจ้าง																										
	ดำเนินการ																										
จ้างบริหารจัดการข้อมูล ภาค 2, 3	TOR																										
	ราคากลาง																										
	จัดจ้าง																										
	ดำเนินการ																										
จ้างบริหารจัดการข้อมูล ภาค 2, 3 ส่วนต่อขยาย	TOR																										
	ราคากลาง																										
	จัดจ้าง																										
	ดำเนินการ																										
จ้างบริหารจัดการข้อมูล ภาค 4, 5	TOR																										
	ราคากลาง																										
	จัดจ้าง																										
	ดำเนินการ																										
จ้างบริหารจัดการข้อมูล ภาค 4, 5 ส่วนต่อขยาย	TOR																										
	ราคากลาง																										
	จัดจ้าง																										
	ดำเนินการ																										

คงเหลือตุ๋กเว้น 17 จุด

คงเหลือตุ๋กเว้น 28 จุด

อยู่ระหว่างประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญห

คงเหลือตุ๋กเว้น 14 จุด

คงเหลือตุ๋กเว้น 2 จุด

ติดตั้ง DMA ใหม่

เป้าหมาย			ติดตั้ง DMA ใหม่ (จุดวัดอัตราการไหลและแรงดันน้ำ) สนับสนุนกิจกรรมการจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาสาขา																										
รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2563			2564												2565											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
งานซื้องานติดตั้งเครื่องวัด DMA ใหม่ ปีงบฯ 2564	27 จุด	20 ล้านบาท				A			B	C	D		E	F															
										A	B	C	D	E	F														

ลงนามสัญญาวันที่ 19 มี.ค.64 / กจข.ฝจพ. มีการแก้ไขขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา

รายละเอียดวันแจ้งเริ่มงาน-สิ้นสุด วันที่ 21 มิ.ย.64 /ประชุม precon วันที่ 19 ต.ค.64

กำหนดให้เริ่มงานแล้ววันที่ 8 พ.ย. 2564 ระยะเวลาดำเนินงาน 480 วัน

จัดบรรจุติดตั้ง DM ใหม่ ได้จำนวน 4 จุด จากทั้งสิ้น 27 จุด (สสป.1 ,สสส. 2 และ สสสภ. 1)

กำลังดำเนินการขอมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อเชื่อมโยงระบบ WLMA ต่อไป

หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฝจส.) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564



A

อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคากลาง)

B

ยื่นเอกสารประกวดราคา

C

ตรวจเอกสาร

D

ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)

E

ลงนามสัญญา

F

ดำเนินงานตามสัญญา



แผนการดำเนินงาน



เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน



ล่าช้ากว่าแผน

ติดตั้ง DMA ใหม่

เป้าหมาย

ติดตั้ง DMA ใหม่ (จุดวัดอัตราการไหลและแรงดันน้ำ) สนับสนุนกิจกรรมการจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาสาขา

รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2564							2565										2566																	
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.					
งานปรับปรุงประสิทธิภาพฯ (ติดตั้งใหม่) ปีงบฯ 2565	10 จุด	10 ล้านบาท			A	B	C	D	E	F																											
						A																															
			ขั้นตอนเตรียมบันทึกเบิกจ่าย /ตรวจสอบผู้ประกอบการ SMEs ตาม ว.845 แล้วเสร็จ /แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และราคากลางแล้วเสร็จวันที่ 15 ต.ค. 64 /ประชุม TOR วันที่ 28 ต.ค.64																																		
			ปัจจุบัน TOR แล้วเสร็จ คาดว่าราคากลางแล้วเสร็จภายใน ม.ค.65																																		
งานปรับปรุงประสิทธิภาพฯ (ติดตั้งใหม่) ปีงบฯ 2565 (ของบเพิ่มเติม)	80 จุด	ประมาณการงบฯ 80 ล้านบาท			A	B	C	D	E	F																											
			ระหว่างขั้นตอนจัดทำบันทึกเสนอของบประมาณเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2565 (ประมาณการงบ 80 ล้านบาท) ปัจจุบันบันทึกถึง ฝ่ายงบประมาณ (25 ต.ค.64) (รองบประมาณ)																																		

หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฝจส.) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

หมายเหตุ

- A อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคากลาง)/ตรวจสอบ SMEs
- B ยื่นเอกสารประกวดราคา
- C ตรวจสอบเอกสาร

- D ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)
- E ลงนามสัญญา
- F ดำเนินงานตามสัญญา

- แผนการดำเนินงาน
- เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน
- ล่าช้ากว่าแผน

งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 2,3 และ 4,5 (ส่วนต่อขยาย)

เป้าหมาย

บริหารข้อมูลฯ ภาค 2,3,4,5 (ส่วนต่อขยาย)

รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2564						2565												2566											
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 2,3 (ส่วนต่อขยาย)	21 จุด	0.8 ล้าน บาท			A	B	C	D	E		F																					
					A	B	C	D	E	F																						
งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 4,5 (ส่วนต่อขยาย)	20 จุด	0.8 ล้าน บาท			A	B	C	D	E		F																					
					A	B	C	D	E	F																						

ได้ผู้รับจ้าง บ.เซนส์ อินโฟเทค จำกัด แจ้งเริ่มงานวันที่ 3 ธ.ค.64 สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 2 ธ.ค. 65

ได้ผู้รับจ้าง บ.เซนส์ อินโฟเทค จำกัด แจ้งเริ่มงานวันที่ 3 ธ.ค.64 สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 2 ธ.ค. 65

หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฝจส.) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

หมายเหตุ

A

อนุมัติเอกสารประกวดราคา
(TOR + ราคากลาง)/ตรวจ SMEs

B

ยื่นเอกสารประกวดราคา

C

ตรวจเอกสาร

D

ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)

E

ลงนามสัญญา

F

ดำเนินงานตามสัญญา

แผนการดำเนินงาน

เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน

ล่าช้ากว่าแผน

แผนงานจ้างสัญญาจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย (PBC) (ปรับปรุงแผน ตุลาคม 2563)

ลำดับ ที่	กิจกรรม	2564												2565											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	กลุ่ม 1 : 2 สัญญา ประกอบด้วย สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ และ ภาษีเจริญ																								
	ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาฯ และลงนาม																								
	ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)																								
2	กลุ่ม 2 : 2 สัญญา ประกอบด้วย สำนักงานประปาบางกอกน้อย และตากสิน																								
	ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาฯ และลงนาม																								
	ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)																								
3	กลุ่ม 3 : 9 สัญญา ประกอบด้วย สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท พระโขนง พญาไท ทุ่งมหาเมฆ แม้นศรี ประชาชื่น สุวรรณ สุขสวัสดิ์ และ มหาสวัสดิ์																								
	ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาฯ และลงนาม																								
	ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)																								

แผนการดำเนินงานเดิมก่อนปรับปรุง
 แผนการดำเนินงาน
 เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน
 ล่าช้ากว่าแผน

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

เป้าหมาย		จ้างสำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม และเทคโนโลยี Sensors												
รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปี 2564			ปี 2565								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม	8,000 กม.	10.5 ล้านบาท	A		B	C/D	E	F						
			A		B		อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คาดว่าจะลงนามสัญญา วันที่ 25 มกราคม 2565)							
งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยี Sensors	พื้นที่เป้าหมาย	20 ล้านบาท	B	C/D	E	F								
			A				อยู่ระหว่างการทดสอบความเหมาะสม ของเทคโนโลยีแล้วเสร็จ 1 บริษัท และจะแล้วเสร็จบริษัทที่ 2 ภายในเดือนมกราคม 2565							

หมายเหตุ

- A
- อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคากลาง)
- B
- ยื่นเอกสารประกวดราคา
- C
- ตรวจเอกสาร

- D
- ดำเนินการขออนุมัติจ้าง
- E
- ลงนามสัญญา
- F
- ดำเนินงานตามสัญญา

-
- แผนการดำเนินงาน
-
- เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน
-
- ล่าช้ากว่าแผน

ขอบคุณครับ