

เรื่องที่ 4.2 ผลการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่ได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (ก.พ.จ.) ได้มีคำสั่ง ก.พ.จ. ที่ 2/2564 สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (อ.ก.พ.จ.) จำนวน 2 คณะ โดยให้ อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 มีหน้าที่พิจารณาก่อนกรองในส่วนของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการที่มีมูลค่างานเกิน 10 ล้านบาท และงานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา งานก่อสร้างระบบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำประปา สถานีสูบน้ำกับถังเก็บน้ำ หรืองานก่อสร้างงานโยธา

2. ผลการดำเนินงาน

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการที่มีมูลค่างานเกิน 10 ล้านบาท และงานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา งานก่อสร้างระบบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำประปา สถานีสูบน้ำกับถังเก็บน้ำ หรืองานก่อสร้างงานโยธา (เอกสารแนบ) ดังนี้

2.1 เห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาสำหรับงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่างานเกิน 10 ล้านบาท

สถานะ	ไตรมาสที่	ช่วงการประเมิน	จำนวนรวม (สัญญา)	ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	ผลการประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)
ระหว่างก่อสร้าง	3/2566	1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66	20	20	-	2
	2/2566	1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66	5	5	-	-
สิ้นสุดสัญญา	3/2566	1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66	4	4	-	2 ⁽¹⁾
	2/2566	1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66	4	4	-	1 ⁽²⁾

หมายเหตุ (1) - สัญญา ป.05-04(65) ดำเนินการโดย บริษัท บิลดิ้งแคร์ จำกัด ได้ผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญา ร้อยละ 80 ค่างานตามสัญญา 18,320,153.00 บาท โดยบริษัทฯ มีสิทธิจะได้รับการพิจารณาปรับเลื่อนชั้นเป็นผู้รับจ้างชั้น 1 ประเภทงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ โดยวิธีขุดวาง ตามระเบียบ กปน. ว่าด้วย การจดทะเบียน และประเมินผลผู้รับจ้างงานก่อสร้างของ กปน. พ.ศ. 2561 ข้อ 16 แต่บริษัทเป็นผู้รับจ้างชั้น 1 ประเภทงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ โดยวิธีขุดวางแล้ว เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 64

- สัญญา PITH-904 ดำเนินการโดย บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด ได้ผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญา ร้อยละ 85 ค่างานตามสัญญา 217,805,522.00 บาท โดยดำเนินงานก่อสร้างร่วมกับ ทช.

(2) - สัญญา ป.15-03(65) ดำเนินการโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายทิพย์ ยูทิลิตี้ ได้ผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญา ร้อยละ 90 ค่างานตามสัญญา 11,315,223.00 บาท โดยห้างฯ มีสิทธิจะได้รับการพิจารณาปรับเลื่อนชั้นเป็นผู้รับจ้างชั้น 1 ประเภทงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ โดยวิธีขุดวาง ตามระเบียบ กปน. ว่าด้วย การจดทะเบียน และประเมินผลผู้รับจ้างงานก่อสร้างของ กปน. พ.ศ. 2561 ข้อ 16 แต่บริษัทเป็นผู้รับจ้างชั้น 1 ประเภทงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ โดยวิธีขุดวางแล้ว เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 64

2.2 เห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา งานก่อสร้างระบบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำประปา สถานีสูบน้ำกับถังเก็บน้ำ หรืองานก่อสร้างงานโยธา

สถานะ	ไตรมาสที่	ช่วงการประเมิน	จำนวนรวม (สัญญา)	ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	ผลการประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)
ระหว่างก่อสร้าง	3/2566	1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66	18	16	2 ⁽¹⁾	4
	2/2566	1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66	7	7	-	1
	1/2566	1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65	3	3	-	2
สิ้นสุดสัญญา	3/2566	1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66	6	6	-	3 ⁽²⁾
	2/2566	1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66	1	1	-	1 ⁽³⁾
	1/2566	1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65	-	-	-	-

หมายเหตุ (1) - สัญญา ปสป-5 และ สัญญา จล.2/2563 ดำเนินการโดย กิจการร่วมค้า RCH ได้ผลการประเมินระหว่างอายุสัญญาร้อยละ 52 และ 50 แต่กิจการร่วมค้า RCH ไม่ได้เป็นผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างของการประปานครหลวง

(2) - สัญญา สสมบ.จล.55/2566 ดำเนินการโดย บริษัท เฟลสเซ็นท์ เพอร์เฟกต์ จำกัด ได้ผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาร้อยละ 80 ค่างานตามสัญญา 346,680.00 บาท แต่บริษัท เฟลสเซ็นท์ เพอร์เฟกต์ จำกัด ไม่ได้เป็นผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างของการประปานครหลวง

- สัญญา สสมบ.จท.1/2566 ดำเนินการโดย บริษัท เอ็น แอล พี วอเตอร์เวิร์คส์ จำกัด ได้ผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาร้อยละ 82 ค่างานตามสัญญา 488,000.00 บาท แต่บริษัท เอ็น แอล พี วอเตอร์เวิร์คส์ จำกัด ไม่ได้เป็นผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างของการประปานครหลวง

- สัญญา จท.53/2563 ดำเนินการโดย บริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริง (1993) จำกัด ได้ผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาร้อยละ 90 ค่างานตามสัญญา 25,785,068.00 บาท โดยบริษัทฯ มีสิทธิจะได้รับการพิจารณาปรับเปลี่ยนเป็นผู้รับจ้างชั้น 1 ประเภทงานก่อสร้างงานโยธา ตามระเบียบ กปน. ว่าด้วย การจดทะเบียนและประเมินผลผู้รับจ้างงานก่อสร้างของ กปน. พ.ศ. 2561 ข้อ 16 แต่บริษัทเป็นผู้รับจ้างชั้น 1 ประเภทงานโยธา เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64

(3) - สัญญา จล.(ฝผส)3/2565 ดำเนินการโดย บริษัท ไทคุนวินิชย์ จำกัด ได้ผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาร้อยละ 86 ค่างานตามสัญญา 978,800.00 บาท แต่ไม่ได้รับสิทธิการปรับเปลี่ยนชั้น 1 ประเภทงานก่อสร้างงานโยธา เนื่องจากค่างานก่อสร้างน้อยกว่า 5 ล้านบาท

2.3 อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 มีมติเรื่องอื่น ๆ ดังนี้

2.3.1 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้างในการปรับเปลี่ยนเป็นผู้รับจ้างชั้น 1 ของ บริษัท เจริญประปา จำกัด โดยผู้รับจ้างไม่มีผลงานก่อสร้างเมื่อสิ้นสุดสัญญาที่คะแนนประเมินเกินกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป

3. ข้อเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้างเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างตามข้อ 2 และเพื่อโปรดทราบมติเรื่องอื่น ๆ ตามที่ อ.ก.พ.จ. เสนอ

มติที่ประชุม



บันทึกข้อความ

4872 9.76
- 6 ก.ย. 2566

กองบริหารสัญญาโครงการ
7792 9.21
07 ก.ย. 2566

หน่วยงาน กองประสานงานก่อสร้าง (โทร. ๐-๒๕๐๐-๒๗๐๕ โทรภายใน ๒๗๐๕

ที่ กปสผบค ๓๕๒ /๒๕๖๖ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปยืนยันมติที่ประชุม อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

เรียน ผอ.ผบค. (เลขานุการ ก.พ.จ.)

๑. ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (อ.ก.พ.จ.) คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างผู้รับจ้าง และได้มอบหมายให้เลขาฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒ ดำเนินการสรุปนำเรียน เลขาฯ ก.พ.จ. เพื่อนำเสนอ ก.พ.จ. พิจารณาต่อไปดังนี้

๑.๑ ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่างานมากกว่า ๑๐ ล้านบาท ในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) ดังแสดงในตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างงานวางท่อฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒ ในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖

(๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญาที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ได้ผลประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)	หมายเหตุ
๑	ระหว่างก่อสร้าง	๒๐	๒๐	-	๒	เอกสารแนบ ๑
๒	สิ้นสุดสัญญา	๔	๔	-	๒	เอกสารแนบ ๒

๑.๒ ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่างานมากกว่า ๑๐ ล้านบาท ในไตรมาส ๒/๒๕๖๖ (๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ตารางที่ ๒ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างงานวางท่อฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒ ในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖
(๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญาที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ได้ผลประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)	หมายเหตุ
๑	ระหว่างก่อสร้าง	๕	๕	-	-	เอกสารแนบ ๓
๒	สิ้นสุดสัญญา	๔	๔	-	๑	เอกสารแนบ ๔

๒. ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา งานก่อสร้างระบบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำประปา สถานีสูบน้ำกับถังเก็บน้ำ หรืองานก่อสร้างงานโยธา ในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) ดังแสดงในตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา ฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒ ในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญาที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ได้ผลประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)	หมายเหตุ
๑	ระหว่างก่อสร้าง	๑๘	๑๖	๒	๔	เอกสารแนบ ๕
๒	สิ้นสุดสัญญา	๖	๖	-	๓	เอกสารแนบ ๖

ตารางที่ ๔ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา ฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒ ในไตรมาส ๒/๒๕๖๖ (๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญาที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ได้ผลประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)	หมายเหตุ
๑	ระหว่างก่อสร้าง	๗	๗	-	๑	เอกสารแนบ ๗
๒	สิ้นสุดสัญญา	๑	๑	-	๑	เอกสารแนบ ๘

ตารางที่ ๕ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา ฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒ ในไตรมาส
๑/๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ลำดับที่	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญาที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ได้ผลประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)	หมายเหตุ
๑	ระหว่างก่อสร้าง	๓	๓	-	๒	เอกสารแนบ ๙
๒	สิ้นสุดสัญญา	-	-	-	-	-

๓. เรื่องอื่นๆ

๓.๑ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้างในการปรับเปลี่ยนเป็นผู้รับจ้างชั้น 1 ของบริษัท
เจริญประปา จำกัด โดยผู้รับจ้างไม่มีผลงานก่อสร้างเมื่อสิ้นสุดสัญญาที่คะแนนประเมินเกินกว่าร้อยละ 80
ขึ้นไป


เรียน อ.ก.พ.ค.
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป


๑๑/๑๑

(นายชลเชษฐ์ กิตฺติหาญ)
ผู้อำนวยการกองบริหารโครงการ

รับ น.น. ส.ค.

เพื่อโปรด ดำเนินการต่อไป


๑๑/๑๑

(นายวรวิทย์ กุณฺธิทิพย์)
ผู้อำนวยการกองบริหารสัญญาโครงการ


(นายภาคภูมิ วิลยหงษ์)

ผอ.กปส.ผบค.

เลขานุการ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒

คำนิยาม กปน. : “คุณภาพที่ยั่งยืน มุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้น ปรับตัวองไว ฉลาดใช้เทคโนโลยี มองธุรกิจกว้างไกล สร้างชื่อเสียงความภูมิใจให้ กปน.”

รายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (อ.ก.พ.จ.) คณะที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ห้องประชุมออนไลน์ (Google meet) หมายเลข vby-yifx-jyq

ผู้มาประชุม

๑.	นายอานูภาพ	สุภาพพันธ์	ชวก.(กส)	ประธานอนุกรรมการฯ
๒.	นายชนะ	พงษ์ไพธากุล	ผอ.ฝกจ.๑	อนุกรรมการฯ
๓.	นายประเวศ	อัมพรรัตน์	ผอ.ฝกจ.๒	อนุกรรมการฯ
๔.	นายอรรถบุรณ์	เบญจบันลือกุล	ผอ.กรร.สสภ.	อนุกรรมการฯ
๕.	น.ส.มทิรา	สุภาพ	ผอ.ฝกผ.	อนุกรรมการฯ
๖.	นายชัชดำเกิง	ภัทรเสน	วิศวกร ๗ แทน ผอ.ฝผม.	อนุกรรมการฯ
๗.	นายวิญญู	รุ่งอรุณพิศาล	ผอ.ฝอจ.	อนุกรรมการฯ
๘.	นายวรางคณา	สุดโต	ผอ.ฝอผ.	อนุกรรมการฯ
๙.	นายภาคภูมิ	วิสัยหงษ์	ผอ.กปส.ฝบค	อนุกรรมการฯ
				และเลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	นายมนวรรณ	ปรีชาชน	ผอ.ฝผช.	อนุกรรมการฯ
				(ติดภารกิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายอรรถวุฒิ	นิมิตเสนาะ	วิศวกร ๗ กปส.ฝบค.
๒.	นายปณพงค์	พลอยประดับ	วิศวกร ๔ กปส.ฝบค.
๓.	นายปิติกัทร	เลิศโกวิท	วิศวกร ๓ กปส.ฝบค.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เลขานุการฯ เสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมพิจารณา (เลขานุการฯ ได้นำส่งแล้ว ตามบันทึกที่ กปสฝบค ๓๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

-ไม่มี-

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ กปส. ได้รวบรวมและสรุปผล การประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง งานก่อสร้างวางท่อประธาน และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่างานมากกว่า ๑๐ ล้านบาท ทั้งหมด ๓ ช่วง ไตรมาส ดังแสดงในตารางที่ ๑ ๒ และ ๓

ตารางที่ ๑ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างงานวางท่อฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒ ในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖
(๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญาที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ได้ผลประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)	หมายเหตุ
๑	ระหว่างก่อสร้าง	๒๐	๒๐	-	๒	เอกสารแนบ ๑
๒	สิ้นสุดสัญญา	๔	๔	-	๒	เอกสารแนบ ๒

ตารางที่ ๒ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างงานวางท่อฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒ ในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖
(๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญาที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ได้ผลประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)	หมายเหตุ
๑	ระหว่างก่อสร้าง	๕	๕	-	-	เอกสารแนบ ๓
๒	สิ้นสุดสัญญา	๔	๔	-	๑	เอกสารแนบ ๔

๕.๒ กปส. ได้รวบรวมและสรุปผล งานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา งานก่อสร้างระบบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำประปา สถานีสูบน้ำกับถังเก็บน้ำ หรืองานก่อสร้างงานโยธา ทั้งหมด ๑ ช่วงไตรมาส ดังแสดงในตารางที่ ๓, ๔, ๕ และ ๖

ตารางที่ ๓ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา ฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒ ในไตรมาส
๓/๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญาที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ได้ผลประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)	หมายเหตุ
๑	ระหว่างก่อสร้าง	๑๘	๑๖	๒	๔	เอกสารแนบ ๕
๒	สิ้นสุดสัญญา	๖	๖	-	๓	เอกสารแนบ ๖

ตารางที่ ๔ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา ฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒ ในไตรมาส
๒/๒๕๖๖ (๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญาที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ได้ผลประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)	หมายเหตุ
๑	ระหว่างก่อสร้าง	๗	๗	-	๑	เอกสารแนบ ๗
๒	สิ้นสุดสัญญา	๑	๑	-	๑	เอกสารแนบ ๘

ตารางที่ ๕ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา ฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒ ในไตรมาส
๑/๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ลำดับที่	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญาที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ได้ผลประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)	หมายเหตุ
๑	ระหว่างก่อสร้าง	๓	๓	-	๒	เอกสารแนบ ๙
๒	สิ้นสุดสัญญา	-	-	-	-	-

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๒
และให้เลขาจัดทำสรุปยื่นมติที่ประชุมเสนอ ก.พ.จ. ต่อไป

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้างในการปรับเปลี่ยนเป็นผู้รับจ้างชั้น 1 ของบริษัท
เจริญประปา จำกัด โดยผู้รับจ้างไม่มีผลงานก่อสร้างเมื่อสิ้นสุดสัญญาที่คะแนนประเมิน
เกินกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น.


(นายปิติภัทร เลิศโกวิทย์)
วศ.๓ กปส.ฝบค.
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นายอรรณพ นิมสนะ)
วศ.๗ กบค.ฝบค.
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างระหว่างสัญญา (ทุก 3 เดือน)

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 สำหรับงานก่อสร้างทางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญาเริ่มก่อสร้างถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3/2566 (1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน	กำหนดอายุสัญญา		ค่าจ้าง (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประโยชน์ (ร้อยละ)	หน่วยจากรวม	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		เริ่ม	ถึง			
1	กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที	สศป-24	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.2 ฝกจ.1	1 ก.พ. 63	1 ส.ค. 66	188,093,866.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	76	MRT	
2	บ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	สศป-22(R2)	ท่อประปา	กกจ.2 ฝกจ.1	2 มี.ค. 65	22 ก.ย. 66	210,811,400.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	72	-	
3	บ. ไออีทีแอล จำกัด	รพป.201	ท่อประปา	กกจ.2 ฝกจ.1	1 พ.ย. 65	23 มี.ค. 67	136,630,000.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	77	-	
4	บ. รามนที จำกัด	PT-908	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.2 ฝกจ.1	4 ต.ค. 65	20 พ.ค. 68	165,800,000.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	82	-	
5	บ. สหการวิศวกรรม จำกัด	รพป.157	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.1 ฝกจ.1	7 ส.ค. 63	13 ส.ค. 65	36,278,997.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	61	ทล.	
6	บ. เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	รพป.133	ท่อประปา	กกจ.3 ฝกจ.2	19 ส.ค. 63	30 ธ.ค. 65	129,186,157.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	63	ทล. และ กทม.	
7	บ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	สศป-21	ท่อประปา	กกจ.2 ฝกจ.1	1 ก.พ. 66	31 มี.ค. 66	45,134,569.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	71	-	
8	บ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นต์ จำกัด	สศป-26	ท่อประปา	กกจ.2 ฝกจ.1	9 ส.ค. 64	21 ต.ค. 66	176,000,000.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	69	-	
9	บ. ยูนิค เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	สศป-28	ท่อประปา	กกจ.2 ฝกจ.1	4 ก.ย. 62	1 ต.ค. 66	469,041,754.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	70	-	
10	บ. กรีนไลฟ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด	รพป.182(R1)	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.4 ฝกจ.1	28 ก.ย. 65	27 พ.ค. 67	61,000,000.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	65	-	
11	บ. ชัยนันท์ทิวทัศน์ก่อสร้าง (2524) จำกัด	PTRR-903	ท่อประปา	กกจ.3 ฝกจ.1	28 ธ.ค. 64	3 ก.พ. 67	318,500,000.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	60	ทล.	
12	บ. เขียวรายแลนด์ เอสโซซิเอตส์ จำกัด	PIDRR-901	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.4 ฝกจ.1	12 มี.ค. 63	2 ก.ย. 64	27,297,442.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	68	ทล., ชป., อบต.บางปลา	
13	กิจการร่วมค้า เอสเอ็น	รพป.158	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.3 ฝกจ.1	10 พ.ค. 65	15 มี.ค. 67	23,600,000.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	64	ทล.	
14	บ. ไทบุญวิชัย จำกัด	รพป.167	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.1 ฝกจ.1	22 ก.ค. 65	17 พ.ค. 66	19,550,000.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	74	-	
15	บ. ทิพาการ จำกัด	รพป.165	ท่อประปา	กกจ.2 ฝกจ.2	2 พ.ย. 64	3 เม.ย. 67	112,000,000.00	2 มี.ค. 66	1 เม.ย. 66	67	-	
16	บ. สรชลวงก่อสร้าง จำกัด	PTB-907(R1)	ท่อประปา	กกจ.1 ฝกจ.2	12 พ.ค. 64	16 มี.ค. 66	84,489,914.00	12 ก.พ. 66	11 พ.ค. 66	63	กทม.	
17	บ. พรหมนิรวิก ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	PTB-908(R1)	ท่อประปา	กกจ.1 ฝกจ.2	12 พ.ค. 64	6 พ.ย. 65	26,919,600.00	13 ก.พ. 66	13 พ.ค. 66	66	กทม.	
18	บ. ช.ทวีการช่าง จำกัด	PIDH-901	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.4 ฝกจ.2	19 ส.ค. 64	13 ก.ค. 66	30,574,664.00	19 ก.พ. 66	18 พ.ค. 66	79	-	
19	บ. ดี.วี.เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด	รพป.180	ท่อประปา	กกจ.4 ฝกจ.2	9 มี.ค. 66	4 ก.ย. 66	22,700,000.00	9 มี.ค. 66	8 มิ.ย. 66	82	-	
20	บ. กิจการร่วมค้า เอส พี ซี	PTB-909	ท่อประปา	กกจ.3 ฝกจ.2	3 ส.ค. 64	7 ก.พ. 66	125,565,017.00	25 มี.ค. 66	24 มิ.ย. 66	67	-	

หมายเหตุ

1. ผู้รับจ้างทุกรายที่เข้าแข่งขันที่มีผลการประเมินระหว่างสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มีการลงโทษ ดังนี้

1.1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรก ก.พ.จ. มีหนังสือตักเตือน

1.2 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จะถูกตัดสิทธิ์ที่มีให้รับงานจ้างใหม่ ก.บ.น. เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าผลการประเมินครั้งต่อไป ของสัญญาตัวนี้จะผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 สำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำให้กับหอบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3/2566 (1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ผลประโยชน์ (ร้อยละ)	หน่วยงานร่วม	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา					
1	บ. พี. หอบริการ จำกัด	ป.16-02(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สช.	7 มิ.ย. 65	3 มี.ค. 66	3 เม.ย. 66	13,442,782.00	73	-	
2	บ. บี เทอร์ตี้ จำกัด	ป.16-12(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สช.	24 ธ.ค. 64	14 ม.ค. 66	18 เม.ย. 66	12,887,612.00	77	-	
3	บ. บิลด์ดิ้งแคร์ จำกัด	ป.05-04(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สช.	2 ส.ค. 65	27 มิ.ย. 66	27 มิ.ย. 66	18,320,153.00	80	-	
4	บ. ประยูรวิศว์ จำกัด	PITH-904	ท่อประปา	กกจ.2 ผจก.2	23 ธ.ค. 63	11 มี.ค. 66	28 มิ.ย. 66	217,805,522.00	85	ทช.	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดขั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

- 1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย
- 2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างระหว่างอายุสัญญา (ทุก 3 เดือน)

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประธาร งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2/2566 (1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หน่วยงานร่วม	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		เริ่ม	ถึง			
1	บ. วรุฒม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	ป.11-20(65)	ท่อจ่ายน้ำ	การ.สสภ.	20 เม.ย. 65	13 ก.พ. 66	13,366,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	76	-	
2	บ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	สศป-21	ท่อประธาร	กกจ.2 ผกจ.1	1 ก.พ. 66	31 มี.ค. 66	45,134,569.00	1 ก.พ. 66	31 มี.ค. 66	73	-	
3	บ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	สศป-22(ร2)	ท่อประธาร	กกจ.2 ผกจ.1	2 มี.ค. 65	22 ก.ย. 66	210,811,400.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	75	-	
4	บ. สหการวิศกร จำกัด	รทป.157	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.1 ผกจ.1	7 ส.ค. 63	13 ส.ค. 65	36,278,997.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	61	พล.	
5	บ. ทิพากร จำกัด	รทป.165	ท่อประธาร	กกจ.2 ผกจ.2	2 พ.ย. 64	3 เม.ย. 67	112,000,000.00	2 ต.ค. 65	1 ม.ค. 66	68	-	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินในระหว่างอายุสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มีการลงโทษ ดังนี้

1.1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรก ก.พ.จ. มีหนังสือเตือน

1.2 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับงานจ้างใหม่กับ กปน. เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าผลการประเมินครั้งต่อไป ของสัญญาเดียวกันจะผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญา
 อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 สำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญาให้มีมูลค่างานก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท
 ไตรมาสที่ 2/2566 (1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ผลประโยชน์ (ร้อยละ)	หน่วยงานร่วม	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา					
1	หจก. สายทิพย์ ยูทิลิตี้	ป.15-03(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสข.	21 เม.ย. 65	15 ม.ค. 66	13 ม.ค. 66	11,315,223.00	90	-	
2	บ. ดี ซี เอ็ม จำกัด	ป.07-02(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสส.	21 เม.ย. 64	15 ก.ค. 65	27 ม.ค. 66	21,480,000.00	69	-	
3	บ. ดี ซี เอ็ม จำกัด	ป.13-02(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสพ.	21 เม.ย. 65	14 ก.พ. 66	14 ก.พ. 66	17,968,698.00	69	-	
4	บ. ข.เจริญเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด	ป.53-01(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสมบ.	31 มี.ค. 65	23 ก.พ. 66	23 ก.พ. 66	18,789,149.00	70	-	

หมายเหตุ

1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างระหว่างอายุสัญญา (ทุก 3 เดือน)

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 งานก่อสร้างระบบส่งน้ำประเภท งานก่อสร้างระบบน้ำดิบ และหรือระบบผลิตน้ำประปา และหรือสถานีสูบน้ำร่วมกับถังเก็บน้ำ
ไตรมาสที่ 3/2566 (1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		จำนวน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		เริ่ม	ถึง		
1	บ. วงศ์สยามก่อสร้าง จำกัด	G-LA-9	งานถังเก็บน้ำใส	กสจ. ฝคป.	10 ก.พ. 66	30 มี.ค. 68	406,000,000.00	10 ก.พ. 66	20 พ.ค. 66	88	
2	กิจการร่วมค้า เอ โอคอนมิก	จส.8/2564	งานโยธา	กกย. ฝกน.	15 มี.ค. 65	27 มิ.ย. 66	149,361,565.70	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	81	
3	หจก. สามประสิทธิ์	ปสป-1(R2)	งานระบบส่งน้ำดิบ	กกย. ฝกน.	8 พ.ย. 65	2 พ.ย. 66	1,236,000,000.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	62	
4	บ. ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	G-TN-9D	อุโมงค์ส่งน้ำ	กคส. ฝคป.	9 ก.ย. 64	21 ธ.ค. 67	5,004,800,000.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	93	
5	หจก. สามประสิทธิ์	G-TN-9A	อุโมงค์ส่งน้ำ	กคส. ฝคป.	9 ก.ย. 64	23 ส.ค. 67	2,707,700,000.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	69	
6	บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สคป-31(R1)	งานโยธา	กกพ. ฝกน.	1 ก.ย. 65	2 ก.พ. 67	32,231,722.09	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	61	
7	บ. ไรเซอร์ กรุ๊ป จำกัด	จล.13/2565	งานโยธา	กกย. ฝกน.	23 ธ.ค. 65	20 มิ.ย. 66	133,000,000.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	64	
8	บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	จล.91/2558(R2)	งานระบบส่งน้ำดิบ	กกค. ฝกน.	1 ก.พ. 66	20 ม.ค. 68	327,400,000.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	61	
9	บ. อินเตอร์เฟอริเมเจอร์ เอเชีย จำกัด	จล.14/2563	งานโยธา	กกย. ฝกน.	23 ธ.ค. 65	11 ส.ค. 66	121,471,013.65	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	67	
10	บ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ปสป-2	งานระบบส่งน้ำดิบ	กกค. ฝกน.	8 พ.ย. 65	2 พ.ย. 66	959,400,000.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	65	
11	บ. สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด	G-TN-9C	อุโมงค์ส่งน้ำ	กคส. ฝคป.	9 ก.ย. 64	21 ธ.ค. 67	5,329,838,458.78	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	65	
12	บ. ซีวิล มาสเตอร์ สปอร์ต โปร จำกัด	จล.2/2565	งานโยธา	กกย. ฝกน.	10 มี.ค. 66	4 พ.ย. 66	24,760,000.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	68	
13	กิจการร่วมค้า RCH 4	ปสป-5	งานระบบส่งน้ำดิบ	กกค. ฝกน.	8 พ.ย. 65	18 ก.ค. 66	199,950.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	52	
14	กิจการร่วมค้า อิตาเลียนไทย-เนวาร์ตัน	G-TN-9B	อุโมงค์ส่งน้ำ	กคส. ฝกน.	9 ก.ย. 64	12 ธ.ค. 67	4,039,800,000.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	64	
15	กิจการร่วมค้า RCH 5	จล.2/2563	งานระบบส่งน้ำดิบ	กกค. ฝกน.	10 พ.ค. 65	29 เม.ย. 67	372,700,000.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	50	
16	บ. ไทควาวิเศษ จำกัด	ฝคค.พฐ(จท)03/2564	งานโยธา	กคป. ฝกน.	8 พ.ค. 66	9 พ.ย. 66	3,065,500.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	76	
17	บ. คงสงวน เอ็นจิเนียริง (1993)	ฝงพ.พฐ(จท)01/2564	งานโยธา	กคป. ฝกน.	7 เม.ย. 64	18 ส.ค. 66	24,463,480.34	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	90	
18	บ. ไทยพารากอน คอนสตรัคชั่น จำกัด	จล.1/2563	งานโยธา	กกย. ฝกน.	2 ก.ย. 64	10 ม.ค. 66	84,799,999.69	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	61	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างทุกรายระดับขั้นที่มีผลการประเมินไม่ระหว่างอายุสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มีการลงโทษ ดังนี้

1.1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรก ก.พ.จ. มีหนังสือเตือน

1.2 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จะถูกตัดสิทธิ์มิให้รับงานจ้างใหม่กับ กปน. เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าผลการประเมินครั้งต่อไป ของสัญญาเดียวกันจะผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญา
 อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 งานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา งานก่อสร้างระบบน้ำดิบ และหรือระบบผลิตน้ำประปา และหรือสถานีสูบน้ำกับถังเก็บน้ำ
 ไตรมาสที่ 3/2566 (1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา			เริ่ม	ถึง		
1	หจก. ทรีพีชอาณาจักร วิศวกรรม	สมทบ.จส.51/2565	งานโยธา	กรร. สมทบ.	19 ก.ค. 65	14 ม.ค. 66	3 เม.ย. 66	3,955,000.00	19 ก.ค. 65	3 เม.ย. 66	65	
2	บ. เพดลเจนท์ เพอร์เฟคท์ จำกัด	สมทบ.จส.55/2566	งานโยธา	กรร. สมทบ.	11 มี.ค. 66	9 พ.ค. 66	18 เม.ย. 66	346,680.00	11 มี.ค. 66	18 เม.ย. 66	80	
3	บ. ไทยคุณวนิชย์ จำกัด	งานจ้างก่อสร้างทางเชื่อม อาคารบังคับน้ำคลอง By pass	งานโยธา	กรร. ปรด.	12 เม.ย. 66	12 มิ.ย. 66	12 มิ.ย. 66	442,766.00	12 เม.ย. 66	12 มิ.ย. 66	78	
4	บ. เอ็น แอล พี วอเตอร์วิทีคส์ จำกัด	สมทบ.จท.1/2566	งานโยธา	กรร. สมทบ.	22 เม.ย. 66	20 มิ.ย. 66	20 มิ.ย. 66	488,000.00	22 เม.ย. 66	20 มิ.ย. 66	82	
5	บ. คงสงวน เอ็นจิเนียริง (1993)	จท.53/2563	งานโยธา	กคป. ผกม.	19 มี.ค. 63	27 มิ.ย. 66	23 มิ.ย. 66	25,785,068.00	19 มี.ค. 63	23 มิ.ย. 66	90	
6	กิจการร่วมค้า เอ โอคอนนิค	จส.8/2564	งานโยธา	กกย. ผกม.	15 มี.ค. 65	27 มิ.ย. 66	27 มิ.ย. 66	149,361,565.70	15 มี.ค. 65	27 มิ.ย. 66	78	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่ผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้
 1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งหลังสุด

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างระหว่างอายุสัญญา (ทุก 3 เดือน)

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 งานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา งานก่อสร้างระบบน้ำดิบ และหรือระบบผลิตน้ำประปา และหรือสถานีสูบน้ำกับถังเก็บน้ำ
ไตรมาสที่ 2/2566 (1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		เริ่ม	ถึง		
1	บ. อินเตอร์เพอร์มิเตอร์ เอเซีย จำกัด	จด.14/2563	งานโยธา	กกย. ผกผ.	23 ธ.ค. 65	11 ส.ค. 66	121,471,013.65	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	61	
2	บ. สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด	G-TN-9C	อุโมงค์ส่งน้ำ	กคส. ผคป.	9 ก.ย. 64	21 ธ.ค. 67	5,329,838,458.78	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	65	
3	บ. อิดาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ปสป-2	งานระบบส่งน้ำดิบ	กกค. ผกผ.	8 พ.ย. 65	2 พ.ย. 66	959,400,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	75	
4	บ. ไทยพารากอน คอนสตรัคชั่น จำกัด	จด.1/2563	งานโยธา	กกย. ผกผ.	2 ก.ย. 64	10 ม.ค. 66	84,799,999.69	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	62	
5	บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	จด.91/2558(R2)	งานโยธา	กกค. ผกผ.	1 ก.พ. 66	20 ม.ค. 68	327,400,000.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	61	
6	บ. บีเจพี ซัพพลาย แอนด์ เทรด จำกัด	3300058429	งานโยธา	ผสส.	21 มี.ค. 66	27 มิ.ย. 66	480,323.00	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	83	
7	บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สคป-31(R1)	งานโยธา	กกฟ. ผกผ.	1 ก.ย. 65	28 เม.ย. 66	27,031,722.09	1 ม.ค. 66	31 มี.ค. 66	61	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มีการลงโทษ ดังนี้

- 1.1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรก ก.พ.จ. มีหนังสือแจ้งเตือน
- 1.2 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับงานจ้างใหม่กับ กปน. เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าผลการประเมินครั้งต่อไป ของสัญญาเดียวกันจะผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 งานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา งานก่อสร้างระบบน้ำดิบ และหรือสถานีสูบน้ำกับถังเก็บน้ำ
ไตรมาสที่ 2/2566 (1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา			เริ่ม	ถึง		
1	บ. ไทยคุณวินัย จำกัด	จล.(ผส)3/2565	งานโยธา	ผส.	27 ก.ย. 65	30 มี.ค. 66	29 มี.ค. 66	978,800.00	27 ก.ย. 65	29 มี.ค. 66	86	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

1) ผู้รับจ้างถูกลดโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลดโทษครั้งล่าสุด

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างระหว่างอายุสัญญา (ทุก 3 เดือน)

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 งานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา งานก่อสร้างระบบน้ำดิบ และหรือระบบผลิตน้ำประปา และหรือสถานีสูบน้ำร่วมกับเก็บน้ำ
ไตรมาสที่ 1/2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		เริ่ม	ถึง		
1	บ. สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด	G-TN-9C	อุโมงค์ส่งน้ำ	กคส. ผศป.	9 ก.ย. 64	21 ธ.ค. 67	5,329,838,458.78	1 ต.ค. 65	31 ธ.ค. 65	66	
2	บ. เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จำกัด	จส(ผส)4/2565	งานโยธา	ผส.	29 ส.ค. 65	25 ก.พ. 66	1,872,295.00	29 ส.ค. 65	31 ธ.ค. 65	80	
3	บ. ไทยดูเวนิช จำกัด	จส(ผส)3/2565	งานโยธา	ผส.	27 ก.ย. 65	30 มี.ค. 66	978,800.00	1 ต.ค. 65	31 ธ.ค. 65	86	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินในระหว่างอายุสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มีการลงโทษ ดังนี้

1.1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรก ก.พ.จ. มีหนังสืออีกเดือน

1.2 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับงานจ้างใหม่กับ กปน. เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าผลการประเมินครั้งต่อไป ของสัญญาเดียวกันจะผ่านเกณฑ์การประเมิน