

รายละเอียดการใช้งบประมาณปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2560

ข้อมูล ณ วันที่ สิ้นเดือน เมษายน 2560

1. WBS : C-56.2.06.01.0001

1.1 งบผูกพันจ่ายเงิน 122,845,013.20 บาท

ลำดับ	คำอธิบาย	สัญญา	สาขา	ค่าแรงผูกพันมา	ผลงานเบิกจ่ายจริง								สถานะ	คาดการณ์ที่จะเบิก แต่ยังไม่เบิก	จ่ายต่ำ	ยกเลิก	คงเหลือ ผูกพันจ่ายเงิน	คาดการณ์ จ่ายไม่ครบ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	1 ต.ค.- ปัจจุบัน						
1.1	เป็นค่าแรงของ	ปพ.01-1(56)	สสว.	14,574,505.08	-	-	-	2,591,509.46	-	1,388,812.10	-	3,980,321.56	ก่อสร้างแล้วเสร็จรอคืนพื้นที่จาก กทม.				10,594,183.52	10,594,183.52
	สัญญาจ้างที่	ปพ.01-2(56)	สสภ.	15,654,377.70	-	-	2,152,244.50	1,950,735.50	-	-	-	4,102,980.00	จบงานแล้ว รอเบิกงวดสุดท้าย				11,551,397.70	11,551,397.70
	ลงนามสัญญา	ปพ.02(56)	สสว.(ฝจส.)	39,262,040.99	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่งเบิกงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 6 มี.ย.60	2,094,226.10			39,262,040.99	37,167,814.89
	ในปีงบประมาณ 2559 ที่ยัง เบิกจ่ายไม่ครบ	ปพ.03(56)	สสภ.	12,292,375.26	-	-	3,294,432.90	-	-	-	-	3,294,432.90	จบงานแล้ว รอเบิกงวดสุดท้าย				8,997,942.36	8,997,942.36
		ปพ.04(56)	สสภ.	11,395,135.78	-	-	8,407,614.82	-	-	-	-	8,407,614.82	จบงานแล้ว รอเบิกงวดสุดท้าย				2,987,520.96	2,987,520.96
		ป.11-02(59)	สสภ.	8,257,221.88	-	4,352,748.30	-	3,599,887.58	-	-	-	7,952,635.88	ปิดงานแล้ว	-	304,586.00		-	-
		ปพ.07(56)	สสบ.	5,961,356.51	2,001,570.84	2,114,887.50	1,842,052.17	-	-	-	-	5,958,510.51	ปิดงานแล้ว	-	2,846.00		-	-
		ปพ.12(56)	สสบ.	15,448,000.00	2,317,200.00			4,092,114.22	4,301,385.87	2,854,320.10	-	13,565,020.19	จบงานแล้ว รอเบิกงวดสุดท้าย				1,882,979.81	1,882,979.81
		รวม		122,845,013.20	4,318,770.84	6,467,635.80	15,696,344.39	12,234,246.76	4,301,385.87	4,243,132.20	-	47,261,515.86	รวม	2,094,226.10	307,432.00	-	75,276,065.34	73,181,839.24

รายละเอียดการใช้งบประมาณปรับปรุงเพื่อลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2560

ข้อมูล ณ วันที่ สิ้นเดือน เมษายน 2560

1.2 งบผูกพันดำเนินการ 133,821,555.24 บาท

ลำดับ	คำอธิบาย	สัญญา	สาขา	คำทอและอุปกรณ์ ผูกพันดำเนินการ	ผลงานเบิกจ่ายจริง							สถานะ	คาดการณ์ที่จะเบิก แต่ยังไม่เบิก	จ่ายต่ำ	ยกเลิก	คงเหลือ ผูกพันดำเนินการ	คาดการณ์ จ่ายไม่ครบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.							1 ต.ค.- ปัจจุบัน
1.2.1	เป็นคำทอ และอุปกรณ์ ของสัญญาจ้าง ที่ลงนามสัญญา ในปีงบประมาณ 2559 ที่ยัง เบิกจ่ายไม่ครบ	ปพ.01-1(56)	สสว.	?	?	?	?	?	?	?	?	-	ก่อสร้างแล้วเสร็จรอคืนพื้นที่จาก กทม.	-		?	#VALUE!	#VALUE!
		ปพ.01-2(56)	สสภ.	?	?	?	?	?	?	?	?	-	จบงานแล้ว รอเบิกงวดสุดท้าย	-		?	#VALUE!	#VALUE!
		ปพ.02(56)	สสว.(ฝงส.)	?	?	?	?	?	?	?	?	-	ส่งเบิกงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.60	-		?	#VALUE!	#VALUE!
		ปพ.03(56)	สสภ.	?	?	?	?	?	?	?	?	-	จบงานแล้ว รอเบิกงวดสุดท้าย	-		?	#VALUE!	#VALUE!
		ปพ.04(56)	สสภ.	?	?	?	?	?	?	?	?	-	จบงานแล้ว รอเบิกงวดสุดท้าย	-		?	#VALUE!	#VALUE!
		ป.11-02(59)	สสภ.	?	?	?	?	?	?	?	?	-	ปิดงานแล้ว	-		?	#VALUE!	#VALUE!
		ปพ.07(56)	สสพ.	?	?	?	?	?	?	?	?	-	ปิดงานแล้ว	-		?	#VALUE!	#VALUE!
		ปพ.12(56)	สสพ.	?	?	?	?	?	?	?	?	-	จบงานแล้ว รอเบิกงวดสุดท้าย	-		?	#VALUE!	#VALUE!
		รวม			56,106,296.66	5,021,908.00	4,228,807.23	779,227.01	22,423.33	- 210,773.17	- 3,266,047.61	436,337.99	7,011,882.78	รวม	-			49,094,413.88

ลำดับ	คำอธิบาย	สัญญา	สาขา	ค่าแรง	ผลงานเบิกจ่ายจริง							สถานะ	คาดการณ์ที่จะเบิก แต่ยังไม่เบิก	จ่ายต่ำ	ยกเลิก	คงเหลือ ผูกพันจ่ายเงิน	คาดการณ์ จ่ายไม่ครบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.							1 ต.ค.- ปัจจุบัน
1.2.2	เป็นค่าแรงของ สัญญาจ้างที่ ลงนามสัญญา ในปีงบประมาณ 2560	ปพ.05(56)	สสต.	3,968,816.82									ยกเลิกการประกวดราคา	3,968,816.82				
		ปพ.06(56)	สสต.	8,798,814.95	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่งทำสัญญาเมื่อวันที่ 9 พ.ค.60	8,798,814.95			8,798,814.95	-
		ปพ.08(56)	สสต.	2,014,658.88	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่งทำสัญญาเมื่อวันที่ 15 พ.ค.60	2,014,658.88			2,014,658.88	-
		ปพ.09(56)	สสต.	5,478,502.80	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกการประกวดราคา	5,478,502.80				
		ปพ.10(56)	สสต.	3,510,117.76	-	-	-	-	-	-	-	-	อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.60	3,510,117.76			3,510,117.76	-
		ปพ.11(56)	สสต.	7,949,428.04	-	-	-	-	-	-	-	-	อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.60	7,949,428.04			7,949,428.04	-
		ปพ.13(56)	สสว.	17,433,842.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่งทำสัญญาเมื่อวันที่ 27 มี.ค.60	17,433,842.00			17,433,842.00	-
		ปพ.14(56)	สสว.	17,274,812.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่งทำสัญญาเมื่อวันที่ 9 พ.ค.60	17,274,812.00			17,274,812.00	-
		ป.14-07(60)	สสว.	9,741,588.00	-	-	-	-	-	-	-	-	E - Auction เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.60	9,741,588.00			9,741,588.00	-
		รวม			66,723,261.63	-	-	-	-	-	-	-	-	รวม	66,723,261.63		-	66,723,261.63

ลำดับ	คำอธิบาย	สัญญา	สาขา	คำทอและอุปกรณ์	ผลงานเบิกจ่ายจริง							สถานะ	คาดการณ์ที่จะเบิก แต่ยังไม่เบิก	จ่ายต่ำ	ยกเลิก	คงเหลือ ผูกพันดำเนินการ	คาดการณ์ จ่ายไม่ครบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.							1 ต.ค.- ปัจจุบัน
1.2.3	เป็นคำทอ และอุปกรณ์ ของสัญญาจ้าง ที่ลงนามสัญญา ในปีงบประมาณ 2560	ปพ.05(56)	สสต.	1,697,877.00									ยกเลิกการประกวดราคา	1,697,877.00				
		ปพ.06(56)	สสต.	3,943,604.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่งทำสัญญาเมื่อวันที่ 9 พ.ค.60	3,943,604.00			3,943,604.00	-
		ปพ.08(56)	สสต.	1,179,747.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่งทำสัญญาเมื่อวันที่ 15 พ.ค.60	1,179,747.00			1,179,747.00	-
		ปพ.09(56)	สสต.	3,046,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกการประกวดราคา	3,046,100.00			3,046,100.00	
		ปพ.10(56)	สสต.	2,056,591.00	-	-	-	-	-	-	-	-	อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.60	2,056,591.00			2,056,591.00	-
		ปพ.11(56)	สสต.	4,460,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.60	4,460,000.00			4,460,000.00	-
		ปพ.13(56)	สสว.	7,000,925.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่งทำสัญญาเมื่อวันที่ 27 มี.ค.60	7,000,925.00			7,000,925.00	-
		ปพ.14(56)	สสว.	6,852,339.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่งทำสัญญาเมื่อวันที่ 9 พ.ค.60	6,852,339.00			6,852,339.00	-
		ป.14-07(60)	สสว.	3,708,119.00	-	-	-	-	-	-	-	-	E - Auction เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.60	3,708,119.00			3,708,119.00	-
		รวม			29,201,325.00	-	-	-	-	-	-	-	-	รวม	29,201,325.00		-	29,201,325.00

รวม				152,030,883.29	5,021,908.00	4,228,807.23	779,227.01	22,423.33	- 210,773.17	- 3,266,047.61	436,337.99	7,011,882.78	รวม	95,924,586.63			145,019,000.51	49,094,413.88
-----	--	--	--	----------------	--------------	--------------	------------	-----------	--------------	----------------	------------	--------------	-----	---------------	--	--	----------------	---------------

รายละเอียดการใช้งานงบประมาณปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2560

ข้อมูล ณ วันที่ สิ้นเดือน เมษายน 2560

2. WBS : C-55.2.01.01.0001

2.1 งบประมาณดำเนินการ 14,000,000 ล้านบาท

ลำดับ	คำอธิบาย	สัญญา	สาขา	ค่าแรง	ผลงานเบิกจ่ายจริง								สถานะ	คาดการณ์ที่จะเบิก แต่ยังไม่เบิก	จ่ายต่ำ	ยกเลิก	คงเหลือ ผูกพันจ่ายเงิน	คาดการณ์ จ่ายไม่ครบ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	1 ต.ค.- ปัจจุบัน						
2.1.1		ป.14-08(60)	สสว.	9,781,286.00	-	-	-	-	-	-	-	-	E - Auction เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.60	9,781,286.00			9,781,286.00	
		สัญญา		ค่าท่อและอุปกรณ์	ผลงานเบิกจ่ายจริง								สถานะ	คาดการณ์ที่จะเบิก แต่ยังไม่เบิก			คงเหลือผูกพันดำเนินการ	คาดการณ์จ่ายไม่ครบ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	1 ต.ค.- ปัจจุบัน						
		ป.14-08(60)	สสว.	3,841,755.00	-	-	-	-	-	-	-	-	E - Auction เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.60	3,841,755.00			3,841,755.00	
		รวม		13,623,041.00	-	-	-	-	-	-	-	-	รวม	13,623,041.00			รวม	