


## วาระที่ 3.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุน

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 3/2563  
วันที่ 27 มี.ค.2563 ห้องประชุมปิยราษฏร์

# Click to add title

1. แผนเบิกจ่าย-ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำเดือน ก.พ.63 และ ประจำเดือน มี.ค.63 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค.63)
2. แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 – ก.พ.63 และ แผนเบิกจ่าย - ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 – 25 มี.ค.63
3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน จริง 6 เดือน + คาดการณ์ 6 เดือน



# 1. ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน ก.พ.63 และ มี.ค.63

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน ก.พ.63				ประจำเดือน มี.ค.63 (ณ 25 มี.ค.63)			
	แผน ก.พ.63	ผล ก.พ.63	ผลต่าง	%	แผน มี.ค.63	ผล มี.ค.63	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	36.57	36.50	(0.07)	99.8	36.34	30.45	(5.89)	83.80
ลดน้ำสูญเสีย	209.39	178.31	(31.08)	85.2	160.63	195.13	34.50	121.48
มาตรวัดน้ำ	18.62	29.19	10.57	156.8	12.94	26.72	13.77	206.40
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	2.53	4.10	1.57	162.2	3.30	2.95	(0.35)	89.47
ขยายเขตชุมชนเมือง	2.28	12.58	10.30	551.8	2.18	15.17	12.99	697.40
งานสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์	0.42	1.35	0.93	320.5	3.88	2.69	(1.19)	69.26
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.25	3.86	3.61	1,545.4	0.80	0.01	(0.79)	1.17
งานปรับปรุงระบบ DMA	3.58	-	(3.58)	-	3.58	-	(3.58)	-
งานรับจ้างงาน	39.21	45.10	5.89	115.0	34.72	39.89	5.16	114.87
งานติดตั้งประปาใหม่	16.03	22.31	6.28	139.2	19.52	14.61	(4.91)	74.86
รวมทั้งสิ้น	328.88	333.31	4.42	101.3	277.90	327.61	49.72	117.89

## 2.ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 - ก.พ.63 และ ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.62 -25 มี.ค.63

ประเภทงบประมาณ	แผนเบิกจ่ายสะสม ก.พ.63				แผนเบิกจ่ายสะสม 25 มี.ค.63			
	แผน ก.พ.63	ผล ก.พ.63	ผลต่าง	%	แผน มี.ค.63	ผล มี.ค.63	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	200.33	186.75	(13.58)	93.2	236.67	217.20	(19.46)	91.8
ลดน้ำสูญเสีย	803.37	936.97	133.6	116.6	964.00	1,132.10	168.10	117.4
มาตรวัดน้ำ	81.68	100.80	19.11	123.4	94.63	127.51	32.89	134.8
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	19.54	22.22	2.68	113.7	22.84	25.17	2.33	110.2
ขยายเขตชุมชนเมือง	8.52	23.08	14.56	271.0	10.69	38.25	27.56	357.7
งานสิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์	15.71	15.22	(0.49)	96.9	19.59	17.91	(1.68)	91.4
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.65	7.76	7.11	1,192.6	1.45	7.77	6.32	535.7
ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	0.74	0.88	0.14	118.8	0.74	0.88	0.14	118.8
งานปรับปรุงระบบ DMA	26.42	26.07	(0.35)	98.7	30.01	26.07	(3.93)	86.9
งานรับจ้างงาน	232.09	299.85	67.76	129.2	266.81	339.73	72.92	127.3
งานติดตั้งประปาใหม่	91.91	108.45	16.53	118.0	111.43	123.06	11.63	110.4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	1,480.97	1,728.05	247.08	116.7	1,758.87	2,055.67	296.80	116.9



# งบประมาณกำลังน้ำที่ต่ำกว่าแผน

หน่วยงาน	แผนจ่ายทั้งปี	ต.ค.62 ถึง 25 มี.ค.63		เบิกจ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	% เบิกจ่าย
		แผนจ่าย	จ่ายจริง		
สสป.	23,017,321.92	9,735,427.52	18,004,262.06	8,268,834.54	184.9
สสต.	31,186,888.40	17,886,888.40	9,854,146.24	(8,032,742.16)	55.1
สสภ.	25,936,931.59	17,047,628.79	18,252,851.86	1,205,223.07	107.1
สสว.	36,933,959.88	17,438,883.24	16,695,662.67	(743,220.57)	95.7
<b>ภาค 4</b>	<b>117,075,101.79</b>	<b>62,108,827.95</b>	<b>62,806,922.83</b>	698,094.88	101.1
สสน.	16,310,352.34	5,349,191.59	6,595,893.27	1,246,701.68	123.3
สสบท.	21,716,238.54	13,898,490.88	13,174,981.62	(723,509.26)	94.8
สสมส.	28,466,714.45	13,498,168.58	12,575,228.50	(922,940.08)	93.2
<b>ภาค 5</b>	<b>66,493,305.33</b>	<b>32,745,851.05</b>	<b>32,346,103.39</b>	<b>(399,747.66)</b>	<b>98.8</b>
<b>รวม</b>	<b>437,270,789.23</b>	<b>236,667,293.18</b>	<b>217,202,725.83</b>	<b>(19,464,567.35)</b>	<b>91.8</b>



## เหตุผลสาขาที่เบิกจ่ายงบประมาณกำลังน้ำต่ำกว่าแผน (มี.ค.)

สาขา	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	เหตุผล
สสต.	(8,032,742.16)	<p><u>ค่าแรงปี 62 จ่ายต่ำ (4,210,825.27) บาท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รอคเคสียร์ของ คาคเบิกเงินงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 1,206,860.75 บาท</li> <li>- อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกเงินงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จำนวน 981,729.91 บาท คาคเบิก มี.ค.63</li> <li>- สสตน10/2562 GRงวดสุดท้ายจำนวนเงิน 375,921.5 บาท <b>จ่ายต่ำไป 1,001,013.08 บาท</b> เนื่องจากพนักงานไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบ</li> <li>- สสตน12/2562 GRงวดสุดท้ายจำนวนเงิน 760,460.75 บาท <b>จ่ายต่ำไป 1,684,719.62 บาท</b> เนื่องจากสิ้นสุดสัญญา ซึ่งเป็นงาน <b>open end</b></li> </ul> <p><u>ค่าแรงปี 63 จ่ายต่ำ (1,730,246.84) บาท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สสตน1/2563 อยู่ระหว่างก่อสร้าง</li> <li>- สสตน3/2563 คาคเบิกเงินงวดสุดท้าย จำนวน 263,419.63 บาท ในเดือน มี.ค.63</li> <li>- สสตน4/2563, สสตน5/2563, สสตน6/2563, สสตน7/2563, สสตน2/2563 อยู่ระหว่างทำสัญญา</li> </ul> <p><u>ค่าทำอุปกรณ์ จ่ายต่ำ (1,879,405.54) บาท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สสตน3/63 มีใบเบิกค้างค่าทำอยู่ 5,203.64 บาท</li> </ul>

ข้อมูลจากระบบ **CMS**

## เหตุผลสาขาที่เบิกจ่ายงบประมาณกำลังนำต่ำกว่าแผน (มี.ค.)

สาขา	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	เหตุผล
สสว.	(743,220.57)	<p><u>ค่าแรงปี 61 จ่ายต่ำ (2,145,840.34) บาท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สสว.1/61, สสว.3/61, สสว.76/61, สสว.95/61 ดำเนินแล้วเสร็จ จ่ายต่ำ จำนวน 1,120,706.69 บาท</li> <li>- สสว.4/61 สกส แรงดำเนินการทำบ้านที่ยกเลิกสัญญา คาดว่าจะยกเลิกภายใน มี.ค. 63 จำนวนเงิน 906,443.93 บาท และมีสัญญาสสว.2/61 คาดเบิกเดือน มิ.ย.63 จำนวนเงิน 906,018.69 บาท</li> </ul> <p><u>ค่าแรงปี 62 จ่ายต่ำ (2,796,623.32) บาท</u> - อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 14 สัญญา วงเงิน 16.05 ลบ.</p>
สสพท.	(723,509.26)	<p><u>ค่าแรงปี 61 จ่ายต่ำ (562,973.83) บาท</u> - คัดการณ์สสพท.(ป) 22/2561 จำนวนเงิน 500,000 บาท รอแก้ไขเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ส่งได้ภายใน เม.ย.63 และในเดือนม.ค.63 เบิกจ่ายต่ำกว่าสัญญา (ป) 31/2561 จำนวน 1,810.28 บาท</p> <p><u>ค่าแรงปี 62 จ่ายต่ำ (432,507.95) บาท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญญา สสพท.(ป)20/2562 จำนวนเงิน 1,504,348.60 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน เม.ย.63 ส่งมอบงานเมื่อ 20 ก.พ.63 ตรวจรับมอบงานแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งคืนท่อและอุปกรณ์ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนเม.ย.63</li> <li>- สัญญา สสพท.(ป)14/2562 จำนวนเงิน 450,349.53 เบิกจ่ายได้ในเดือนมี.ค.63 424,884.58 บาท เบิกจ่ายต่ำกว่าสัญญา 25,464.95 บาท</li> </ul> <p><u>ค่าแรงปี 63 จ่ายต่ำ (939,242.98) บาท</u> - สัญญาปี 2563 อยู่ระหว่างเบิกท่อและแจ้งเริ่มงาน</p>

ข้อมูลจากระบบ CMS

## เหตุผลสาขาที่เบิกจ่ายงบประมาณกำลังน้ำต่ำกว่าแผน (มี.ค.)

สาขา	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	เหตุผล
สสมส.	(922,940.08)	<p>ค่าแรงปี 61 จ่ายต่ำ (761,734.80) บาท ไม่สามารถจ้างเริ่มงานได้ เนื่องจากต้องรอให้ทาง อบจ. ลง                      หน่วยงานก่อน (คาดว่าจะต้องยกเลิกงาน) รวม 1,750,856.75 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง สกส.                      ดำเนินการจัดทำบันทึกขออนุมัติยกเลิกงาน</p> <p>ค่าทอ ปี 63 จ่ายต่ำ (1,795,249.20) บาท งานปี 2563 จำนวน 2 สัญญา ได้แก่ สัญญา สสมสป.01/                      2563 และ สัญญา สสมสป.02/2563 ซึ่งเป็นงาน OPEN END ยังบรรจุเส้นทางไม่ได้มีวงเงิน                      สัญญา และเส้นทางที่ได้รับการบรรจุแล้ว ส่วนใหญ่ใช้ค่าทอและอุปกรณ์เป็นจำนวนเงินน้อย</p>

ข้อมูลจากระบบ CMS





# งบลดน้ำสูญเสียที่จ่ายต่ำกว่าแผน

หน่วยงาน	แผนจ่ายทั้งปี	ต.ค.62 ถึง 25 มี.ค.63		เบิกจ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	% เบิกจ่าย
		แผนจ่าย	จ่ายจริง		
สสป.	79,869,693.55	46,256,280.32	53,561,501.79	7,305,221.47	115.8
สสต.	96,703,453.11	62,327,544.71	45,100,499.91	(17,227,044.80)	72.4
สสภ.	171,329,257.72	125,014,050.72	116,635,443.33	(8,378,607.39)	93.3
สสว.	121,244,332.26	52,648,608.26	78,283,635.51	25,635,027.25	148.7
<b>ภาค 4</b>	<b>469,146,736.63</b>	<b>286,246,484.01</b>	<b>293,581,080.54</b>	<b>7,334,596.53</b>	<b>102.6</b>
สสน.	81,958,426.13	32,441,410.04	63,374,891.00	30,933,480.96	195.4
สสปท.	66,002,289.47	39,556,645.54	39,952,671.60	396,026.06	101.0
สสมส.	75,643,179.33	42,795,402.48	45,125,013.35	2,329,610.87	105.4
<b>ภาค 5</b>	<b>290,483,894.93</b>	<b>114,793,458.06</b>	<b>148,452,575.95</b>	<b>33,659,117.89</b>	<b>129.3</b>
Agenda	66,880,000.00	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,864,909,936.66</b>	<b>964,002,530.97</b>	<b>1,169,778,655.18</b>	<b>205,776,124.21</b>	<b>121.3</b>



## เหตุผลสาขาที่เบิกจ่ายงบลดน้ำสูญเสียต่ำกว่าแผน (มี.ค.)

สาขา	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	เหตุผล
สสต.	(17,227,044.80)	<p><u>ค่าแรงปี 61 จ่ายต่ำ (2,555,704.04) บาท</u></p> <p>-ป.02-03(61) GR งวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 4 มี.ค.63 จำนวน 1,057,521.40 บาท จ่ายต่ำกว่าสัญญา 2,716,394.40 บาท</p> <p>- สสตน10/2562 GR แล้ว จำนวน 375,921.5 บาท จ่ายต่ำ 1,001,013.08 เนื่องจากพนักงานไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบ</p> <p>-สสตน1/2562 รอเคลียร์ของ คาดเบิกเงินงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เดือน เม.ย.63 จำนวน 1,206,860.75 บาท</p> <p>-สสตน8/2562 อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกเงิน คาดเบิกงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เดือน มี.ค.63 จำนวน 981,729.91 บาท</p>

ข้อมูลจากระบบ CMS

# เหตุผลสาขาที่เบิกจ่ายงบลดน้ำสูญเสียต่ำกว่าแผน (มี.ค.)

สาขา	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	เหตุผล
<b>สสต.</b> <b>(ต่อ)</b>	<b>(17,227,044.80)</b>	<p><u>ค่าแรงปี 62 จ่ายต่ำ (24,887,740.20) บาท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ป.02-02(62) งวดที่ 5 GR แล้ว จำนวน 1,787,169.34 บาท ในเดือน มี.ค.63</li> <li>-ป.02-04(62) คาดเบิกงวด 2 (งวดสุดท้าย) เดือน พ.ค.63 ประมาณ 70,093.46 บาท</li> <li>-ป.02-04(62) อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกงวดที่ 2 จำนวน 6,623,158.88 บาท คาดเบิกในเดือน เม.ย.63</li> <li>-ป.02-05(62) จัดทำเอกสารเบิกเงินงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) แล้ว คาดเบิก เดือน มี.ค.63 จำนวน 956,714.02 บาท</li> <li>-ป.02-07(62) อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกเงินงวดที่ 3 คาดเบิก เดือน มี.ค.63 ประมาณ 1,427,347.66 บาท</li> <li>-ป.02-07(62) คาดเบิกงวด 4 (งวดสุดท้าย) เดือน พ.ค.63 ประมาณ 551,350.56 บาท</li> <li>-ป.02-08(62) อยู่ระหว่างก่อสร้าง และเบิกล่วงหน้าประมาณ 1,640,835.70 บาท ในเดือน มี.ค.63</li> <li>-ป.02-01(62) คาดเบิกเงินงวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) เดือน เม.ย.63 จำนวน 2,298,217.20 บาท</li> <li>-ป.02-02(62) คาดเบิกงวด 6 เดือน เม.ย.63 ประมาณ 916,524.41 บาท</li> <li>-ป.02-09(62) อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดเบิกเงินงวดที่ 1 ประมาณ 4,000,000 บาท ในเดือน เม.ย.63</li> <li>-ป.02-10(62) คาดเบิกงวด 2 (งวดสุดท้าย) เดือน เม.ย.63 ประมาณ 2,100,000 บาท</li> </ul> <p><u>สรุป คาดเบิกจ่ายเดือน มี.ค.63 จำนวน 4,024,897.38 บาท และเดือน เม.ย.63 จำนวน 15,937,900.49 บาท</u></p> <p><u>ค่าแรงปี 63 จ่ายต่ำ (3,250,000.00) บาท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ป.02-01(63) อยู่ระหว่างก่อสร้าง และมีเบิกล่วงหน้า ประมาณ 2,190,762.90 บาท ในเดือน มี.ค.63</li> <li>-ป.02-02(63) อยู่ระหว่างก่อสร้าง และมีเบิกล่วงหน้า ประมาณ 2,184,112.15 บาท ในเดือน มี.ค.63</li> <li>-ป.02-03(63) อยู่ระหว่างก่อสร้าง และคาดเบิกเงินงวดที่ 1 ประมาณ 1,300,000 บาท ในเดือน เม.ย.63</li> <li>-ป.02-04(63) รอแจ้งเริ่มงาน (หน้างานไม่พร้อมดำเนินการ รถไฟฟ้าสายสีทอง)</li> <li>-ป.02-05(63) รอเอกสารจาก ผวจ. คาดเบิกเงิน ประมาณ 165,431.78 บาท ในเดือน มี.ค.63</li> <li>-ป.02-06(63) อยู่ระหว่างก่อสร้าง</li> </ul> <p><u>สรุป คาดเบิกจ่ายเดือน มี.ค.63 จำนวน 4,540,306.83 บาท และเดือน เม.ย.63 จำนวน 1,300,000.00 บาท</u></p>

ข้อมูลจาก  
ระบบ CMS

# เหตุผลสาขาที่เบิกจ่ายงบลดน้ำสูญเสียต่ำกว่าแผน (มี.ค.)

สาขา	เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน	เหตุผล
สสภ.	(8,378,607.39)	<p><u>ค่าแรง ปี 62 จ่ายต่ำ (16,273,716.06) บาท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีสัญญาที่คาดการณ์ว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม 2563 ทั้งหมด 5 สัญญา ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1.จล.วล.11-07/62 อยู่ระหว่างคืนของ จำนวน 1.00 ล้านบาท</li> <li>2.จล.วล.11-08/62 อยู่ระหว่างคืนของและส่งเอกสารเบิกเงิน จำนวน 7.80 ล้านบาท</li> <li>3.จล.วล.11-09/62 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกเงิน จำนวน 3.00 ล้านบาท</li> <li>4.จล.วล.11-10/62 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกเงิน จำนวน 3.00 ล้านบาท</li> <li>5.จล.วล.11-14/62 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกเงิน จำนวน 1.79 ล้านบาท</li> </ol> </li> <li>- คาดการณ์จะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายน - สัญญา .ป.11-01(62) อยู่ระหว่าง ฝจพ. Gr.จำนวน 1.39 ล้านบาท</li> </ul> <p><u>ค่าแรง ปี 63 จ่ายต่ำ (3,467,354.95) บาท รวมทั้งหมด 6 สัญญา เป็นจำนวน 17.98 ล้านบาท</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในเดือนมีนาคมมีสัญญาที่สามารถเบิกจ่ายได้ 1 สัญญา จล.วล.11-01/6 3 อยู่ระหว่างสรุปปริมาณงาน ส่งเอกสารเบิกเงินครั้งที่ 3 จำนวน 3.00 ล้านบาท</li> <li>- คาดการณ์จะมีการเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน ทั้งหมด 2 สัญญา ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ป.11-01(63) อยู่ระหว่างรอตรวจรับงาน และส่งเอกสารเบิกเงินครั้งที่ 1 จำนวน 5.00 ล้านบาท</li> <li>2.จล.วล.11-02/63 อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกเงิน จำนวน 2.00 ล้านบาท</li> </ol> </li> </ul>

ข้อมูลจากระบบ CMS



### 3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ จริง 6 เดือน + คาดการณ์ 6 เดือน

ประเภทงบประมาณ	แผนทั้งปี	ผลสะสมถึง 30 มี.ค.63	คาดการณ์ 6 เดือน	จริง 6 เดือน + คาดการณ์ 6 เดือน	สูงต่ำกว่าแผน ทั้งปี	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	437.27	223.80	212.32	436.12	(1.15)	99.7
ลดน้ำสูญเสีย	1,864.91	1,162.65	879.71	2,042.36	177.45	109.5
มาตรวัดน้ำ	164.67	134.03	78.71	212.73	48.06	129.2
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	40.10	25.39	15.65	41.05	0.95	102.4
ขยายเขตชุมชนเมือง	53.38	35.03	44.79	79.81	26.43	149.5
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	51.82	21.12	38.89	60.01	8.19	115.8
งานรื้อย้ายท่อประปา	8.65	7.77	1.40	9.17	0.52	106.0
ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	0.74	0.88	-	0.88	0.14	118.8
งานปรับปรุงระบบ DMA	40.01	32.77	4.30	37.07	(2.94)	92.7
งานรับจ้างงาน	502.68	348.31	190.94	539.24	36.56	107.3
งานติดตั้งประปาใหม่	216.64	124.80	102.91	227.71	11.07	105.1
รวมทั้งสิ้น	3,380.87	2,116.55	1,569.61	3,686.16	305.29	109.0

### 3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ ต่ำกว่าแผนจ่ายทั้งปี งบประมาณปรับปรุงกำลังน้ำ (ข้อมูลจากระบบ CMS ณ วันที่ 30 มี.ค.63)

หน่วยงาน	วงเงินดำเนินการ	แผนจ่ายปี 2563	รวมจ่ายจริง	ความคาดการณ์	รวมจ่ายปี 2563 (จริง+คาด)	จริง+คาดการณ์ /แผนจ่าย
สสส.	47,423,793.54	26,918,436.47	7,238,510.14	18,883,523.29	26,122,033.43	97.04%
สสพ.	67,382,759.79	43,310,851.00	19,301,581.35	22,500,000.00	41,801,581.35	96.52%
สสป.	56,492,704.23	32,254,310.28	10,198,726.03	13,200,000.00	23,398,726.03	72.54%
สสม.	15,983,718.68	8,712,044.81	6,078,630.96	2,800,000.00	8,878,630.96	101.91%
สสท.	15,414,210.28	5,750,000.00	4,461,619.92	2,930,000.00	7,391,619.92	128.55%
สสญ.	30,068,171.03	16,722,112.94	11,177,382.20	7,766,488.79	18,943,870.99	113.29%
สสล.	51,121,993.24	36,070,088.02	15,120,570.02	19,538,193.76	34,658,763.78	96.09%
สสข.	21,276,339.68	11,417,964.46	7,441,742.99	5,700,000.00	13,141,742.99	115.10%
สสข.	40,413,011.40	19,983,987.02	12,174,030.12	10,700,000.00	22,874,030.12	114.46%
สสมบ.	32,120,886.39	22,128,354.52	14,578,302.21	8,641,396.26	23,219,698.47	104.93%
สสสภ.	46,696,260.42	30,567,171.94	20,489,964.00	7,780,000.00	28,269,964.00	92.48%
สสบ.	47,143,430.13	23,017,321.92	18,030,620.19	11,126,284.12	29,156,904.31	126.67%
สสด.	47,514,961.20	31,186,888.40	9,867,496.24	14,506,860.75	24,374,356.99	78.16%
สสภ.	45,904,177.10	25,936,931.60	18,274,684.19	8,510,000.00	26,784,684.19	103.27%
สสว.	55,321,642.88	36,933,959.88	16,892,452.24	24,185,801.83	41,078,254.07	111.22%
สสน.	37,503,213.09	16,310,352.34	6,596,571.27	9,700,000.00	16,296,571.27	99.92%
สสบท.	42,732,070.09	21,716,238.54	13,217,934.02	8,998,366.72	22,216,300.74	102.30%
สสมส.	51,215,390.15	28,466,714.45	12,656,009.56	14,853,438.00	27,509,447.56	96.64%
	<b>1,456,033,673.10</b>	<b>847,889,020.71</b>	<b>223,796,827.65</b>	<b>212,320,353.52</b>	<b>846,112,328.91</b>	<b>99.79%</b>

