

วาระที่ 3.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 12/2564

27 ธันวาคม 2564





ประเด็น

1. แผนเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2565 และประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
2. ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค.64 – 23 ธ.ค.64
3. ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 (วงเงินไม่เกิน 100,000.00 - 500,000.00 บาท)
4. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

1. แผนเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2565 และประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น



1.1 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ 2565 สายงานบริการ

วงเงินดำเนินการ 10,193.99 ล้านบาท แผนเบิกจ่าย 4,600.52 ล้านบาท

ลำดับที่	แผนงาน / สายงาน	วงเงินดำเนินการ	วงเงินดำเนินการ (บาท)	วงเงินเบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น % ของวงเงิน ดำเนินการ	แผนจ่ายรายไตรมาส			
			ปีประมาณ 2565	ปีประมาณ 2565		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
7	สายงานบริการ	10,193,993,173.83	10,193,993,173.83	4,600,518,457.90	45.13	539,857,023.57	1,049,675,656.10	1,188,373,081.20	1,822,612,697.03
7.1	- งานก่อสร้างและครุภัณฑ์	224,964,383.93	224,964,383.93	96,327,783.93	42.82	15,445,939.33	8,167,681.78	23,844,272.06	48,869,890.76
7.2	- งานปรับปรุงทดแทนระบบน้ำประปาสูญเสียที่หมดสภาพการใช้งาน	256,208,996.64	256,208,996.64	53,763,406.34	20.98	2,000,000.00	10,900,000.00	6,402,220.00	34,461,186.34
7.3	- งานเปลี่ยนท่อเพื่อปรับปรุงกลิ่นน้ำ	803,151,889.41	803,151,889.41	414,606,608.55	51.62	52,829,398.40	90,249,790.06	117,975,677.84	153,551,742.25
7.4	- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ	82,603,157.45	82,603,157.45	52,834,571.50	63.96	3,995,877.43	19,482,698.74	14,020,995.33	15,335,000.00
7.5	- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง	162,329,252.23	162,329,252.23	67,575,977.79	41.63	2,588,381.73	22,075,536.10	8,517,317.67	34,394,742.29
7.6	- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย	6,790,859,948.36	6,790,859,948.36	2,997,330,917.73	44.14	321,963,094.29	650,385,143.00	775,462,157.11	1,249,520,523.33
7.7	- มาตรวัดน้ำ	367,220,460.88	367,220,460.88	252,656,431.81	68.80	39,439,097.05	67,996,238.00	75,634,094.76	69,587,002.00
7.8	- งานรื้อย้ายท่อประปา	32,923,968.60	32,923,968.60	24,776,599.44	75.25	3,000,000.00	2,331,290.09	6,387,585.05	13,057,724.30
7.90	- งานขยายเขต-รับจ้างงานวางท่อภาครัฐและเอกชน	779,673,854.89	779,673,854.89	426,488,350.65	54.70	56,783,344.33	117,463,854.52	110,743,954.24	141,497,197.56
7.10	- งานขยายเขต-ติดตั้งประปา	281,583,766.10	281,583,766.10	183,471,314.82	65.16	38,011,891.01	48,223,423.81	44,876,000.00	52,360,000.00
7.11	- งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประจำสาขางอกน้อย	116,800,000.00	116,800,000.00	27,500,000.00	23.54	3,800,000.00	12,400,000.00	4,508,807.14	6,791,192.86
7.12	- งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประจำสาขานนทบุรี	126,110,000.00	126,110,000.00	-	-	-	-	-	-
7.13	- งานจ้างก่อสร้างโรงงานมาตรวัดน้ำ และอาคารสำนักงาน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	166,377,000.00	166,377,000.00	-	-	-	-	-	-
7.14	- แผนงานออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณ กองช่างท่อประปา	3,186,495.34	3,186,495.34	3,186,495.34	100.00	-	-	-	3,186,495.34



1.1 แผนเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (รายเดือน / รายไตรมาส)

เดือน	วงเงินเบิกจ่าย	เดือน	วงเงินเบิกจ่าย
ต.ค.64	129,389,321.54	เม.ย.65	340,655,208.80
พ.ย.64	207,186,788.07	พ.ค.65	392,533,717.40
ธ.ค.64	203,280,913.96	มิ.ย.65	455,184,155.00
ม.ค.65	409,071,986.95	ก.ค.65	615,096,524.69
ก.พ.65	284,669,935.23	ส.ค.65	732,190,784.45
มี.ค.65	355,933,733.92	ก.ย.65	475,325,387.89

สรุปแผนเบิกจ่ายรายไตรมาส

11 %

ไตรมาสที่ 1 - 539,857,023.57 บาท

23 %

ไตรมาสที่ 2 - 1,049,675,656.10 บาท

26 %

ไตรมาสที่ 3 - 1,188,373,081.20 บาท

40 %

ไตรมาสที่ 4 - 1,822,612,697.03 บาท



1.2 งานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 – สาขา + ฝมน.

หน่วยงาน	รายละเอียดรายการ	วงเงินดำเนินการ (บาท)	วงเงินเบิกจ่าย (บาท)
ฝจส.	จัดซื้อเครื่องมือสำหรับงานลดน้ำสูญเสีย แผนเบิกจ่าย พ.ค.65 จำนวน 11.883 ล้านบาท / แผนเบิกจ่าย ส.ค.65 จำนวน 10 ล้านบาท	21,883,000.00	21,883,000.00
สาขา/ ฝมน.	<ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงรั้วกำแพงคอนกรีต สสทบ. แผนเบิกจ่าย 2.5 ล้านบาท - งานปรับปรุงพื้นที่โรงอาหารและจุดให้บริการรับชำระค่าน้ำและงานเกี่ยวข้อง สสภ. แผนเบิกจ่าย 2.2 ล้านบาท - งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ของ สสทบ. แผนเบิกจ่าย 2.093 ล้านบาท - งานปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สสภ. แผนเบิกจ่าย 1.90 ล้านบาท - งานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร (ข้างห้องกองบำรุงรักษา) ของ สสภ. แผนเบิกจ่าย 1.60 ล้านบาท - งานจ้างปรับปรุงเครื่องทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำขนาด 3 นิ้ว-4 นิ้ว ของ ฝมน. แผนเบิกจ่าย 1.50 ล้านบาท - ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สสส. แผนเบิกจ่าย 1.343.7 ล้านบาท - งานปรับปรุงพื้นที่และหลังคาโรงจอดรถ สสภ. แผนเบิกจ่าย 1.3 ล้านบาท - ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 พร้อมชุดควบคุมระบบภาพและเสียง สสน. แผนเบิกจ่าย 1.3 ล้านบาท - หลังคาที่จอดรถพร้อมแผงโซลาร์เซลล์ ของ สสป. แผนเบิกจ่าย 1.18 ล้านบาท - ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สสป. แผนเบิกจ่าย 1.143 ล้านบาท - งานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 และชั้น 3 อาคาร สสส. แผนเบิกจ่าย 1.21 ล้านบาท - บันไดหนีไฟ สำหรับอาคารอำนวยการ สสส. แผนเบิกจ่าย 1.04 ล้านบาท 	40,617,454.40	38,020,854.40 20.22 ล้านบาท

1.2 งานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 – ฝคจ.

หน่วยงาน	รายละเอียดรายการ - เฉพาะรายการที่มีแผนเบิกจ่ายสูง	วงเงินดำเนินการ (บาท)	วงเงินเบิกจ่าย (บาท)
ฝคจ. ส่วนใหญ่มีแผน เบิกจ่ายในเดือน ก.ย.65	<ul style="list-style-type: none"> - รถบรรทุกหัวลากจูง (ปี61) แผนเบิกจ่าย เดือน ก.ย.65 จำนวน 4.53 ล้านบาท - งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมประตูน้ำระยะไกล RCV (ปี62) แผนเบิกจ่าย เดือน ก.ย.65 จำนวน 8.25 ล้านบาท - งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ PLC - RTU แผนเบิกจ่าย เดือน ก.ย.65 จำนวน 2.12 ล้านบาท - งานจ้างปรับปรุงระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อประธาน (ปี62) แผนเบิกจ่ายเดือน ก.ย.65 จำนวน 2.494 ล้านบาท - ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พื้นที่สามเสน 2 แผนเบิกจ่าย เดือน ก.ย.65 จำนวน 1.082 ล้านบาท - วงเงินดำเนินการ 40.5 ล้านบาท แต่ไม่มีแผนเบิกจ่าย ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ❖ รถบดอัดสันสะเทือนขนาดไม่ต่ำกว่า 3-5 ตัน (งบปี 63/ 5 ล้านบาท) ❖ งานจ้างปรับปรุงทดแทนอุปกรณ์ RCV ที่หมดสภาพการใช้งาน (33 ล้านบาท) ❖ เครื่องมือสำหรับตรวจวัดค่า Cathodic Protection ท่อประธาน (2.5 ล้านบาท) 	65,107,560.28	21,427,560.28 18.476 ล้านบาท



1.2 งานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 – ฝสน.

หน่วยงาน	รายละเอียดรายการ - เฉพาะรายการที่มีแผนเบิกจ่ายสูง	วงเงินดำเนินการ (บาท)	วงเงินเบิกจ่าย (บาท)
ฝสน.	<ul style="list-style-type: none"> - งานจ้างก่อสร้างห้องสุขาและห้องอาบน้ำตามสถานีสูบน้ำ และงานปรับปรุงห้องน้ำเดิมเป็นห้องเก็บของ จำนวน 9 สถานี (ปี63) แผนเบิกจ่าย 4.58 ล้านบาท ในเดือน ก.พ.65 / มิ.ย.65 / ก.ย.65 - งานปรับปรุงฝาปิดช่อง STOP LOG และช่องเปิดต่าง ๆ ของสถานีสูบน้ำ 11 สถานี (ปี64) แผนเบิกจ่าย เดือน พ.ค.65 จำนวน 1.79 ล้านบาท - ซื้อพร้อมติดตั้ง MV vacuum circuit breaker ของตู้สวิตช์เกียร์หมายเลข 2 และ 5 จำนวน 2 ชุด สำหรับ สถานีสูบน้ำบางพลี แผนเบิกจ่าย เดือน ก.ย.65 จำนวน 1.11 ล้านบาท - งานปรับปรุงอาคารสโมสร โรงงานผลิตน้ำสามเสน 2 แผนเบิกจ่าย เดือน ก.ย.65 จำนวน 2.30 ล้านบาท - งานซื้อพร้อมติดตั้ง Suction Valve หมายเลข 1 พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่สถานีสูบน้ำคลองเตย แผนเบิกจ่าย เดือน ก.ย.65 1.00 ล้านบาท - งานจ้างเปลี่ยนหลังคาที่ สจ.ท่าพระ สจ.คลองเตย และ สจ.บางพลี แผนเบิกจ่าย เดือน ก.ย.65 จำนวน 3.00 ล้านบาท - วงเงินดำเนินการ 82.36 ล้านบาท แต่ไม่มีแผนเบิกจ่าย ได้แก่ งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดที่สถานีสูบน้ำ 10 สถานี (งบปี 63/ 30 ล้านบาท) , งานซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง สจ. มีนบุรี (งบปี 64/ 30 ล้านบาท) , งานซื้อพร้อมติดตั้งตู้เครื่องวัด (Instrument Panel) สถานีสูบน้ำ และ โรงงานผลิตน้ำสามเสน (งบปี 64/ 6 ล้านบาท) ,ซื้อพร้อมติดตั้ง Bridge Crane สจ.ท่าพระ (5 ล้านบาท) , ซื้อพร้อมติดตั้ง Electric Actuator 8 ชุด (5.36 ล้านบาท) , ซื้อพร้อมติดตั้ง Inlet Valve พร้อมหัวขับไฟฟ้า (6 ล้านบาท) 	97,356,369.25	14,996,369.25
รวมงานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง		224,964,383.93	96,327,783.93

9.69
ล้านบาท



1.2 ข้อสังเกต : งานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565

- งานสิ่งก่อสร้างของสาขาและ ฝมน. เฉพาะวงเงินที่เกินกว่า 1 ล้านบาท แผนเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 20.22 ล้านบาท
- งานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ของ ฝคจ. และ ฝสน. มีวงเงินดำเนินการและแผนเบิกจ่ายจำนวนสูง ในเดือน ก.ย.65 รวมเป็น 28.167 ล้านบาท (ฝคจ. 18.476 ล้านบาท และ ฝสน. 9.69 ล้านบาท)
- สำหรับรายการที่มีแผนเบิกจ่ายเดือน ก.ย.65 และแผนเบิกจ่ายสูงกว่า 1 ล้านบาท ควรรายงานความก้าวหน้าในระบบ **CMS** ทุกเดือน เพื่อติดตามประเด็นปัญหา และแนวโน้มการเบิกจ่ายว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
- หากงานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน จะไม่มีเหตุผลในการขอ **waive** ชวงปลายปีงบประมาณ เนื่องจากไม่ได้เกิดประเด็นปัญหาจากปัจจัยภายนอก



1.3 ประเด็นสัญญาเช่า - ของบลงทุนเพิ่ม ปีงบประมาณ 2565

- งบประมาณปี ปรับเพิ่มขึ้น 189.8 ล้านบาท เพื่อรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ด้านลูกค้าและตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2570 และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ งานเช่า *Booster Pump, Mobile Booster Pump และ Smart Meter* ของสายงานบริการ

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	วงเงิน ดำเนินการ	แผนจ่ายปี 2565
โครงการเพิ่มแรงดันน้ำในพื้นที่แรงดันต่ำ (Booster Pump)	60.885	16.365
Mobile Booster Pump	69.120	13.824
โครงการศึกษาการบริหารจัดการน้ำชายและช่วยบริหารจัดการน้ำ สูญเสียด้วย Smart Meter	60.000	10.020
รวมทั้งสิ้น	190.005	40.209

ประเด็นปัญหา

Mobile Booster Pump และ โครงการ Smart Meter อยู่ระหว่างกองประมวลบัญชี ตีความข้อมูลจาก TOR ว่าเข้าเงื่อนไขการรับรู้ สัญญาเช่า เป็น รายงานงบลทน หรือไม่ ?

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS16)

สัญญา Mobile Booster Pump และโครงการ Smart Meter

- ไม่ได้ส่ง TOR ในรายละเอียดของสัญญาให้กองประมวลบัญชี พิจารณาก่อนการขอตั้งงบประมาณงบลทน ปัจจุบันกองประมวลบัญชี อยู่ระหว่างประสานงานขอข้อมูล TOR เพื่อนำไปหารือกับบริษัทที่ปรึกษา และตีความว่าเป็นรายการงบลทนหรือไม่
- การขอตั้งงบลทนเพิ่มเติมของรายการดังกล่าว ไม่ได้แนบรายละเอียด TOR หรือ ยังไม่มีความชัดเจนใน TOR ให้ ผงป. พิจารณาก่อน

ที่มาของปัญหา

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ

งบลงทุน

1. หากตีความว่า สัญญา Mobile Booster Pump ไม่เป็นงบลงทุน แต่มีการตั้งงบประมาณและแผนเบิกจ่าย ทำให้หน่วยงานต้องเบิกจ่ายงบลงทุนรายการอื่นชดเชย 13.824 ล้านบาท
2. โครงการ Smart Meter ต้องพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขเป็นงบลงทุนหรือไม่ โดยพิจารณาวงเงินมูลค่าค่าเช่าทรัพย์สิน และพิจารณาค่าเช่ามิเตอร์และค่าบริหารจัดการแยกออกจากกัน หากตีความว่าไม่เป็นงบลงทุนต้องเบิกจ่ายงบลงทุนรายการอื่นชดเชย 10.02 ล้านบาท


งบทำการ

1. หากตีความว่า สัญญา Mobile Booster Pump เป็นค่าเช่าทรัพย์สิน (งบทำการ) หน่วยงานต้องหางเงินงบประมาณ งบทำการ เพื่อจัดจ้างสัญญา จำนวน 69.12 ล้านบาท
2. โครงการ Smart Meter ต้องพิจารณาค่าเช่ามิเตอร์และค่าบริหารจัดการแยกกัน โดยค่าบริหารจัดการมิเตอร์อาจพิจารณาเป็น ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (งบทำการ) และต้องหางเงินงบประมาณ งบทำการ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น เพิ่มเติม
3. โครงการ Smart Meter หากตีความจากมูลค่าแล้วไม่เข้าเงื่อนไขงบลงทุน ต้องหางเงินงบประมาณ งบทำการ เพื่อจัดจ้างสัญญา จำนวน 60.00 ล้านบาท

1.4 ประเด็นงบลดน้ำสูญเสีย - ของบลงทุนเพิ่ม ปีงบประมาณ 2565

งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย

- วงเงิน 559.206 ล้านบาท แผนเบิกจ่าย 223.682 ล้านบาท
- มีการปรับมาตรฐานท่อ PVC ใช้ในการก่อสร้างวางท่อประปา ทำให้ราคาปรับสูงขึ้นร้อยละ 30 ของราคาท่อเดิม
- มีการปรับเพิ่มส่วนของค่าแรง เนื่องจากการเปลี่ยนวิธีการคิดค่าแรง โดยอิงค่าแรงของแต่ละสาขาให้สอดคล้องกับความยาวท่อที่จัดสรรใหม่ในรายสาขาเพื่อให้งบประมาณสะท้อนตามต้นทุนจริงของแต่ละพื้นที่



- คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ขอให้หน่วยงานชี้แจงเกี่ยวกับการปรับมาตรฐานท่อ PVC ที่ราคาปรับสูงขึ้นงานลดน้ำสูญเสียปี 65 ความยาว 1,200 กม. เดิมตั้งค่าท่อไว้เท่าไร (มาตรฐานเดิม) แล้ว ส่วนที่ต้องปรับมาตรฐานใหม่ 30% เพิ่มขึ้นอย่างไร เท่าไร อาจจะแสดงเป็นรายสาขา
- ผังป. ประสานงาน ผจส. ขอรายละเอียดเพื่อชี้แจงเหตุผลคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ในการประชุมครั้งถัดไป
- การขอเพิ่มเติมที่นำเสนอ สศช. อาจล่าช้า ทำให้ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมล่าช้า

2. ผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ต.ค.64 – พ.ย.64



2. ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค.64 – พ.ย.64

แผนงาน / สายงาน	สะสมเดือน ต.ค. 64 - พ.ย. 64			% ของวงเงิน เบิกจ่ายทั้งปี	พ.ย. 64		
	แผนจ่าย	จ่ายจริง (2)	%		แผนจ่าย	จ่ายจริง (2)	%
สายงานบริการ	336,576,109.61	495,454,432.61	147.2	10.8	207,186,788.07	322,254,773.99	155.5
- งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	5,977,300.00	13,326,904.63	223.0	13.8	1,470,500.00	6,210,060.71	422.3
- งานปรับปรุงทดแทนระบบเผื่อรังน้ำสูญเสียที่หมดสภาพการใช้งาน	-	14,274,830.00	-	26.6	-	7,913,200.00	-
- งานเปลี่ยนท่อเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ	31,362,043.41	59,877,350.89	190.9	14.4	22,207,914.43	38,443,850.21	173.1
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ	2,380,260.61	6,823,087.81	286.7	12.9	2,095,260.61	3,924,064.23	187.3
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง	1,597,468.65	9,133,640.08	571.8	13.5	1,443,110.15	6,006,654.71	416.2
- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย	220,300,284.20	257,887,237.21	117.1	8.6	135,690,609.81	175,223,106.07	129.1
- มาตรการน้ำ	21,257,060.05	28,263,110.00	133.0	11.2	14,572,224.55	19,665,319.44	135.0
- งานรื้อย้ายท่อประปา	3,000,000.00	3,242,793.42	108.1	13.1	-	3,242,793.42	-
- งานขยายเขต รับจ้างงานวางท่อภาครัฐและเอกชน	28,793,124.69	65,225,228.85	226.5	15.3	17,843,600.52	42,419,119.40	237.7
- งานขยายเขต ติดตั้งประปา	21,908,568.00	36,366,791.77	166.0	19.8	11,863,568.00	19,206,605.80	161.9
- แผนงานออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณกอง	-	1,033,457.95	-	32.4			



2. ผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ต.ค.64 – 23 ธ.ค.64

แผนงาน / สายงาน	สะสมเดือน ต.ค. 64 – 23 ธ.ค. 64			% ของวงเงิน เบิกจ่ายทั้งปี	1-23 ธ.ค.64		
	แผนจ่าย	จ่ายจริง (2)	%		แผนจ่าย	จ่ายจริง (2)	%
สายงานบริการ	539,857,023.57	714,997,242.18	132.4	15.5	203,280,913.96	219,542,809.57	108.0
- งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	15,445,939.33	15,379,315.80	99.6	16.0	9,468,639.33	2,052,411.17	21.7
- งานปรับปรุงทดแทนระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสียที่หมดสภาพการใช้งาน	2,000,000.00	14,274,830.00	713.7	26.6	2,000,000.00	-	-
- งานเปลี่ยนท่อเพื่อปรับปรุงกำลังน้ำ	52,829,398.40	85,403,623.57	161.7	20.6	21,467,354.99	25,526,272.68	118.9
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ	3,995,877.43	10,180,160.51	254.8	19.3	1,615,616.82	3,357,072.70	207.8
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง	2,588,381.73	12,468,391.04	481.7	18.5	990,913.08	3,334,750.96	336.5
- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย	321,963,094.29	372,384,461.06	115.7	12.4	101,662,810.09	114,497,223.85	112.6
- มาตรวัดน้ำ	39,439,097.05	46,766,989.96	118.6	18.5	18,182,037.00	18,503,879.96	101.8
- งานรื้อย้ายท่อประปา	3,000,000.00	9,154,916.00	305.2	36.9	-	5,912,122.58	-
- งานขยายเขต-รับจ้างงานวางท่อภาครัฐและเอกชน	56,783,344.33	96,729,952.45	170.3	22.7	27,990,219.64	31,504,723.60	112.6
- งานขยายเขต-ติดตั้งประปา	38,011,891.01	51,221,143.84	134.8	27.9	16,103,323.01	14,854,352.07	92.2
- งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย	3,800,000.00	-	-	-	3,800,000.00	-	-
- งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประปาสาขานนทบุรี	-	-	-	-	-	-	-
- งานจ้างก่อสร้างโรงงานมาตรวัดน้ำ และอาคารสำนักงาน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-	-
- แผนงานออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณกอง ซ่อมท่อประปา	-	1,033,457.95	-	32.4	-	-	-



3. ครุภัณฑ์ ปิงปองประมาณ 2565

(วงเงินไม่เกิน 100,000.00 - 500,000.00 บาท)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565



การวางแผนการทำสัญญาลงทุนประจำปี 2565 จำแนกตามวงเงินดำเนินการ

วงเงินดำเนินการ	แนวทาง
ต่ำกว่า 100,000 บาท	ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายภายในเดือนตุลาคม 2564
100,000-500,000 บาท	ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2564)
* เกินกว่า 500,000 บาท	ลงนามสัญญาภายในไตรมาสที่ 2 และวางแผนเบิกจ่ายตามงวดงาน



ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 ของสายงานบริการ
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

1. รายการที่มีวงเงินดำเนินการต่ำกว่า
100,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย



12 รายการ จำนวน 241,944.00 บาท

- สสพ. 1 รายการ 6,800.00 บาท
- สสป. 5 รายการ 98,500.00 บาท
- สสม. 4 รายการ 123,044.00 บาท
- สสล. 1 รายการ 6,800.00 บาท
- สสภ. 1 รายการ 6,800.00 บาท

2. รายการที่มีวงเงินดำเนินการระหว่าง
100,000 - 500,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย



19 รายการ จำนวน
5,486,900.00 บาท

- สสม 1 รายการ 459,000.00 บาท
- สสป 2 รายการ 355,000.00 บาท
- สสบ 2 รายการ 914,900.00 บาท
- สสต 1 รายการ 330,000.00 บาท
- สสน 4 รายการ 618,000.00 บาท
- ฝมน 5 รายการ 1,400,000.00 บาท
- ฝคจ 2 รายการ 570,000.00 บาท
- ฝสน 2 รายการ 840,000.00 บาท



3.1 รายการที่มีวงเงินดำเนินการต่ำกว่า 100,000 บาท ที่ยังไม่เบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564)

หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงิน	หมายเหตุ
สสม.	C-65.1.05.01.0091	เก้าอี้นั่งประชุม	32,000.00	รอจัดส่งสินค้า ผู้รับจ้างไม่มีสินค้าตาม TOR ในสต็อก สอบถามผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าสินค้าจะเข้าและจัดส่งได้ประมาณ ม.ค. 65
สสป.	C-65.1.05.01.0332	ป้ายไว้นิสสำนักงานประชาสัมพันธ์พรการพร้อมโครงเหล็ก	25,000.00	คาด GR > ภายใน 30/12/21 (รอเอกสารประกอบการเบิกเงินจาก ผรจ.)
สสป.	C-65.1.05.01.0344	ม่านม้วนพร้อมติดตั้ง	13,700.00	คาด GR ภายใน > 30/12/21 (นัดติดตั้ง 22/12/21)
สสม.	C-65.1.05.02.0003	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	48,600.00	รอผู้รับจ้างส่งสินค้า คาดว่าผู้รับจ้างส่งสินค้า 27 ธ.ค.64 และ GRได้ภายใน ธ.ค. 64
สสพ.	C-65.1.05.02.0006	เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง	6,800.00	เนื่องจากขอสำรวจราคา ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 12,150 บาท เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 64 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ และบริษัทแจ้งว่า ไม่มีสินค้า คาดว่า จะสามารถจัดส่งได้ภายใน ม.ค. 65
สสป.	C-65.1.05.02.0007	เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง	6,800.00	คาด GR > ภายใน 31/1/22 (อยู่ระหว่างขอเบิกซื้อ)
สสม.	C-65.1.05.02.0008	เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง	6,800.00	ขอสำรวจราคา คาดการณ์ส่งของ ม.ค.65
สสส.	C-65.1.05.02.0010	เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง	6,800.00	ขอสำรวจราคา คาดการณ์ส่งของ ม.ค.65
สสภ.	C-65.1.05.02.0012	เครื่องตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง	6,800.00	เนื่องจากขอสำรวจราคา ซึ่งได้รับงบประมาณเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 12,150 บาท เมื่อวันที่ 8 ธค 64 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ คาดว่า จะสามารถเป็นผลเบิกจ่ายได้ ม.ค.65
สสป.	C-65.1.05.04.0011	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	32,000.00	คาด GR > ภายใน 30/12/21 (รอเอกสารประกอบการเบิกเงินจาก ผรจ.)
สสป.	C-65.1.05.04.0022	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 48 นิ้ว	21,000.00	คาด GR > ภายใน 30/12/21 (ส่งเอกสารให้ ผรจ. ทบทวน)
สสม.	C-65.1.05.06.0008	เครื่องเชื่อมแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์	35,644.00	รอผู้รับจ้างส่งสินค้า คาดว่าผู้รับจ้างส่งสินค้า 27 ธ.ค.64 และ GRได้ภายใน ธ.ค. 64
รวมครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่า 100,000 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย			241,944.00	

หมายเหตุ — ข้อมูลเหตุผลความก้าวหน้าจากระบบ CMS และประธานกลุ่ม สวป.

3.2 รายการที่มีวงเงินดำเนินการระหว่าง 100,000 - 500,000 บาทที่ยังไม่เบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564)

หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงินดำเนินการ	กัณวเงิน PO/PR วันที่ 23 ธ.ค.64	หมายเหตุ
สสม.	C-65.1.05.02.0025	ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม ระบบ ดิจิตอล (Digital System) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	459,000.00	459,000.00	-
สสป.	C-65.1.05.02.0033	ไมโครโฟนชุดประชุมตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้ง	165,000.00	165,000.00	คาดเบิกภายใน 30/12/21
สสป.	C-65.1.05.01.0330	ป้ายการประปานครหลวง ด้านหลังศาลพระแม่ธรณี	190,000.00	-	-
สสส.	C-65.1.02.02.0002	งานจ้างปรับปรุงป้อมยามหน่วยบริการเจริญสนธิวงศ์ สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย	500,000.00	467,000.00	อยู่ระหว่างจัดจ้าง (จัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง (spec) และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่งานก่อสร้างอาคาร สสส. คาดทำสัญญาเดือน ม.ค.65 และเบิกจ่าย เม.ย.65
สสส.	C-65.1.05.01.0353	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง (สสส.)	414,900.00	414,900.00	ต้องจัดซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ตาม ว.845 สนับสนุนพัสดุไทย บริษัทผู้ขายอยู่ระหว่างรออุปกรณ์บางส่วนจากต่างประเทศเพื่อนำมาผลิตและประกอบในประเทศไทย /ลงนามวันที่ 28 ต.ค. 64 แผนส่งมอบแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.65 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ มี.ค. 65
สสน.	C-65.1.02.02.0017	ปรับปรุงประตูกั้นขึ้นชั้น 2	158,000.00	158,000.00	อยู่ระหว่างการติดตั้ง และตรวจรับมอบพัสดุ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน ม.ค.65
สสน.	C-65.1.05.03.0006	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมตู้เก็บอุปกรณ์	130,000.00	118,000.00	เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากสินค้าอยู่ระหว่างการนำเข้าจากต่างประเทศ และต้องมีการอบรมวิธีการใช้งาน
สสน.	C-65.1.05.06.0019	เครื่องวัดค่าความชื้นและคลอรีน 2 in 1	130,000.00	-	เบิกจ่ายได้ล่าช้า เนื่องจากมีการขยายเวลาในการจัดทำ TOR ให้เป็นไปตาม ว.845 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
สสน.	C-65.2.02.03.0333	ระบบบริหารจัดการตู้โทรศัพท์สาขาสำหรับ Contact Center	200,000.00	-	เบิกจ่ายได้ล่าช้า เนื่องจากขยายระยะเวลาในการจัดทำ TOR ให้เป็นไปตาม ว.845 และมีคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR
ฝมน.	C-65.1.03.01.0020	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้ MDB 1 อาคารโรงงานซ่อมบำรุงมาตรวัดน้ำ	360,000.00	325,000.00	บริษัทลงนามใน PO แล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64
ฝมน.	C-65.1.03.01.0025	งานซื้อพร้อมติดตั้ง Temperature Sensor and	200,000.00	200,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ฝมน.	C-65.1.03.01.0026	งานซื้อพร้อมติดตั้ง Variable Area Flow Meter	280,000.00	280,000.00	-
ฝมน.	C-65.1.03.01.0028	งานซื้อพร้อมติดตั้งชุด Sensor ตรวจจกระดับน้ำ	420,000.00	420,000.00	-

3.2 รายการที่มีวงเงินดำเนินการระหว่าง 100,000 - 500,000 บาทที่ยังไม่เบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564)

หน่วยงาน	WBS	รายการ	วงเงินดำเนินการ	กัณวเงิน PO/PR วันที่ 23 ธ.ค.64	หมายเหตุ
ฝมน.	C-65.1.03.01.0047	รดยกสูงกึ่งไฟฟ้า	140,000.00	135,000.00	บริษัทลงนามใน PO แล้ว เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 64
ฝคจ.	C-65.1.03.01.0016	เครื่องพ่นอากาศ Portable Ventilator ขนาด ศก. 16 นิ้ว	110,000.00	-	แก้ไข TOR ตาม ว.845 อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคาของบริษัทคู่เทียบ อยู่ระหว่างการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง
ฝคจ.	C-65.1.03.02.0002	รถบดถนนชนิดเดินตาม	460,000.00	460,000.00	-
ฝสน.	C-65.1.03.03.0041	ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำทิ้ง ภายในสถานีสูบน้ำ น้ำลุมพินีและสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำเพชรเกษม	340,000.00	340,000.00	-
ฝสน.	C-65.1.05.01.0204	งานซื้อพร้อมติดตั้งโลโก้ตราสัญลักษณ์พระแม่ธรณี ที่สถานีสูบน้ำ จ่ายน้ำประชาชนกุล และสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำลุมพินี	500,000.00	500,000.00	-
สสส.	C-65.1.05.01.0203	เครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติแบบ Touch Screen พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	330,000.00		สาขาได้ดำเนินการเช่าระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ทดแทนการจัดซื้อ - อยู่ระหว่างยกเลิกงบประมาณงบลงทุน เนื่องจากทำสัญญาเช่าโดยใช้งบทำการแทน
รวมครุภัณฑ์ที่ยังไม่เบิกจ่าย			5,486,900.00		

หมายเหตุ — ข้อมูลเหตุผลความก้าวหน้าจากระบบ CMS

4. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ





4. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

1. ขอความร่วมมือทุกสายงานดำเนินการเร่งรัดการทําสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2565 รวมถึงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อบรรลุเป้าหมายเกณฑ์ A
2. การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 จะดำเนินการผ่าน ระบบงานการบริหารติดตามงบประมาณ (ระบบ CMS) โดยกำหนดเวลาในการบันทึกข้อมูลผ่าน ระบบและจัดส่งข้อมูลให้แก่ ผงป. มีดังนี้



4. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

5

ผงป. เปิดระบบ CMS วันทำการที่ 5 ของเดือน

25

ขอให้หน่วยงานบันทึกข้อมูล(เบื้องต้น)ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 25 ของเดือน

30

วันสุดท้ายของการส่งข้อมูลผ่านระบบ CMS (วันทำการสุดท้ายของเดือน)

ทั้งนี้ ผงป. ได้เปิดระบบ CMS ให้หน่วยงานสามารถเข้าบันทึกข้อมูลของเดือน ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือผู้แทนทุกสายงานจัดส่งข้อมูลผ่านระบบ CMS ตามกำหนดเวลาข้างต้น เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลเข้ารายงานต่อคณะทำงานเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีต่อไป

3. แนวทางการบริหาร งบลงทุนแบบ

Front- Loaded &

การติดตาม

การทำสัญญาลงทุน
ประจำปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย.64

แผนงาน/สายงาน	วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท			วงเงิน 100,000-500,000 บาท		
	วงเงิน	ผลทำสัญญา	ร้อยละ	วงเงิน	ผลทำสัญญา	ร้อยละ
สายงานผู้ว่าการ	269,100.0	188,500.0	70.0	1,310,300.0	350,000.0	26.7
สายงานบริหาร	218,400.0	118,091.6	54.1	1,668,200.0	335,803.7	20.1
สายงานวิศวกรรม	374,400.0	94,336.5	25.2	2,321,800.0	-	-
สายงานผลิตน้ำ	1,622,790.0	1,305,318.8	80.4	8,813,269.6	5,373,690.1	61.0
สายงานแผนและพัฒนา	96,080.0	79,252.9	82.5	359,000.0	-	-
สายงานบริการ	4,447,944.0	3,273,742.2	73.6	11,560,916.0	7,308,022.2	63.2
สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล	22,120.0	8,400.0	38.0	-	-	-
งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ฝ่ายส.	8,462,800.0	76,455.0	0.9	17,246,800.0	-	-
งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ฝ่ายพ.	8,018,311.3	97,383.2	1.2	5,326,700.0	-	-
รวมทั้งสิ้น	23,531,945.3	5,241,480.2	22.3	48,606,985.6	13,367,516.0	27.5

แผนงาน/สายงาน	วงเงินมากกว่า 500,000 บาท			รวม		
	วงเงิน	ผลทำสัญญา	ร้อยละ	วงเงิน	ผลทำสัญญา	ร้อยละ
สายงานผู้ว่าการ	1,020,200.0	-	-	2,599,600.0	538,500.0	20.7
สายงานบริหาร	415,653,800.8	7,602,803.7	1.8	417,540,400.8	8,056,699.1	1.9
สายงานวิศวกรรม	11,879,918,204.3	352,590,093.5	3.0	11,882,614,404.3	352,684,429.9	3.0
สายงานผลิตน้ำ	3,322,585,718.1	80,676,773.8	2.4	3,333,021,777.6	87,355,782.8	2.6
สายงานแผนและพัฒนา	-	-	-	455,080.0	79,252.9	17.4
สายงานบริการ	717,198,663.8	6,559,813.1	0.9	733,207,523.8	17,141,577.5	2.3
สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล	904,212,000.0	40,817,600.0	4.5	904,234,120.0	40,826,000.0	4.5
งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ฝ่ายส.	8,330,300.0	-	-	34,039,900.0	76,455.0	0.2
งบลงทุนในความรับผิดชอบของ ฝ่ายพ.	42,020,000.0	-	-	55,365,011.3	97,383.2	0.2
รวมทั้งสิ้น	17,290,938,887.1	488,247,084.1	2.8	17,363,077,817.9	506,856,080.3	2.9

4. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

3. แนวทางการบริหารงบลงทุนแบบ Front- Loaded

- ❖ วงเงิน 100,000-500,000 บาท หน่วยงานจะต้องทำสัญญาแลเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 แต่จากข้อเท็จจริง หน่วยงานสามารถทำสัญญาได้เพียง 13.4 ล้านบาท จากวงเงินดำเนินการรวม 48.6 ล้านบาท คิดเป็น 27.5 % ของวงเงินดำเนินการเท่านั้น
- ❖ วงเงินดำเนินการไม่เกิน 500,000 บาท รวม 72.1 ล้านบาท สามารถทำสัญญาเพียง 18.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25.8 % ของวงเงินดำเนินการเท่านั้น
- ❖ วงเงินดำเนินการเกินกว่า 500,000 บาท หน่วยงานควรทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พบว่า วงเงินดำเนินการรวม 17,291.0 ล้านบาท ทำสัญญาได้ 488.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของวงเงินดำเนินการเท่านั้น

อาจส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนและไม่สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร
งบลงทุนของ สคร. ได้





4. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

4.แนวปฏิบัติในการบริหารงบลงทุนกรณีการผูกพันงบลงทุนที่มากกว่า 2 ปีขึ้นไป

- กรณีรายการลงทุนดังกล่าว หมดความจำเป็นหรือไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ ขอให้ยกเลิกรายการผูกพันนั้น ๆ
- กรณีมีความประสงค์ที่จะดำเนินการต่อ ให้หน่วยงานดำเนินการหาผู้รับจ้างให้ได้ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ หากหน่วยงานไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ขอให้ยกเลิกรายการลงทุนดังกล่าว
- โดยทั้งสองกรณี เมื่อหน่วยงานมีความพร้อมในการดำเนินงาน ให้เสนอขออนุมัติในงบลงทุนประจำปี

พิจารณาทบทวนความจำเป็น เหมาะสม และความพร้อมในการดำเนินงาน โดย

- หากมีความประสงค์ดำเนินการต่อ ขอให้จัดหาผู้รับจ้างให้ได้ภายในปีงบประมาณ 2565
- หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้แล้ว อาจไม่สามารถที่จะขออนุมัติผูกพันรายการลงทุนดังกล่าวไปยังปีงบประมาณถัดไปได้

การผูกพันงบประมาณที่มากกว่า 2 ปีขึ้นไป ของสายงานบริการ

ประเภทงบ	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				
		2554	2558	2560	2561	2562
1.1 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง						
แผนงานออกแบบและก่อสร้างโรงงานมาตรวัดน้ำและอาคารสำนักงาน พร้อมระบบสอบเทียบเครื่องวัดอัตราการไหลน้ำ	ผมน. ระยะปลอดงาน		5,377,000.00			
แผนงานออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณกองซ่อมท่อประปา(งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณกองซ่อมท่อประปา) ยกเลิกต้นปี	ผคจ. สัญญามีการเบิกจ่าย 8 งวด ทำการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 6 งวด			3,444,859.82		
รถบรรทุกหัวลากจูง พร้อมหางพ่วงท้ายลาด ขนาดไม่ต่ำกว่า 340 แรงม้า รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตัน	ผคจ. ตรวจรับมอบงานแล้ววันที่ 15 ตุลาคม 2564				4,532,710.28	
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมประตูน้ำระยะไกล (Remote Control Valve)	ผคจ. คงเหลือการส่งมอบคืนพื้นที่					8,250,000.00
งานจ้างปรับปรุงระบบป้องกันการฟุ้งร่อนของท่อประปา	ผคจ. ติดตั้งทั้งหมด 50 จุด ได้ดำเนินการไปแล้วเสร็จ 12 จุด					2,494,000.00

การผูกพันงบประมาณที่มากกว่า 2 ปีขึ้นไป ของสายงานบริการ

ประเภทงบ	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				
		2554	2558	2560	2561	2562
1.2 งบปรับปรุงกำลังน้ำ - งบลดน้ำสูญเสีย - งบขยายเขตรับจ้างงาน - งบขยายเขตชุมชนเมือง						
งบปรับปรุงกำลังน้ำ	สสบ. / สสญ. / สสป. / สสสภ. / สสมส.				3,155,541.12	
งบปรับปรุงกำลังน้ำ	สสบ./ สสม./ สสว. /สสสภ.					6,242,350.94
งบลดน้ำสูญเสีย	สสท.	225,000.00				
งบลดน้ำสูญเสีย	สสญ. / สสพ.				31,652,160.81	
งบลดน้ำสูญเสีย	สสน. /สสท. / สสส. / สสภ. / สสพ. / สสว./ สสป. / สสสภ.					121,336,297.81
งบขยายเขต - รับจ้างงาน	สสป. / สสสภ.				752,027.10	
งบขยายเขต - รับจ้างงาน	สสต. / สสว. / สสสภ. / สสมส.					1,636,852.31
งบขยายเขตทั่วชุมชนเมือง	สสบท. / สสมส.					1,003,183.97
รวมทั้งสิ้น	190,101,984.16	225,000.00	5,377,000.00	3,444,859.82	40,092,439.31	140,962,685.03

งานท่อ - ส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ หรือ อยู่ระหว่างก่อสร้าง หรือ อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย

Thank You

