



การประปานครหลวง

METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

ผลการดำเนินงานด้านลดน้ำสูญเสีย
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

คาดการณ์ผลงานอัตราน้ำสูญเสียเดือนกุมภาพันธ์ 2565

[illegible]

คาคการณ์ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสมเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (เทียบเป้าหมายรายเดือน)

สาขา	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)			เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)			ผลงานสะสม (%)	เป้าหมายเดือน ก.พ. 65	
	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ. (1)	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ. (1)		เป้าหมายสะสม (%)	เปรียบเทียบ
สสท.	86,985.38	78,898.80	75,556.15	38.15	36.07	34.85	37.28	30.73	✗
สสส.	106,348.54	103,416.83		29.12	28.38			28.10	
สสพ.	111,516.27	103,302.06	84,569.48	28.20	26.75	22.23	26.95	29.02	✓
สสป.	136,021.26	159,321.01	118,408.14	26.08	29.85	22.13	27.44	35.38	✓
ขวก.(ก1)	440,871.45	444,938.71		29.19	29.60			30.10	
สสญ.	113,839.92	109,150.77	105,425.73	33.81	32.81	31.29	34.37	36.36	✓
สสม.	125,849.42	115,117.62	121,337.44	39.82	37.06	39.15	37.57	37.64	✓
สสล.	94,173.30	85,686.25	81,176.39	30.22	28.48	27.04	27.69	24.03	✗
ขวก.(ก2)	333,862.64	309,954.65	307,939.56	34.62	32.83	32.52	33.30	32.96	✗
สสข.	64,329.08	58,483.28	56,730.04	27.37	25.53	24.69	26.01	30.49	✓
สสช.	47,240.13	46,413.11	38,332.32	23.55	23.42	19.53	24.00	23.92	✗
สสมบ.	40,334.10	39,662.14	35,727.37	16.22	15.84	14.33	16.57	12.38	✗
สสสภ.	53,993.19	59,693.19	34,581.24	17.05	18.58	11.15	16.16	17.11	✓
ขวก.(ก3)	205,896.50	204,251.72	165,370.96	20.57	20.45	16.78	20.11	20.66	✓

คาคการณ์ผลงานอัตราน้ำสูญเสียสะสมเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (เทียบเป้าหมายรายเดือน)

สาขา	ปริมาณน้ำสูญเสีย (ลบ.ม./วัน)			เปอร์เซ็นต์น้ำสูญเสีย (%)			ผลงานสะสม (%)	เป้าหมายเดือน ก.พ. 65	
	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ. (1)	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ. (1)		เป้าหมายสะสม (%)	เปรียบเทียบ
สสบ.	163,237.13	156,599.04	168,845.41	45.14	43.13	47.84	45.02	45.32	✓
สสด.	163,996.57	172,506.89	154,518.83	43.61	44.17	40.32	43.34	36.03	✗
สสภ.	136,332.06	134,576.17	129,816.35	39.37	38.77	37.72	39.87	39.02	✗
สสว.	172,745.12	178,692.76	168,565.10	46.86	47.45	45.11	45.33	43.47	✗
ขวก.(ก4)	636,310.89	642,374.86	621,745.69	43.80	43.48	42.76	43.44	41.00	✗
สสน.	73,150.02	68,497.59	60,481.53	28.38	27.18	24.25	28.51	30.39	✓
สสบท.	68,529.15	78,975.28	60,430.97	30.49	33.89	26.80	30.97	28.42	✗
สสมส.	91,092.30	83,013.64	96,894.28	34.24	31.62	36.69	35.53	35.63	✓
ขวก.(ก5)	232,771.46	230,486.50	217,806.78	31.10	30.83	29.48	31.77	31.81	✓
กปน.	1,849,712.95	1,832,006.43		32.58	32.31				

รายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรมลดน้ำสูญเสียสะสมเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สาขา	งานสำรวจท่อรั่ว						งานซ่อมท่อ (จุด)									
	Step Test (ครั้ง)		ระยะทางสำรวจท่อรั่ว (กม.)		จำนวนจุดรั่วที่พบ		Reported Burst				Unreported Burst				รวม	
							ท่อจ่าย		ท่อบริการ ⁽¹⁾		ท่อจ่าย		ท่อบริการ ⁽¹⁾			
	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾	ผลปีที่แล้ว ⁽²⁾	ปีปัจจุบัน ⁽²⁾		
สสท.	3	5	511.80	482.70	212	153	8	7	241	277	19	13	167	104	435	401
สสส.	5	2	319.28	314.37	282	279	37	26	562	513	11	10	229	227	839	776
สสพ.	0	3	615.90	529.70	574	305	77	30	902	478	27	21	631	309	1,637	838
สสป.	6	11	1,509.60	962.82	1,115	1,420	41	63	787	671	7	34	873	977	1,708	1,745
ภาค 1	14	21	2,956.58	2,289.59	2,183	2,157	163	126	2,492	1,939	64	78	1,900	1,617	4,619	3,760
สสญ.	10	8	261.08	466.92	352	430	22	17	433	408	10	12	439	365	904	802
สสม.	17	12	270.47	352.44	224	313	18	12	389	332	5	5	189	273	601	622
สสล.	9	10	577.64	546.00	484	756	46	32	794	471	14	8	434	725	1,288	1,236
ภาค 2	36	30	1,109.19	1,365.36	1,060	1,499	86	61	1,616	1,211	29	25	1,062	1,363	2,793	2,660
สสข.	6	6	361.34	1,005.87	280	422	48	17	994	444	8	4	431	410	1,481	875
สสข.	7	0	249.89	340.80	140	206	26	15	577	848	11	11	232	195	846	1,069
สสมบ.	7	6	243.43	350.10	104	228	69	57	460	423	13	19	71	193	613	692
สสสภ.	7	8	605.50	613.00	457	523	60	51	394	318	4	15	332	428	790	812
ภาค 3	27	20	1,460.16	2,309.77	981	1,379	203	140	2,425	2,033	36	49	1,066	1,226	3,730	3,448
รวม.(กอ)	77	71	5,525.93	5,964.72	4,224	5,035	452	327	6,533	5,183	129	152	4,028	4,206	11,142	9,868
สสบ.	8	5	396.80	710.83	619	1,120	52	13	1,106	823	21	5	465	422	1,644	1,263
สสด.	0	5	840.28	826.26	803	890	63	65	1,143	1,236	15	7	692	727	1,913	2,035
สสภ.	12	15	515.20	1,997.59	786	1,372	32	39	898	1,104	15	17	695	1,179	1,640	2,339
สสว.	6	5	380.67	845.30	310	1,099	58	35	693	745	16	18	274	1,104	1,041	1,902
ภาค 4	26	30	2,132.95	4,379.98	2,518	4,481	205	152	3,840	3,908	67	47	2,126	3,432	6,238	7,539
สสน.	0	0	296.18	423.94	373	337	25	18	431	489	15	14	200	307	671	828
สสบท.	9	5	440.98	352.54	372	479	39	48	834	930	13	14	340	396	1,226	1,388
สสมส.	6	0	468.40	603.00	398	806	44	35	807	977	13	21	223	626	1,087	1,659
ภาค 5	15	5	1,205.56	1,379.48	1,143	1,622	108	101	2,072	2,396	41	49	763	1,329	2,984	3,875
รวม.(กต)	41	35	3,338.51	5,759.46	3,661	6,103	313	253	5,912	6,304	108	96	2,889	4,761	9,222	11,414
กปน.	118	106	8,864.44	11,724.18	7,885	11,138	765	580	12,445	11,487	237	248	6,917	8,967	20,364	21,282

(1) จำนวนงานซ่อมท่อบริการ = ผลรวมของงานซ่อมท่อบริการ + อุปกรณ์ท่อจ่าย + อุปกรณ์ท่อบริการ + อุปกรณ์ท่ออื่นๆ

(2) คือ จำนวนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบในช่วงเดือนเดียวกัน ระหว่างปีงบประมาณ 2565 และ ปีงบประมาณ 2564

แผน-ผลงานจัดทำแบบและจ้าง (สาขาและ Agenda base) ปีงบประมาณ 2565

สาขา	แผน (1200 กม.)	เบิกจ้างแล้ว				ลงนามแล้ว			
		ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน	ฝจพ.	สาขา	รวม	% เทียบแผน
สสส.	63	0.000	68.306	68.306	108.42%	0.000	4.918	4.918	7.81%
สสพ.	69	0.000	71.679	71.679	103.88%	0.000	45.161	45.161	65.45%
สสป.	90	0.000	90.386	90.386	100.43%	0.000	32.554	32.554	36.17%
สสท.	26	0.000	24.176	24.176	92.98%	0.000	10.727	10.727	41.26%
ขวก.(ก1)	248	0.000	254.547	254.547	102.64%	0.000	93.360	93.360	37.65%
สสญ.	48	0.000	51.045	51.045	106.34%	0.000	6.042	6.042	12.59%
สสม.	16	0.000	16.582	16.582	103.64%	0.000	5.515	5.515	34.47%
สสส.	45	0.000	46.993	46.993	104.43%	0.000	8.038	8.038	17.86%
ขวก.(ก2)	109	0.000	114.620	114.620	105.16%	0.000	19.595	19.595	17.98%
สสช.	55	0.000	55.073	55.073	100.13%	0.000	32.129	32.129	58.42%
สสช.	53	0.000	53.101	53.101	100.19%	0.000	36.174	36.174	68.25%
สสมบ.	40	0.000	42.833	42.833	107.08%	0.000	32.831	32.831	82.08%
สสสภ.	55	0.000	59.775	59.775	108.68%	0.000	31.317	31.317	56.94%
ขวก.(ก3)	203	0.000	210.782	210.782	103.83%	0.000	132.451	132.451	65.25%
รวก.(กอ)	560	0.000	579.949	579.949	103.56%	0.000	245.406	245.406	43.82%
สสป.	101	0.000	102.925	102.925	101.91%	0.000	19.079	19.079	18.89%
สสค.	75	0.000	76.766	76.766	102.35%	0.000	76.766	76.766	102.35%
สสภ.	85	0.000	85.894	85.894	101.05%	0.000	34.107	34.107	40.13%
สสว.	82	0.000	77.490	77.490	94.50%	0.000	51.032	51.032	62.23%
ขวก.(ก4)	343	0.000	343.075	343.075	100.02%	0.000	180.984	180.984	52.77%
สสน.	58	0.000	71.188	71.188	122.74%	0.000	21.089	21.089	36.36%
สสบท.	41	0.000	42.485	42.485	103.62%	0.000	8.003	8.003	19.52%
สสมส.	58	0.000	80.886	80.886	139.46%	0.000	16.739	16.739	28.86%
ขวก.(ก5)	157	0.000	194.559	194.559	123.92%	0.000	45.831	45.831	29.19%
รวก.(กต)	500	0.000	537.634	537.634	107.53%	0.000	226.815	226.815	45.36%
Agenda base	140	0.000	41.394	41.394	29.57%	0.000	6.758	6.758	4.83%
กปน.	1,200	0.000	1158.977	1158.977	96.58%	0.000	478.979	478.979	39.91%

หมายเหตุ : ข้อมูลเบิกจ้าง-ลงนาม จาก Google sheet ณ 21 ก.พ. 65 (9.30 น.)

ผลงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2565

สาขา	เป้าหมาย ผลส่งมอบงาน	คาดการณ์ ผลส่งมอบงาน	ผลการลงนาม ปีงบฯ 65	ผลงานปรับปรุงท่อ						
				คาดการณ์ ถึงสิ้น ก.พ.65	รายเดือน ก.พ.65			สะสม ต.ค.64-ก.พ.65		
					แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-	แผนงาน	ผลงาน	ผลต่าง +/-
สสส.	63	63.000	4.918	0.000	5.000	2.774	(2.227)	18.000	17.892	(0.109)
สสพ.	69	69.000	45.161	5.032	6.000	5.032	(0.968)	24.000	29.826	5.826
สสป.	90	90.000	32.554	10.418	9.500	9.314	(0.186)	27.000	29.517	2.517
สสท.	26	26.000	10.727	0.000	2.150	0.198	(1.952)	5.484	4.200	(1.284)
รวม.(ก1)	248	248.000	93.360	15.450	22.650	17.318	(5.333)	74.484	81.435	6.951
สสญ.	48	48.000	6.042	0.000	3.600	3.391	(0.209)	14.700	15.028	0.328
สสม.	16	16.000	5.515	0.000	1.000	4.171	3.171	3.500	7.451	3.951
สสล.	45	45.000	8.038	0.000	2.100	2.935	0.835	11.900	14.229	2.329
รวม.(ก2)	109	109.000	19.595	0.000	6.700	10.497	3.797	30.100	36.708	6.608
สสช.	55	55.000	32.129	2.384	2.000	2.384	0.384	16.000	17.335	1.335
สสข.	53	53.000	36.174	1.100	3.000	1.100	(1.900)	14.000	14.507	0.507
สสมบ.	40	40.000	32.831	3.203	4.930	3.203	(1.727)	23.288	27.068	3.780
สสสภ.	55	55.000	31.317	5.704	1.200	5.704	4.504	7.200	20.016	12.816
รวม.(ก3)	203	203.000	132.451	12.391	11.130	12.391	1.261	60.488	78.926	18.438
รวม.(ก๔)	560	560.000	245.406	27.841	40.480	40.206	(0.274)	165.072	197.069	31.997
สสป.	91	91.000	19.079	1.114	0.350	1.114	0.764	8.838	10.714	1.876
สสด.	70	70.000	76.766	0.668	5.000	5.653	0.653	24.000	24.726	0.726
สสภ.	80	80.000	34.107	3.000	5.000	2.975	(2.025)	10.000	12.919	2.919
สสว.	81	81.000	51.032	3.040	4.000	1.614	(2.386)	9.000	6.736	(2.264)
รวม.(ก4)	322	322.000	180.984	7.822	14.350	11.356	(2.994)	51.838	55.095	3.257
สสน.	63	63.000	21.089	2.000	2.000	0.000	(2.000)	6.500	15.789	9.289
สสบท.	52	52.000	8.003	9.040	5.000	9.040	4.040	17.000	33.466	16.466
สสมส.	63	63.000	16.739	2.000	2.000	0.000	(2.000)	7.500	7.569	0.069
รวม.(ก5)	178	178.000	45.831	13.040	9.000	9.040	0.040	31.000	56.824	25.824
รวม.(ก๕)	500	500.000	226.815	20.862	23.350	20.396	(2.954)	82.838	111.919	29.081
Agenda base	140	140.000	6.758	8.000	9.000	4.773	(4.227)	29.000	39.823	10.823
กปน.	1200	1200.000	478.979	56.703	72.830	65.375	(7.456)	276.910	348.811	71.901

หมายเหตุ : 1. คาดการณ์ผลการส่งมอบงานจาก สกส. สำนักงานประปาสาขาและ ABS ณ วันที่ 20 ธ.ค. 64

2. ผลการลงนามปีงบฯ 65 จาก Google sheet ณ วันที่ ณ 21 ก.พ. 65 (9.30 น.) และผลงานปรับปรุงท่อรายเดือน จาก Google sheet ณ วันที่ ณ 21 ก.พ. 65 (10.00 น.)

สถานะสัญญาจ้างบริหารจัดการข้อมูลและ CMPM

งาน	ขั้นตอน	ปีงบประมาณ 2564													ปีงบประมาณ 2565												
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
จ้างบริหารจัดการข้อมูล ภาค 1	TOR																										
	ราคากลาง																										
	จัดจ้าง																										
	ดำเนินการ																										
จ้างบริหารจัดการข้อมูล ภาค 2, 3	TOR																										
	ราคากลาง																										
	จัดจ้าง																										
	ดำเนินการ																										
จ้างบริหารจัดการข้อมูล ภาค 2, 3 ส่วนต่อขยาย	TOR																										
	ราคากลาง																										
	จัดจ้าง																										
	ดำเนินการ																										
จ้างบริหารจัดการข้อมูล ภาค 4, 5	TOR																										
	ราคากลาง																										
	จัดจ้าง																										
	ดำเนินการ																										
จ้างบริหารจัดการข้อมูล ภาค 4, 5 ส่วนต่อขยาย	TOR																										
	ราคากลาง																										
	จัดจ้าง																										
	ดำเนินการ																										

คงเหลือตุ๋ยกเว้น 17 จุด

คงเหลือตุ๋ยกเว้น 29 จุด

อยู่ระหว่างประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหา

คงเหลือตุ๋ยกเว้น 20 จุด

ติดตั้ง DMA ใหม่

เป้าหมาย			ติดตั้ง DMA ใหม่ (จุดวัดอัตราการไหลและแรงดันน้ำ) สนับสนุนกิจกรรมการจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่สำนักงานประปาสาขา																										
รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2563			2564												2565											
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
งานซื้องานติดตั้งเครื่องวัด DMA ใหม่ ปีงบฯ 2564	27 จุด	20 ล้านบาท				A			B	C	D		E	F															
										A	B	C	D	E	F														

ลงนามสัญญาวันที่ 19 มี.ค.64 / กจช.ฝจพ. มีการแก้ไขขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญา

รายละเอียดวันแจ้งเริ่มงาน-สิ้นสุด วันที่ 21 มิ.ย.64 /ประชุม precon วันที่ 19 ต.ค.64

กำหนดให้เริ่มงานแล้ววันที่ 8 พ.ย. 2564 ระยะเวลาดำเนินงาน 480 วัน

จัดบรรจุติดตั้ง DM ใหม่ ได้จำนวน 6 จุด จากทั้งสิ้น 27 จุด (สสป.3 ,สสส. 2 และ สสสภ. 1)

กำลังดำเนินการขอมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อเชื่อมโยงระบบ WLMA ต่อไป

หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ฝจส.) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564



A

อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคากลาง)

B

ยื่นเอกสารประกวดราคา

C

ตรวจเอกสาร

D

ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)

E

ลงนามสัญญา

F

ดำเนินงานตามสัญญา



แผนการดำเนินงาน



เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน



ล่าช้ากว่าแผน

งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 2,3 และ 4,5 (ส่วนต่อขยาย)

เป้าหมาย

บริหารข้อมูลฯ ภาค 2,3,4,5 (ส่วนต่อขยาย)

รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	2564						2565												2566																		
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.							
งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 2,3 (ส่วนต่อขยาย)	20 จุด	0.8 ล้านบาท			A	B	C	D	E	F																													
					A	B	C	D	E	F			ได้ผู้รับจ้าง บ.เซนส์ อินโฟเทค จำกัด แจ้งเริ่มงานวันที่ 3 ธ.ค.64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 ธ.ค. 65 (ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญาเดิม 21 จุด คงเหลือ 20 จุด)																										
งานบริหารข้อมูลฯ ภาค 4,5 (ส่วนต่อขยาย)	20 จุด	0.8 ล้านบาท			A	B	C	D	E	F																													
					A	B	C	D	E	F			ได้ผู้รับจ้าง บ.เซนส์ อินโฟเทค จำกัด แจ้งเริ่มงานวันที่ 3 ธ.ค.64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 ธ.ค. 65																										

หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงาน ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (ผจส.) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564

หมายเหตุ

- A อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคากลาง)/ตรวจ SMEs
- B ยื่นเอกสารประกวดราคา
- C ตรวจเอกสาร

- D ดำเนินการขออนุมัติจ้าง (10)
- E ลงนามสัญญา
- F ดำเนินงานตามสัญญา

- แผนการดำเนินงาน
- เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน
- ล่าช้ากว่าแผน

แผนงานจ้างสัญญาจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมาย (PBC) (ปรับปรุงแผน ตุลาคม 2563)

ลำดับ ที่	กิจกรรม	2564												2565											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	กลุ่ม 1 : 2 สัญญา ประกอบด้วย สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ และ ภาษีเจริญ																								
	ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาฯ และลงนาม													<div>ภาษีเจริญแจ้งเริ่มงาน 1 ต.ค. 64 และ สมุทรปราการแจ้งเริ่มงาน 11 ต.ค. 64 และจัดทำ Base Line แล้วเสร็จทั้ง 2 สัญญา</div>											
	ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)																								
2	กลุ่ม 2 : 2 สัญญา ประกอบด้วย สำนักงานประปาบางกอกน้อย และตากสิน																								
	ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาฯ และลงนาม													<div>แจ้งเริ่มงานแล้ว 2 สัญญา (สาขาบางกอกน้อย เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 64 และสาขาทากสิน เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 65)</div>											
	ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)																								
3	กลุ่ม 3 : 9 สัญญา ประกอบด้วย สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท พระโขนง พญาไท ทุ่งมหาเมฆ แม้นศรี ประชาชื่น สุววรรณ สุขสวัสดิ์ และ มหาสวัสดิ์																								
	ดำเนินการทางพัสดุเพื่อจัดทำสัญญาฯ และลงนาม													<div>มีผู้ยื่นเสนอราคาแล้ว จำนวน 8 สัญญา และไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา 1 สัญญา (สาขาสุขุมวิท)</div>											
	ดำเนินการตามสัญญา (26 เดือน)																								

หมายเหตุ : *ได้ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

ล่าช้ากว่าแผน

แผนการดำเนินงานเดิมก่อนปรับปรุง แผนการดำเนินงาน เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

เป้าหมาย		จ้างสำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม และเทคโนโลยี Sensors												
รายการ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปี 2564			ปี 2565								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
สำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม	8,000 กม.	10.5 ล้านบาท	A		B	C/D	E	F						
			A		B	C/D	E	F	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาฯ (ลงนามสัญญา วันที่ 25 ม.ค. 65 และแจ้งเริ่มงานวันที่ 31 ม.ค. 65)					
งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยี Sensors	พื้นที่เป้าหมาย	20 ล้านบาท	B	C/D	E	F								
			A					อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR โดยมีการทดสอบความเหมาะสม ของเทคโนโลยีแล้วเสร็จ 2 บริษัท เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 และอยู่ระหว่างการทดสอบ 2 บริษัท (มีบริษัทขอเข้าทดสอบ sensors เพิ่มเติม 1 บริษัท)						

หมายเหตุ

A

B

C

อนุมัติเอกสารประกวดราคา (TOR + ราคากลาง)

ยื่นเอกสารประกวดราคา

ตรวจเอกสาร

D

E

F

ดำเนินการขออนุมัติจ้าง

ลงนามสัญญา

ดำเนินงานตามสัญญา

แผนการดำเนินงาน

เร็วกว่า/เป็นไปตามแผน

ล่าช้ากว่าแผน

ขอบคุณครับ