

เรื่องที่ 4.1 ผลการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่ได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (ก.พ.จ.) ได้มีคำสั่ง ก.พ.จ. ที่ 2/2564 สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (อ.ก.พ.จ.) จำนวน 2 คณะ โดยให้ อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองในส่วนของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการที่มีมูลค่างานไม่เกิน 10 ล้านบาท

2. ผลการดำเนินงาน

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาของ กปน. สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการที่มีมูลค่างานไม่เกิน 10 ล้านบาท (เอกสารแนบ) ดังนี้

2.1 ผลการประเมินผลงานก่อสร้าง

มูลค่างาน	สถานะ	ไตรมาสที่	ช่วงการประเมิน	จำนวนรวม (สัญญา)	ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)
ต่ำกว่า 600,000 บาท	ระหว่างก่อสร้าง	4/2566	1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	-	-	-
		3/2566	1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66	-	-	-
		2/2566	1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66	-	-	-
	สิ้นสุดสัญญา	4/2566	1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	87	87	-
		3/2566	1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66	-	-	-
		2/2566	1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66	-	-	-
ระหว่าง 600,000 บาท ถึง 10,000,000 บาท	ระหว่างก่อสร้าง	4/2566	1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	7	7	-
		3/2566	1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66	19	19	-
		2/2566	1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66	-	-	-
	สิ้นสุดสัญญา	4/2566	1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	28	28	-
		3/2566	1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66	9	9	-
		2/2566	1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66	8	8	-

3. ข้อเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้างเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างตามข้อ 2 ตามที่ อ.ก.พ.จ. เสนอ

มติที่ประชุม



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองประสานงานก่อสร้าง (โทร. ๐-๒๕๐๐-๒๗๐๕ โทรภายใน ๒๗๐๕

ที่ กปสผบค ๕๕๕ / ๒๕๖๖ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปยืนยันมติที่ประชุม อ.ก.พ.จ. ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖

เรียน ผอ.ผบค. (เลขานุการ ก.พ.จ.)

๑. ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (อ.ก.พ.จ.) ครั้งที่ ๑ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างวางท่อประปาของผู้รับจ้าง และได้มอบหมายให้เลขาฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๑ ดำเนินการสรุปนำเรียน เลขาฯ ก.พ.จ. เพื่อนำเสนอ ก.พ.จ. พิจารณาต่อไปดังนี้

๑.๑ ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ดังแสดงในตารางที่ ๑ ตารางที่ ๑ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างงานวางท่อฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๑ ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖

(๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่	มูลค่างาน	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	หมายเหตุ
๑	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
๒	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	๘๗	๘๗	-	เอกสารแนบ ๑
๓	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	๗	๗	-	เอกสารแนบ ๒
๔	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	๒๘	๒๘	-	เอกสารแนบ ๓

๑.๒ ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) ดังแสดงในตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างงานวางท่อฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๑ ในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖
(๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่	มูลค่างาน	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	หมายเหตุ
๑	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
๒	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	-	-	-	-
๓	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	๑๙	๑๙	-	เอกสารแนบ ๔
๔	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	๙	๙	-	เอกสารแนบ ๕

๑.๓ ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประธาน
และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
ในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖ (๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ดังแสดงในตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างงานวางท่อฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๑ ในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖
(๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับที่	มูลค่างาน	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	จำนวนสัญญา/รายการ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา/รายการ)	หมายเหตุ
๑	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
๒	ต่ำกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	-	-	-	-
๓	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-
๔	ระหว่าง ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	สิ้นสุดสัญญา	๘	๘	-	เอกสารแนบ ๖

๒. เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เรียน ผอ. กป.ก.

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายอนุสรณ์ ภูมิคุ้ม)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ

คำนิยม กปน. : “คุณภาพที่ยั่งยืน มุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น ปรับตัวองไว ฉลาดใช้เทคโนโลยี มองธุรกิจกว้างไกล สร้างชื่อเสียงความภูมิใจให้ กปน.


(นายภาคภูมิ วิลัยหงษ์)

ผอ.กปส.ผบค.

เลขานุการอนุกรรมการฯ คณะที่ ๑

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประปา งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างต่ำกว่า 6 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 4/2566 (1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา (จำนวนสัญญา)	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ (สัญญาสุดท้าย)	ค่างานรวม (บาท)	ผลประโยชน์ เฉลี่ย (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					วันเริ่ม สัญญาแรก	วันสิ้นสุด สัญญาสุดท้าย				
1	หจก. การประปานคร	สสพ.จท.54/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	20 มิ.ย. 66	18 ส.ค. 66	18 ส.ค. 66	364,738.32	70	หมายเหตุ 2
2	หจก. กู๊ป กู๊ป สุทธิ	สสมบ.จล.15/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	25 ก.ค. 66	22 ต.ค. 66	25 ก.ย. 66	339,306.00	78	
3	บ. กุลตะวัน จำกัด	จล.16-79(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	20 มิ.ย. 66	2 ก.ย. 66	18 ก.ค. 66	428,088.00	82	
4	หจก. เกื้ออุไร	สสพ.จท.46/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	5 ก.ค. 66	18 ส.ค. 66	7 ส.ค. 66	199,724.00	72	
5	บ. เจริญประปา จำกัด	สสสม.(ขอ)จล.40/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสม.	14 ก.ค. 66	27 ส.ค. 66	24 ส.ค. 66	251,627.00	75	
6	บ. เจริญพาณิชย์การช่าง จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	30 พ.ค. 66	3 ก.ย. 66	(15 ส.ค. 66)	512,904.67	70	
7	หจก. เจริญพล เอ็นจิเนียริง	สสพท.(อ)77-2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพท.	8 ส.ค. 66	6 ก.ย. 66	4 ก.ย. 66	480,187.00	77	
8	บ. ข.เจริญเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด	สสสม.(ขอ)จล.75/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสม.	21 ก.ค. 66	3 ก.ย. 66	29 ส.ค. 66	410,083.00	79	
9	หจก. ขลกร 67	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพท.	22 มิ.ย. 66	2 ก.ย. 66	(1 ก.ย. 66)	817,335.00	74	
10	หจก. ชัยอนันต์ การช่าง	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	1 มิ.ย. 66	14 ส.ค. 66	(8 ส.ค. 66)	918,736.00	77	
11	บ. ซี พี เอ็น คอน จำกัด	สสพ.จท.43/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	9 พ.ค. 66	7 ก.ค. 66	7 ก.ค. 66	337,667.29	74	
12	หจก. ดิลกพัฒนา เอ็นจิเนียริง	สสพ.จท.45/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	31 พ.ค. 66	14 ก.ค. 66	14 ก.ค. 66	193,396.26	69	
13	หจก. ดิลกพัฒนา เอ็นจิเนียริง	สสมบ.จล.82/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	28 มิ.ย. 66	11 ส.ค. 66	25 ก.ค. 66	301,594.00	76	
14	หจก. ดิลกพัฒนา เอ็นจิเนียริง	ปก14-15-66	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสว.	24 มิ.ย. 66	23 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	415,037.00	77	
15	บ. ดีดีเอส. เอ็นจิเนียริง จำกัด	สสมบ.จล.31/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	21 มี.ค. 66	17 ส.ค. 66	11 ก.ค. 66	476,992.00	76	
16	บ. ดีล็คกี้ อินเตอร์พรีนติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ป.05-24(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	15 ก.ค. 66	12 ก.ย. 66	12 ก.ย. 66	416,344.00	75	
17	หจก. ทิพย์นารา	สสพท.(ข)3/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพท.	7 ก.ค. 66	4 ก.ย. 66	4 ก.ย. 66	298,088.00	75	
18	หจก. ทิพย์นารา	สสส.ลป.1-03/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	6 ก.ค. 66	31 มี.ค. 67	15 ส.ค. 66	338,622.00	73	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินทำงาน จะถูกปรับลดขั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

1) ผู้รับจ้างถูกลดโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลดโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประธาร งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างต่ำกว่า 6 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 4/2566 (1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา (จำนวนสัญญา)	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ (สัญญาสุดท้าย)	ค่างานรวม (บาท)	ผลประโยชน์ (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					วันเริ่ม สัญญาแรก	วันสิ้นสุด สัญญาสุดท้าย				
19	บ. ไทควนิซ จำกัด	ปก 14-08-66	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสว.	20 พ.ค. 66	17 ส.ค. 66	11 ก.ค. 66	143,831.00	77	
20	บ. จนวิฑูรย์ จำกัด	สสบท.(ณ)68-2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	23 ก.ค. 66	21 ส.ค. 66	21 ส.ค. 66	481,494.00	77	
21	หจก. นาคา วิศวกรรม	สสบท.(ข)6-2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	22 มิ.ย. 66	20 ส.ค. 66	21 ก.ค. 66	242,926.00	76	
22	บ. น่านเหนือ ก่อสร้าง จำกัด	สสบท.จล.117/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	31 มี.ค. 66	28 มิ.ย. 66	26 ส.ค. 66	393,716.00	74	
23	บ. น่านเหนือ ก่อสร้าง จำกัด	สสท.ลช 1-12/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	30 พ.ค. 66	28 ก.ค. 66	17 ก.ค. 66	279,446.00	73	
24	บ. น่านเหนือ ก่อสร้าง จำกัด	สสท.(ขอ)จล.14/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	4 ส.ค. 66	2 ก.ย. 66	2 ก.ย. 66	128,879.00	79	
25	บ. บุญพิศสัยการช่าง จำกัด	สสบท.จล.48/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	16 พ.ค. 66	14 ก.ค. 66	7 ก.ค. 66	457,666.00	76	
26	บ. บุญพิศสัยการช่าง จำกัด	สสท.(ขอ)จล.101-2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	9 ส.ค. 66	22 ก.ย. 66	24 ส.ค. 66	265,897.00	81	หมายเหตุ 2
27	บ. เบฟ เวอร์ จำกัด	(3)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	17 มิ.ย. 66	21 ก.ย. 66	(11 ก.ย. 66)	402,907.00	75	
28	บ. เบฟ เวอร์ จำกัด	3300060178	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	21 ก.ค. 66	18 ก.ย. 66	22 ส.ค. 66	339,636.00	77	
29	หจก. ปิยชาติ คอนสตรัคชั่น	จล.16-83(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	13 ก.ค. 66	25 ก.ย. 66	15 ก.ย. 66	456,818.00	80	หมายเหตุ 2
30	หจก. ปิยชาติ คอนสตรัคชั่น	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	25 เม.ย. 66	25 ส.ค. 66	(25 ส.ค. 66)	841,031.00	70	
31	หจก. ปิยชาติ คอนสตรัคชั่น	สสท.ลป.1-02/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	10 ส.ค. 65	8 ต.ค. 66	4 ต.ค. 66	207,233.00	77	
32	หจก. ปิยชาติ คอนสตรัคชั่น	3300054538	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	11 ก.ค. 66	9 ส.ค. 66	9 ส.ค. 66	280,420.00	77	
33	หจก. ปิยชาติ คอนสตรัคชั่น	(4)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	20 พ.ค. 66	16 ต.ค. 66	(29 ก.ย. 66)	694,118.00	80	หมายเหตุ 2
34	บ. ปุณยนุช อินเท็นช จำกัด	สสท.(จจ)ล.39-2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	4 ก.ค. 66	2 ส.ค. 66	10 ก.ค. 66	18,998.00	75	
35	บ. พงชดา จำกัด	จล.16-80(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	22 มิ.ย. 66	4 ก.ย. 66	17 ก.ค. 66	432,746.00	80	หมายเหตุ 2
36	บ. พงชดา จำกัด	สสท.(ขอ)จล.78/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	8 ส.ค. 66	6 ก.ย. 66	28 ส.ค. 66	114,484.00	81	หมายเหตุ 2

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งหลังสุด

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประธาราน งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญาให้มีมูลค่างานก่อสร้างต่ำกว่า 6 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 4/2566 (1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา (จำนวนสัญญา)	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ (สัญญาสุดท้าย)	ค่าจ้างรวม (บาท)	ผลประโยชน์ (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					วันเริ่ม สัญญาแรก	วันสิ้นสุด สัญญาสุดท้าย				
37	หจก. พรธนาเศรษฐโยธา	จล.16-90(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	22 ส.ค. 66	4 พ.ย. 66	5 ก.ย. 66	255,423.00	80	หมายเหตุ 2
38	บ. ทีโชน์ สตูดิโอ จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสป.	2 มิ.ย. 66	8 ก.ย. 66	(8 ก.ย. 66)	361,361.68	70	
39	หจก. พี สมาร์ท อินโนเวชั่น	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	15 มิ.ย. 66	12 ก.ย. 66	(21 ส.ค. 66)	548,537.00	76	
40	บ. พี.พี.ค.ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	20 มิ.ย. 66	17 ก.ย. 66	(21 ก.ค. 66)	325,369.00	71	
41	บ. พี.พี.ค.ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	23 พ.ค. 66	19 ก.ย. 66	(20 ก.ค. 66)	892,091.00	81	หมายเหตุ 2
42	บ. พี.พี.ค.ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สสส.สธ 1-07/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	13 ก.ค. 66	10 ก.ย. 66	11 ส.ค. 66	186,270.00	73	
43	บ. พี.พี.ค.ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	3300053966	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	20 มิ.ย. 66	18 ส.ค. 66	14 ก.ค. 66	417,184.00	77	
44	บ. พี.พี.ค.ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	สสสท.(ขอ)จล.76/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสท.	20 ก.ค. 66	2 ก.ย. 66	28 ส.ค. 66	450,557.00	78	
45	หจก. พิษณุก่อสร้าง(1958)	สสทท.(จ)45/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสทท.	15 มิ.ย. 66	14 ก.ค. 66	14 ก.ค. 66	440,267.00	75	หมายเหตุ 2
46	หจก. เพชรธนพัทธ์ วิศวกรรม	สสสท.(ขอ)จล.39/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสท.	15 มิ.ย. 66	29 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	434,142.00	82	
47	บ. โพลสิทพี เบเนฟิต จำกัด	3300059940	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	18 ก.ค. 66	15 ก.ย. 66	18 ส.ค. 66	334,138.00	75	
48	บ. กัทธสิน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส (2547) จำกัด	ป.05-16(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	16 พ.ค. 66	14 ก.ค. 66	14 ก.ค. 66	296,834.00	71	
49	บ. ภูสุตา วิศวกรรม จำกัด	วส17-65-66	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสป.	11 ก.ค. 66	24 ส.ค. 66	24 ส.ค. 66	114,960.75	68	
50	บ. ภูสุตา วิศวกรรม จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	27 มิ.ย. 66	11 ก.ย. 66	(10 ส.ค. 66)	369,582.50	77	
51	หจก. มารวยสุทธิ	สสทท.(จ)52/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสทท.	4 ส.ค. 66	2 ก.ย. 66	1 ก.ย. 66	391,108.00	75	
52	หจก. มารวยสุทธิ	สสป.จล.17/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสป.	24 พ.ค. 66	20 ก.ย. 66	27 ก.ค. 66	100,372.90	69	
53	หจก. มารวยสุทธิ	สสมบ.จล.44/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	9 พ.ค. 66	5 ก.ย. 66	5 ก.ย. 66	326,425.00	77	
54	หจก. ยงสกุล	สสทท.(จ)55/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสทท.	16 มิ.ย. 66	15 ก.ค. 66	14 ก.ค. 66	335,528.00	75	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง จะถูกปรับลดขั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ เอกสารแนบ 1 หน้า ที่ 3/5

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประปา งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างต่ำกว่า 6 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 4/2566 (1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา (จำนวนสัญญา)	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ (สัญญาสุดท้าย)	ค่าจ้างรวม (บาท)	ผลประเมิน เฉลี่ย (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					วันเริ่ม สัญญาแรก	วันสิ้นสุด สัญญาสุดท้าย				
55	หจก. ยมนี้ ก่อสร้าง	จล.16-78(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	22 มิ.ย. 66	4 ก.ย. 66	17 ส.ค. 66	362,460.00	80	หมายเหตุ 2
56	หจก. ยมนี้ ก่อสร้าง	สสสภ.(ขอ)จล.41/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	25 ก.ค. 66	23 ส.ค. 66	23 ส.ค. 66	231,548.00	81	หมายเหตุ 2
57	บ. วัฒนวาน จำกัด	จล.16-84(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	25 ก.ค. 66	7 ต.ค. 66	28 ส.ค. 66	189,522.00	80	หมายเหตุ 2
58	บ. วงศ์เพชร ก่อสร้าง จำกัด	(3)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	26 พ.ค. 66	23 ส.ค. 66	(21 ส.ค. 66)	1,200,212.00	74	
59	บ. วงศ์เพชร ก่อสร้าง จำกัด	สสสภ.(ขอ)จล.63/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	20 มิ.ย. 66	3 ส.ค. 66	3 ส.ค. 66	231,958.00	83	หมายเหตุ 2
60	หจก. วอเตอร์เวอด	วธ17-63-66	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสป.	27 มิ.ย. 66	10 ส.ค. 66	10 ส.ค. 66	105,469.16	70	
61	หจก. วินิจ ฤทธา ก่อสร้าง	สสท.(อ)66-2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	8 ส.ค. 66	6 ก.ย. 66	6 ก.ย. 66	475,585.00	75	
62	หจก. วินิจ ฤทธา ก่อสร้าง	3300060196	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	21 ก.ค. 66	18 ก.ย. 66	15 ส.ค. 66	238,698.00	78	
63	หจก. วิศรุตรุ่งเรือง	สสท.(ข)8-2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	1 ก.ค. 66	30 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	158,513.00	75	
64	บ. ส.เบญจชัย 99 จำกัด	ปก 14-10-66	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสว.	10 มิ.ย. 66	7 ก.ย. 66	14 ก.ค. 66	252,981.00	80	หมายเหตุ 2
65	บ. ส.เบญจชัย 99 จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	3 มี.ค. 66	29 ส.ค. 66	(29 ส.ค. 66)	452,833.00	76	
66	หจก. ส.รุ่งอรุณก่อสร้าง	สสท.(อ)59-2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	16 มิ.ย. 66	15 ก.ค. 66	14 ก.ค. 66	343,420.00	75	
67	หจก. สวนสนกรช่าง	จล.16-75(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	9 มิ.ย. 66	22 ส.ค. 66	18 ส.ค. 66	278,937.00	79	
68	บ. สายน้ำ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สสมบ.จล.69/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	12 ก.ค. 66	25 ส.ค. 66	23 ส.ค. 66	347,542.00	76	
69	บ. สุทธิพร การโยธา จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	10 พ.ค. 66	3 ก.ย. 66	(29 ส.ค. 66)	726,094.00	76	
70	บ. สุทธิพร การโยธา จำกัด	3300060112	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	14 ก.ค. 66	11 ก.ย. 66	16 ส.ค. 66	93,154.00	78	
71	หจก. สุพรรณเทพประทานพร	ป.14-23(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสว.	10 มิ.ย. 66	8 ธ.ค. 66	17 ก.ค. 66	292,732.00	77	
72	หจก. สุริยภัณฑ์ การช่าง	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสท.	8 ส.ค. 66	23 ก.ย. 66	(8 ก.ย. 66)	871,762.00	78	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง จะถูกปรับลดขั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

- 1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งหลังสุด
- 2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4/5

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประธาราน งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญาามีมูลค่างานก่อสร้างต่ำกว่า 6 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 4/2566 (1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา (จำนวนสัญญา)	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ (สัญญาสุดท้าย)	ค่าจ้างรวม (บาท)	ผลประโยชน์ (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					วันเริ่ม สัญญาแรก	วันสิ้นสุด สัญญาสุดท้าย				
73	หจก. สุวัฒนา คอนสตรัคชั่น	จล.16-76(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	13 มิ.ย. 66	26 ส.ค. 66	25 ส.ค. 66	375,718.00	80	หมายเหตุ 2
74	หจก. สุวัฒนา คอนสตรัคชั่น	สสมบ.จล.90/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	28 มิ.ย. 66	26 ส.ค. 66	25 ส.ค. 66	356,159.00	78	
75	หจก. สุวัฒนา คอนสตรัคชั่น	สสสภ.(ขอ)จล.101/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	1 ต.ค. 64	30 พ.ย. 65	18 ก.ค. 66	330,902.00	80	
76	หจก. โสภณกาญจน์กิจ	สสบท.(อ)43/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	30 มิ.ย. 66	29 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	441,335.00	77	
77	หจก. อานนท์การช่าง	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	30 มี.ค. 66	28 ส.ค. 66	(23 ส.ค. 66)	700,860.00	75	หมายเหตุ 2
78	หจก. อานนท์การช่าง	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	24 มิ.ย. 66	23 ก.ย. 66	(16 ส.ค. 66)	298,650.00	72	
79	บ. อาร์จี แอสเลท จำกัด	สสบท.(อ)56/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	22 มิ.ย. 66	21 ก.ค. 66	11 ก.ค. 66	315,439.00	75	
80	หจก. อิทธิสิทธิ์	สสป.จท.44/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสป.	2 มิ.ย. 66	31 ก.ค. 66	27 ก.ค. 66	263,799.07	72	
81	หจก. อินแออนด์ออนเซอร์วิส	สสมบ.จล.86/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสมบ.	22 ส.ค. 66	20 ก.ย. 66	18 ก.ย. 66	157,983.00	74	หมายเหตุ 2
82	หจก. เอ.เจ.แอสไปรี	สสสภ.(ขอ)จล.55/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	24 มิ.ย. 66	22 ส.ค. 66	22 ส.ค. 66	365,418.00	82	
83	บ. เอสดี.วอเตอร์ จำกัด	สสข.จข.1/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	19 เม.ย. 66	15 ต.ค. 66	25 ก.ย. 66	217,845.00	86	
84	บ. เอสดี.วอเตอร์ จำกัด	จล.16-72(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	9 พ.ค. 66	22 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	416,910.00	79	
85	บ. เอสดี.วอเตอร์ จำกัด	สสป.จท.50/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสป.	24 พ.ค. 66	22 ก.ค. 66	21 ก.ค. 66	151,763.55	68	หมายเหตุ 2
86	บ. เอสดี.วอเตอร์ จำกัด	(2)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	16 พ.ค. 66	3 ก.ย. 66	(25 ก.ค. 66)	585,952.00	72	
87	บ. เอสดี.วอเตอร์ จำกัด	สสสภ.(ขอ)จล.66/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	31 พ.ค. 66	29 ก.ค. 66	24 ก.ค. 66	259,851.00	80	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่าจ้าง จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งหลังสุด

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างระหว่างอายุสัญญา (ทุก 3 เดือน)

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประธาร งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญาที่มีมูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 แสนบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 4/2566 (1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		เริ่ม	ถึง		
1	บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	รทป.62(R1)	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.1 ผกจ.2	1 เม.ย. 64	23 ก.พ. 66	5,663,286.60	16 มิ.ย. 66	15 ส.ค. 66	67	
2	บ. เวลด์ เดสคอน จำกัด	ป.11-17(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	12 มิ.ย. 66	8 ก.พ. 67	6,080,000.00	12 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66	72	
3	บ. เวลด์ เดสคอน จำกัด	ป.11-20(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	7 มิ.ย. 66	2 ม.ค. 67	7,280,000.00	7 มิ.ย. 66	30 ก.ย. 66	72	
4	บ. วี ที เอส การโยธา จำกัด	PID-917	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.2 ผกจ.1	10 ม.ค. 66	5 พ.ย. 66	7,100,000.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	67	
5	บ. วโรรัตน์ จำกัด	ป.11-10(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	7 ก.พ. 66	4 ต.ค. 66	7,348,684.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	80	
6	บ. ไทคุณวณิช จำกัด	ป.11-06(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	9 ก.พ. 66	6 ต.ค. 66	7,860,211.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	80	
7	หจก. สุริยภัณฑ์ การช่าง	ป.11-03(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	26 ม.ค. 66	22 ก.ย. 66	6,775,237.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	83	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินในระหว่างอายุสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มีการลงโทษ ดังนี้

1.1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรก ก.พ.จ. มีหนังสือตักเตือน

1.2 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จะถูกตัดสิทธิ์มิให้รับงานจ้างใหม่กับ กปน. เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าผลการประเมินครั้งต่อไป ของสัญญาเดียวกันจะ

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประธาน งานก่อสร้างวางท่อน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 แสนบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 4/2566 (1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันที่ แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา			เริ่ม	ถึง		
1	บ. ญัฐวรรณวอเตอร์ไปป์ จำกัด	ป.07-11(65)	ท่อน้ำ	กรร. สสส.	2 ส.ค. 65	11 ก.ค. 66	5 ก.ค. 66	7,423,549.00	2 ส.ค. 65	5 ก.ค. 66	75	
2	หจก. ดิลกพัฒนา เอนจิเนียริง	รจ 14-06(66)	ท่อน้ำ	กรร. สสว.	7 เม.ย. 66	4 ส.ค. 66	6 ก.ค. 66	1,598,976.00	7 เม.ย. 66	6 ก.ค. 66	74	
3	หจก. อานนทการช่าง	สสบท.(ป)5/2566	ท่อน้ำ	กรร. สสบท.	12 พ.ค. 66	10 ก.ค. 66	10 ก.ค. 66	788,170.00	12 พ.ค. 66	10 ก.ค. 66	75	
4	หจก. ก๊อป ก๊อป สุทธิ	ป.11-21(65)	ท่อน้ำ	กรร. สสภ.	24 ต.ค. 65	20 ก.ค. 66	20 ก.ค. 66	9,888,001.00	24 ต.ค. 65	20 ก.ค. 66	70	
5	หจก. ก๊อป ก๊อป สุทธิ	ป.11-21(65)	ท่อน้ำ	กรร. สสภ.	24 ต.ค. 65	20 ก.ค. 66	20 ก.ค. 66	9,888,001.00	24 ต.ค. 65	20 ก.ค. 66	85	หมายเหตุ2
6	หจก. อินแอนด์ออนเซอร์วิส	สสสภ.(ม)จล.13/2565	ท่อน้ำ	กรร. สสสภ.	1 ก.พ. 66	28 ส.ค. 66	20 ก.ค. 66	1,391,443.00	1 ก.พ. 66	20 ก.ค. 66	81	หมายเหตุ2
7	บ. ญัฐวรรณวอเตอร์ไปป์ จำกัด	จล.16-31(66)	ท่อน้ำ	กรร. สสข.	1 ก.พ. 66	26 ม.ค. 67	25 ก.ค. 66	800,000.00	1 ก.พ. 66	25 ก.ค. 66	81	หมายเหตุ2
8	หจก. ปิยชาติ คอนสตรัคชั่น	ป.16-05(66)	ท่อน้ำ	กรร. สสข.	19 เม.ย. 66	14 ธ.ค. 66	26 ก.ค. 66	6,500,000.00	19 เม.ย. 66	26 ก.ค. 66	81	หมายเหตุ2
9	หจก. สุพรรณเทพประทานพร	ป.54-32(65)	ท่อน้ำ	กรร. สสบท.	5 ม.ค. 66	2 ส.ค. 66	2 ส.ค. 66	7,887,338.00	5 ม.ค. 66	2 ส.ค. 66	68	
10	บ. กุลตะวัน จำกัด	ป.13-15(65)	ท่อน้ำ	กรร. สสพ.	10 ม.ค. 66	7 ส.ค. 66	3 ส.ค. 66	7,949,644.00	10 ม.ค. 66	3 ส.ค. 66	76	
11	หจก. สุพรรณเทพประทานพร	สสบท.(ป)2/2566	ท่อน้ำ	กรร. สสบท.	10 มิ.ย. 66	8 ส.ค. 66	4 ส.ค. 66	714,629.00	10 มิ.ย. 66	4 ส.ค. 66	75	
12	บ. สุทธิพร การโยธา จำกัด	ป.05-12(66)	ท่อน้ำ	กรร. สสท.	18 เม.ย. 66	15 ส.ค. 66	15 ส.ค. 66	4,081,789.00	18 เม.ย. 66	15 ส.ค. 66	77	
13	หจก. สวนสน การช่าง	สสส.(ปล)3/2566	ท่อน้ำ	กรร. สสส.	11 พ.ค. 66	6 พ.ย. 66	16 ส.ค. 66	2,394,803.00	11 พ.ค. 66	16 ส.ค. 66	78	
14	บ. พี.พี.ท่อบริการ จำกัด	จล.16-02(65)	ท่อน้ำ	กรร. สสข.	27 ต.ค. 65	22 ส.ค. 66	22 ส.ค. 66	4,049,836.00	27 ต.ค. 65	22 ส.ค. 66	80	หมายเหตุ2
15	บ. สายน้ำ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สสบท.(ป)10/2566	ท่อน้ำ	กรร. สสบท.	21 ก.ค. 66	18 ต.ค. 66	22 ส.ค. 66	1,190,604.00	21 ก.ค. 66	22 ส.ค. 66	77	
16	บ. วงศ์เพชร ก่อสร้าง จำกัด	สสมบ.จล.46/2566	ท่อน้ำ	กรร. สสมบ.	1 เม.ย. 66	28 ส.ค. 66	28 ส.ค. 66	717,046.00	1 เม.ย. 66	28 ส.ค. 66	72	
17	หจก. ปิยชาติ คอนสตรัคชั่น	สสสภ.(ขอ)จล.02/2566	ท่อน้ำ	กรร. สสสภ.	1 มิ.ย. 66	29 ส.ค. 66	29 ส.ค. 66	623,388.00	1 มิ.ย. 66	29 ส.ค. 66	81	หมายเหตุ2
18	หจก. ปิยชาติ คอนสตรัคชั่น	ป.53-07(65)	ท่อน้ำ	กรร. สสมบ.	21 พ.ย. 65	16 ก.ย. 66	5 ก.ย. 66	9,736,708.00	21 พ.ย. 65	5 ก.ย. 66	79	

- หมายเหตุ
- ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้
 - ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งล่าสุด
 - ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 - ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อน้ำกับท่อบริการ
- เอกสารแนบ 3 หน้า 1/2

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประธารณ งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญาที่มีมูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 แสนบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 4/2566 (1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันที่ แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา			เริ่ม	ถึง		
19	บ. วงศ์เพชร ก่อสร้าง จำกัด	สสสภ.(ม)จล.06/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	29 เม.ย. 66	25 ก.ย. 66	5 ก.ย. 66	890,540.00	29 เม.ย. 66	5 ก.ย. 66	79	หมายเหตุ2
20	บ. บี.อาร์.แอล. คอร์ปอเรชั่น จำกัด	สสสภ.(ป)13-2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	27 ก.ค. 66	23 พ.ย. 66	5 ก.ย. 66	918,949.00	27 ก.ค. 66	5 ก.ย. 66	75	
21	หจก. ส.รุ่งอรุณก่อสร้าง	สสสภ.(ป)8/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	8 มิ.ย. 66	4 พ.ย. 66	6 ก.ย. 66	1,945,537.00	8 มิ.ย. 66	6 ก.ย. 66	77	
22	หจก. ยงสกุล	สสข.คณ.1/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	10 พ.ย. 65	4 พ.ย. 66	7 ก.ย. 66	2,243,663.46	10 พ.ย. 65	7 ก.ย. 66	82	
23	บ. บี.อาร์.แอล. คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ป.54-30(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	15 ธ.ค. 65	10 ก.ย. 66	8 ก.ย. 66	8,359,318.00	15 ธ.ค. 65	8 ก.ย. 66	74	
24	หจก. กู๊ป กู๊ป สุทธิ	สสสภ.(ป)9/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสภ.	13 ก.ค. 66	9 ธ.ค. 66	11 ก.ย. 66	669,161.00	13 ก.ค. 66	11 ก.ย. 66	77	หมายเหตุ2
25	บ. พงศ์พัช ไฮโดร จำกัด	สสข.ธส.2/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	1 มิ.ย. 66	28 ก.ย. 66	14 ก.ย. 66	2,090,212.00	1 มิ.ย. 66	14 ก.ย. 66	85	
26	หจก. ดิลกพัฒนา เอนจิเนียริ่ง	ป.05-07(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	3 พ.ค. 66	28 ธ.ค. 66	19 ก.ย. 66	4,596,896.00	3 พ.ค. 66	19 ก.ย. 66	72	หมายเหตุ2
27	หจก. อินแออนด์ออนเซอร์วิส	ป.05-14(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	6 มิ.ย. 65	2 พ.ย. 65	21 ก.ย. 66	2,332,991.00	6 มิ.ย. 65	21 ก.ย. 66	80	
28	บ. ดีดีเอส. เอนจิเนียริ่ง จำกัด	สสสบ.จล.49/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสสบ.	20 พ.ค. 66	16 ต.ค. 66	21 ก.ย. 66	847,523.00	20 พ.ค. 66	21 ก.ย. 66	74	

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้
 - ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย
 - ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
- ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างระหว่างอายุสัญญา (ทุก 3 เดือน)

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประธาร งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 แสนบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3/2566 (1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		เริ่ม	ถึง	
1	หจก. ปางาม น้ำใส	ป.11-22(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	7 ม.ค. 66	5 มิ.ย. 66	4,782,975.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	75
2	หจก. เกื้ออุไร	ป.11-24(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	23 พ.ค. 66	18 ธ.ค. 66	7,572,939.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	76
3	บ. โชควิไลทรัพย์ จำกัด	ป.11-16(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	4 ก.ค. 66	30 ธ.ค. 66	5,458,455.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	75
4	บ. เวลด์ เดสคอน จำกัด	ป.11-14(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	24 พ.ค. 66	18 ม.ค. 66	8,908,000.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	91
5	บ. ฐานดำรง จำกัด	ป.11-13(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	1 เม.ย. 66	27 ก.ย. 66	8,092,745.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	76
6	บ. บี เทรดิง จำกัด	ป.11-12(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	1 เม.ย. 66	26 พ.ย. 66	6,189,481.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	76
7	บ. พงศ์พัช ไฮโดร จำกัด	ป.11-08(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	1 มี.ค. 66	26 ต.ค. 66	8,698,110.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	77
8	บ. ฐานดำรง จำกัด	ป.11-05(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	16 ก.พ. 66	13 ต.ค. 66	9,867,119.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	77
9	บ. ณัฐวรรณวอเตอร์ไปป์ จำกัด	ป.11-01(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	1 ก.พ. 66	28 ก.ย. 66	6,946,607.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	77
10	หจก. สวนสนกรช่าง	สสภ.(ป)จล.09/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	29 พ.ย. 65	27 พ.ค. 66	1,017,544.50	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	84
11	บ. ช.เจริญเอ็นจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด	PID-923	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.2 ผกจ.1	1 ก.พ. 66	26 ม.ค. 67	6,460,000.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	74
12	บ. เวลด์ เดสคอน จำกัด	ป.11-14(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	24 พ.ค. 66	18 ม.ค. 67	8,908,000.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	80
13	บ. เวลด์ เดสคอน จำกัด	ป.11-28(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	1 พ.ย. 65	29 เม.ย. 66	6,678,503.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	64
14	หจก. นันดาการช่าง	ป.11-02(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	25 ม.ค. 65	21 ก.ย. 66	7,201,569.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	79
15	บ. เวลด์ เดสคอน จำกัด	ป.11-04(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	21 ม.ค. 66	17 ก.ย. 66	7,869,310.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	81
16	บ. เวลด์ เดสคอน จำกัด	ป.11-11(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	4 ส.ค. 66	30 มี.ค. 67	9,878,615.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	78
17	บ. เจริญพาณิชย์การช่าง จำกัด	ป.11-09(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	16 มิ.ย. 66	10 ก.พ. 67	7,455,386.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	79
18	หจก. สุริยภัณฑ์ การช่าง	ป.11-18(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	9 พ.ค. 66	4 ธ.ค. 66	6,811,924.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	82
19	หจก. เอลิมพลเอ็นจิเนียริง	ป.11-19(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสภ.	4 ก.ค. 66	29 ม.ค. 67	6,669,519.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	79

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินในระหว่างอายุสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มีการลงโทษ ดังนี้

1.1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรก ก.พ.จ. มีหนังสือตักเตือน

1.2 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จะถูกตัดสิทธิ์มิให้รับงานจ้างใหม่กับ กปน. เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าผลการประเมินครั้งต่อไป ของสัญญาเดียวกันจะผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประธาน งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 แสนบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3/2566 (1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันที่ แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา			เริ่ม	ถึง		
1	หจก. สายทิพย์ ยูทิลิตี้	สสข.จล.1/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	26 มี.ค. 65	19 ม.ค. 66	15 พ.ค. 66	4,229,216.80	26 มี.ค. 65	15 พ.ค. 66	82	หมายเหตุ2
2	บ. ดี อี ซี เอ็ม จำกัด	ป.13-14(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	1 พ.ย. 65	29 พ.ค. 66	29 พ.ค. 66	8,095,531.00	1 พ.ย. 65	29 พ.ค. 66	69	
3	บ. วงศ์เพชร ก่อสร้าง จำกัด	สสส.ก.(ม)จล.03/2566	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	4 มี.ค. 66	1 มิ.ย. 66	1 มิ.ย. 66	1,680,854.00	4 มี.ค. 66	1 มิ.ย. 66	81	หมายเหตุ2
4	หจก. วินิจ ฤทธา ก่อสร้าง	สสส.(ปล)2/2564	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	30 ก.ค. 64	26 พ.ย. 64	6 มิ.ย. 66	4,110,690.00	30 ก.ค. 64	6 มิ.ย. 66	89	หมายเหตุ2
5	หจก. ไทยยูดาการช่าง	ป.54-06(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสบท.	5 ส.ค. 65	2 มี.ค. 66	9 มิ.ย. 66	7,734,300.00	5 ส.ค. 65	9 มิ.ย. 66	75	
6	หจก. สายทิพย์ ยูทิลิตี้	ป.15-08(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	16 ส.ค. 65	11 ก.พ. 66	12 มิ.ย. 66	7,103,260.84	16 ส.ค. 65	12 มิ.ย. 66	82	หมายเหตุ2
7	หจก. สายทิพย์ ยูทิลิตี้	ป.15-08(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสข.	16 ส.ค. 65	11 ก.พ. 66	12 มิ.ย. 66	7,103,260.84	16 ส.ค. 65	12 มิ.ย. 66	82	หมายเหตุ2
8	หจก. เอ็กซ์พลิมบิ่ง	สสป.จล.25/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสป.	25 ก.พ. 66	22 ก.ย. 66	20 มิ.ย. 66	813,872.90	25 ก.พ. 66	20 มิ.ย. 66	73	
9	หจก. ชัยอนันต์ การช่าง	สสพ.ปล.8/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	3 ก.พ. 66	2 ก.ค. 66	30 มิ.ย. 66	4,049,448.00	3 ก.พ. 66	30 มิ.ย. 66	80	หมายเหตุ2

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 1 งานก่อสร้างวางท่อประธาร งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญาที่มีมูลค่างานก่อสร้างตั้งแต่ 6 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2/2566 (1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันที่ แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา			เริ่ม	ถึง		
1	บ. วงศ์เพชร ก่อสร้าง จำกัด	สสส.(ขอ)จล.08/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	19 ม.ค. 65	13 ม.ค. 66	9 ม.ค. 66	1,153,617.50	19 ม.ค. 65	9 ม.ค. 66	81	หมายเหตุ2
2	บ. โพลีเทค เบนฟิต จำกัด	ฝค(จท)-03	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.1 ฝคจ.1	6 พ.ค. 65	2 ก.ย. 65	20 ม.ค. 66	5,000,000.00	6 พ.ค. 65	20 ม.ค. 66	62	
3	บ. สุทธิพร การโยธา จำกัด	ป.07-10(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	31 พ.ค. 65	26 พ.ย. 65	23 ม.ค. 66	9,380,389.00	31 พ.ค. 65	23 ม.ค. 66	70	
4	หจก. ชัยอนันต์ การช่าง	ป.13-09(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	10 ก.ย. 65	7 เม.ย. 66	1 ก.พ. 66	7,745,741.00	10 ก.ย. 65	1 ก.พ. 66	79	
5	หจก. อินแออนด์ออนเซอร์วิส	สสส.(ม)จล.10/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	29 ต.ค. 65	25 ก.พ. 66	24 ก.พ. 66	2,029,672.00	29 ต.ค. 65	24 ก.พ. 66	80	หมายเหตุ2
6	บ. แอสตรา เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สสพ.จท.72/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสพ.	23 ก.ย. 65	21 ธ.ค. 65	8 มี.ค. 66	886,106.54	23 ก.ย. 65	8 มี.ค. 66	66	
7	หจก. ปิยชาติ คอนสตรัคชั่น	สสส.(ป)จล.01/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	1 ก.พ. 65	28 ต.ค. 65	23 มี.ค. 66	5,481,073.60	1 ก.พ. 65	23 มี.ค. 66	83	หมายเหตุ2
8	หจก. อินแออนด์ออนเซอร์วิส	สสส.(ม)จล.05/2565	ท่อจ่ายน้ำ	กรร. สสส.	1 พ.ย. 65	30 มี.ค. 66	30 มี.ค. 66	1,112,100.00	1 พ.ย. 65	30 มี.ค. 66	80	หมายเหตุ2

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

2. ผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาในระดับดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเป็นชั้น 1 เนื่องจากต้องมีมูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ