



วาระ **3.1** ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ **6/2567**
20 มิถุนายน 2567



สายงานบริการ

Topic One

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
พ.ค.67 และสะสม ต.ค.66 – พ.ค.67

Topic Two

2. คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ

topic

Topic Three

3. การบริหารงบประมาณ และ
การบริหารงบประมาณในสายงานบริการ

Topic Four

4. คณะเร่ร่อนเบิกจ่ายงบประมาณ

1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ.67
และสะสม ต.ค.66 – พ.ค.67
คาดการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ



1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พ.ค.67 และสะสม ต.ค.66 – พ.ค.67

ประเภทงบประมาณ	ประจำเดือน พ.ค.67				ผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.66 – พ.ค.67			
	แผน พ.ค.67	ผล พ.ค.67	ผลต่าง	%	แผนสะสม	ผลสะสม	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	38.78	40.69	1.91	104.9%	219.33	349.15	129.82	159.2%
ลดน้ำสูญเสีย	291.92	275.33	(16.58)	94.3%	1,703.19	2,497.79	794.60	146.7%
มาตรวัดน้ำ	23.82	21.11	(2.71)	88.6%	163.53	192.14	28.61	117.5%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.64	6.30	1.66	135.8%	27.35	31.58	4.23	115.5%
ขยายเขตชุมชนเมือง	6.50	1.02	(5.48)	15.7%	32.94	71.39	38.45	216.7%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	9.51	42.98	33.47	452.1%	91.32	148.41	57.09	162.5%
งานรื้อย้ายท่อประปา	2.00	2.45	0.45	122.3%	16.02	42.44	26.42	264.9%
งานรับจ้างงาน	51.84	62.62	10.78	120.8%	362.32	549.73	187.41	151.7%
งานติดตั้งประปาใหม่	18.03	24.61	6.58	136.5%	142.85	175.72	32.87	123.0%
งานทดแทนระบบเฝ้าระวัง DMA	14.76	5.79	(8.97)	39.2%	71.77	57.14	(14.63)	79.6%
งานก่อสร้างอาคาร สสบ.	0.00	0.00	0.00	-	30.10	38.99	8.89	129.5%
รวมทั้งสิ้น	461.80	482.90	21.11	104.6%	2,860.72	4,154.49	1,293.77	145.2%

2. คาดการณ์ เบิกจ่ายงบประมาณ





2. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน



ประเภทงบประมาณ	คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 8 เดือน + คาดการณ์ 4 เดือน					
	แผนเบิกจ่ายทั้งปี	ผลเบิกจ่ายสะสม พ.ค.67	คาดการณ์ 4 เดือน	จริง + คาดการณ์	ผลต่าง	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	503.00	349.15	214.08	563.23	60.23	111.97%
ลดน้ำสูญเสีย	3,230.80	2,497.79	1,113.23	3,611.02	380.22	111.77%
มาตรวัดน้ำ	266.69	192.14	69.36	261.51	(5.18)	98.06%
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	51.73	31.58	21.71	53.30	1.57	103.03%
ขยายเขตชุมชนเมือง	73.71	71.39	47.10	118.49	44.79	160.77%
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	233.96	148.41	185.09	333.49	99.53	142.54%
งานรื้อย้ายท่อประปา	48.81	42.44	45.41	87.85	39.04	179.99%
ปรับปรุงระบบ DMA	122.73	57.14	33.48	90.62	(32.11)	73.84%
งานรับจ้างงาน	677.36	549.73	280.32	830.05	152.69	122.54%
งานติดตั้งประปาใหม่	240.55	175.72	87.14	262.86	22.32	109.28%
งานก่อสร้างอาคาร สสب.	53.97	38.99	14.98	53.97	0.00	100.00%
รวมทั้งสิ้น	5,503.29	4,154.49	2,111.91	6,266.39	763.10	113.87%

คาดการณ์เบิกจ่าย จ่ายจริง 8 เดือน + คาดการณ์ 4 เดือน

หน่วยงาน	แผนจ่าย ปี 2567	เบิกจริง 8 เดือน	คาดการณ์ 4 เดือน	จริง+ คาดการณ์	%
สสส	218.11	134.20	94.17	228.37	104.7%
สสพ	282.81	207.47	106.77	314.24	111.1%
สสป	355.52	319.73	56.14	375.88	105.7%
สสท	110.19	67.25	33.27	100.53	91.2%
สสม	115.90	78.21	43.67	121.88	105.2%
สสญ	210.91	204.96	67.24	272.20	129.1%
สสล	253.51	169.81	98.17	267.98	105.7%
ฝตส	0.06	0.06	0.00	0.06	99.6%
สสช	173.21	107.99	63.26	171.24	98.9%
สสข	176.95	133.82	58.58	192.39	108.7%
สสมบ	321.08	206.07	142.54	348.61	108.6%
สสสภ	353.70	207.21	153.18	360.39	101.9%
รวม.(กบ)	16.00	4.46	56.22	60.68	379.2%
สายงาน(กอ)	2,587.94	1,841.23	973.21	2,814.44	108.8%

หน่วยงาน	แผนจ่าย ปี 2567	เบิกจริง 8 เดือน	คาดการณ์ 4 เดือน	จริง+ คาดการณ์	%
สสบ	334.25	276.10	108.82	384.92	115.2%
สสด	295.66	187.46	157.26	344.72	116.6%
สสภ	373.76	287.51	192.77	480.28	128.5%
สสว	363.08	330.95	81.51	412.46	113.6%
สสน	201.15	178.95	55.98	234.93	116.8%
สสบท	312.62	279.04	96.63	375.67	120.2%
สสมส	383.55	281.09	150.30	431.39	112.5%
ฝจส	477.74	385.66	211.75	597.41	125.0%
ฝมน	28.73	28.15	0.40	28.55	99.4%
ฝคจ	87.04	44.37	45.78	90.14	103.6%
ฝสน	52.78	21.05	34.01	55.06	104.3%
รวม.(กต)	5.00	12.92	2.50	15.42	308.5%
สายงาน(กต)	2,915.35	2,313.26	1,137.70	3,450.96	118.4%
บริการ	5,503.29	4,154.49	2,110.91	6,265.39	113.8%

3. การบริหารงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ ในสายงานบริการ



การบริหารงบประมาณ

ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ

➤ จัดสรรแล้ว

36,748,372.50 บาท

➤ รอจัดสรร

45,051,366.52 บาท

ค่าท่อและอุปกรณ์

➤ จัดสรรแล้ว

30.40 ล้านบาท

➤ คงเหลือยังไม่ได้จัดสรร

13.57 ล้านบาท

งบประมาณคงเหลือปัจจุบัน



ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณ 58.62 ล้านบาท

73,851,627.50 บาท

ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ
จัดสรรแล้ว 36.75 ล้านบาท

ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ
รอจัดสรร 45.05 ล้านบาท

กรณีเปิดสัญญา PBC ไม่ทัน และต้องการเพิ่มวงเงินเปิดสัญญามากกว่าที่เคยแจ้งข้อมูลไว้ กรุณาทำบันทึกแจ้งให้ กปง.ฝสบ. ทราบ เพื่อประสานงาน ฝจส. ของจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมต่อไป

ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อแคว้ว							
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2567							
ผลบ. ได้รับจัดสรร	136,600,000.00	จัดสรรค่าแรง	36,748,372.50	คงเหลือ ที่ ผลบ.	73,851,627.50		
		จัดสรรค่าท่อ	26,000,000.00				
ลำดับที่	สาขา	รายละเอียด	ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ(ปกติ)				
			เดือนเปิดสัญญา	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาดำเนินการ	วงเงินที่เปิดสัญญา (PO)	จัดสรรวงเงิน
1	สสส.	พื้นที่ สสส.	เม.ย.-67	ขป07-02-67	1 พ.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	6,435,903.74	4,874,500.00
2	สสภ.	โซน 03 , 06 , 08 , 10	เม.ย.-67	ขป11-10-67	1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	7,943,925.23	5,327,102.80
3	สสภ.	โซน 05 , 07	เม.ย.-67	ขป11-11-67	1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	3,635,514.02	3,481,807.21
4	สสภ.	โซน 1,2,3,4 และ 9	เม.ย.-67	ขป01-04-67	9 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	6,952,063.00	2,949,041.51
5	สสภ.	โซน 01 ถึง 07	เม.ย.-67	ขป17-03-67	1 พ.ค. - 30 ก.ย.67	7,839,252.33	5,900,000.00
6	สสส.	ซ่อมท่อปกติ	เม.ย.-67	ขป02-03-67	พ.ค.67 - ก.ย.67	9,189,442.06	5,137,395.33
7	สสว.	พื้นที่ สสว. ทั้งหมด	เม.ย.-67	ขป14-03-67	1 พ.ค. 67 - 20 ก.ค. 67	9,204,541.12	4,410,937.61
8	สสสภ.	ซ่อมท่อปกติ	มิ.ย.-67	ขป55-03-67	มิ.ย.67 - 30 ก.ย.67	3,978,924.30	2,352,278.04
9	สสภ.	โซน 5,6,7 และ 8	มิ.ย.-67	ขป01-06-67	มิ.ย.67 - 30 ก.ย.67	2,315,310.00	2,315,310.00
รวมจัดสรร							36,748,372.50
สาขา	รายละเอียด	ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ(ปกติ)					
		เดือนเปิดสัญญา	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาดำเนินการ	วงเงินที่เปิดสัญญา	วงเงินที่ขอเพิ่ม	
สสญ.		พ.ค.67	ขป03-03-67	4 ก.ค. - 30 ก.ย. 67	2,400,000.00	1,609,346.12	
สสข.		พ.ค.67	ขป16-02-67	15 มิ.ย.67 - 30 ก.ย.67	5,000,000.00	2,900,000.00	
สสว.	พื้นที่ สสว. ทั้งหมด	พ.ค.67	ขป14-04-67	21 ก.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	9,345,700.00	9,345,700.00	
สสบท.	สสบท.	พ.ค.67	ขป54-05-67	1 ก.ค.67-30 ก.ย.67	6,630,000.00	4,990,312.19	
วงเงินเปิดสัญญางานซ่อมท่อ เดือน พ.ค.67					23,375,700.00	18,845,358.31	
สสท.		มิ.ย.67	ขป05-02-67	1 ก.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	2,100,000.00	1,611,268.15	
สสภ.		มิ.ย.67	ขป06-04-67	26 ก.ค.67 -30 ก.ย. 67	2,598,598.13	1,575,160.84	
สสข.		มิ.ย.67	ขป15-03-67	1 ส.ค. - 30 ก.ย. 67	3,800,000.00	2,300,000.00	
สสส.		มิ.ย.67	ขป02-04-67	ส.ค.67 - ก.ย.67	3,800,000.00	3,800,000.00	
สสภ.	โซน 03 , 06 , 08 , 10	มิ.ย.67	ขป11-12-67	16 มิ.ย. 67 - 30 ก.ย. 67	10,938,000.00	10,938,000.00	
สสภ.	โซน 05 , 07	มิ.ย.67	ขป11-13-67	16 มิ.ย. 67 - 30 ก.ย. 67	4,672,897.20	4,672,897.20	
วงเงินเปิดสัญญางานซ่อมท่อ เดือน มิ.ย.67					27,909,495.33	24,897,326.19	
สสน.	-	ก.ค.-67	ขป04-03-67	20 ก.ค. - 30 ก.ย. 67	2,910,000.00	1,308,682.02	
วงเงินเปิดสัญญางานซ่อมท่อ เดือน ก.ค.67					2,910,000.00	1,308,682.02	
รวมทั้งสิ้น					54,195,195.33	45,051,366.52	

การบริหารงบลงทุน

งบปรับปรุงกำลังน้ำ

171.75 ล้านบาท

➢ ค่าแรงคงเหลือ

47.95 ล้านบาท

➢ ค่าท่ออุปกรณ์คงเหลือ

123.80 ล้านบาท

งบขยายเขตรับจ้างงาน

278.33 ล้านบาท

➢ ค่าแรงคงเหลือ

125.45 ล้านบาท

➢ ค่าท่ออุปกรณ์คงเหลือ

152.88 ล้านบาท

งบลดน้ำสูญเสีย

1,343.02 ล้านบาท

➢ ค่าแรงคงเหลือ

715.78 ล้านบาท

➢ ค่าท่ออุปกรณ์คงเหลือ
ล้านบาท

➢ วงเงินคงเหลือเป็นของ PBC
เฟส 2 = 340 ล้านบาท

แนวทางการบริหารงบลงทุน ?

งบปรับปรุงกำลังน้ำ ณ วันที่ 14 มิ.ย.67

ขอบเขต		งบประมาณ-ผล...	ค่าจริง-ผลรวม	ภาระผูกพัน-ผลรวม	Rem...	กำหนด-ผลรวม	ที่มีอยู่-ผลรวม
• WBS C-67.1.02.01.0001	งานก่อสร้างห้องน้ำ อ	457,943.93	0.00	457,943.93	0.00	457,943.93	0.00
• WBS C-67.1.02.01.0002	งานก่อสร้างอาคารซ่อม	5,685,981.31	1,705,794.39	3,980,186.92	0.00	5,685,981.31	0.00
• WBS C-67.1.02.01.0101	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	11,895,436.45	339,046.73	11,556,389.72	0.00	11,895,436.45	0.00
• WBS C-67.1.02.01.0102	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	21,604,563.55	17,767,140.77	0.00	0.00	17,767,140.77	3,837,422.78
• WBS C-67.1.02.01.0201	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	22,811,668.22	0.00	22,811,668.22	0.00	22,811,668.22	0.00
• WBS C-67.1.02.01.0202	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	34,088,331.78	29,536,947.65	0.00	0.00	29,536,947.65	4,551,384.13
• WBS C-67.1.02.01.0301	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	14,000,000.00	157,795.33	11,676,611.22	0.00	11,834,406.55	2,165,593.45
• WBS C-67.1.02.01.0302	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	13,500,000.00	3,217,338.68	0.00	0.00	3,217,338.68	10,282,661.32
• WBS C-67.1.02.01.0401	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	46,313,234.59	83,613.08	35,564,728.05	0.00	35,648,341.13	10,664,893.46
• WBS C-67.1.02.01.0402	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	16,886,765.41	9,711,395.82	0.00	0.00	9,711,395.82	7,175,369.59
• WBS C-67.1.02.01.0501	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	6,000,000.00	0.00	1,614,831.77	0.00	1,614,831.77	4,385,168.23
• WBS C-67.1.02.01.0502	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	5,000,000.00	336,598.61	0.00	0.00	336,598.61	4,663,401.39
• WBS C-67.1.02.01.0601	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	5,500,000.00	0.00	5,010,367.27	0.00	5,010,367.27	489,632.73
• WBS C-67.1.02.01.0602	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	3,900,000.00	950,842.10	0.00	0.00	950,842.10	4,850,842.10
• WBS C-67.1.02.01.0701	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	17,200,000.00	1,108,582.06	16,056,542.24	0.00	17,165,124.30	34,875.70
• WBS C-67.1.02.01.0702	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	23,800,000.00	8,275,401.13	0.00	0.00	8,275,401.13	15,524,598.87
• WBS C-67.1.02.01.1101	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	23,400,000.00	0.00	23,149,731.41	0.00	23,149,731.41	250,268.59
• WBS C-67.1.02.01.1102	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	15,400,000.00	5,769,436.41	0.00	0.00	5,769,436.41	9,630,563.59
• WBS C-67.1.02.01.1201	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	21,840,000.00	425,507.48	20,859,736.46	0.00	21,285,243.94	554,756.06
• WBS C-67.1.02.01.1202	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	21,360,000.00	20,356,846.61	0.00	0.00	20,356,846.61	1,003,153.39
• WBS C-67.1.02.01.1301	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	26,500,000.00	0.00	19,222,200.01	0.00	19,222,200.01	7,277,799.99
• WBS C-67.1.02.01.1302	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	18,500,000.00	11,221,403.16	0.00	0.00	11,221,403.16	7,278,596.84
• WBS C-67.1.02.01.1401	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	17,500,000.00	285,564.02	12,198,162.62	0.00	12,483,726.64	5,016,273.36
• WBS C-67.1.02.01.1402	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	25,000,000.00	23,034,424.45	0.00	0.00	23,034,424.45	1,965,575.55
• WBS C-67.1.02.01.1501	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	9,584,000.00	0.00	9,569,495.33	0.00	9,569,495.33	14,504.67
• WBS C-67.1.02.01.1502	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	10,916,000.00	10,845,841.51	0.00	0.00	10,845,841.51	70,158.49
• WBS C-67.1.02.01.1601	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	11,868,224.30	0.00	11,700,000.00	0.00	11,700,000.00	168,224.30
• WBS C-67.1.02.01.1602	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	19,631,775.70	17,560,312.06	0.00	0.00	17,560,312.06	2,071,463.64
• WBS C-67.1.02.01.1701	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	23,175,000.00	0.00	20,173,683.18	0.00	20,173,683.18	3,001,316.82
• WBS C-67.1.02.01.1702	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	13,825,000.00	5,310,195.02	0.00	0.00	5,310,195.02	8,514,804.98
• WBS C-67.1.02.01.5301	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	11,000,000.00	0.00	10,870,659.81	0.00	10,870,659.81	129,340.19
• WBS C-67.1.02.01.5302	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	14,500,000.00	2,923,250.01	0.00	0.00	2,923,250.01	11,576,749.99
• WBS C-67.1.02.01.5401	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	15,000,000.00	835,248.60	8,913,567.29	0.00	9,748,815.89	5,251,184.11
• WBS C-67.1.02.01.5402	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	31,500,000.00	16,634,052.67	0.00	0.00	16,634,052.67	14,865,947.33
• WBS C-67.1.02.01.5501	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	22,000,000.00	1,585,714.95	12,996,262.62	0.00	14,581,977.57	7,418,022.43
• WBS C-67.1.02.01.5502	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	22,000,000.00	10,674,575.90	0.00	0.00	10,674,575.90	11,325,424.10
• WBS C-67.1.02.01.5601	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	17,050,000.00	774,941.13	14,769,594.41	0.00	15,544,535.54	1,505,464.46
• WBS C-67.1.02.01.5602	งานเปลี่ยนท่อ (ปรับป	23,045,000.00	18,813,789.53	0.00	0.00	18,813,789.53	4,231,210.47
• ผลลัพธ์		663,238,925.24	218,339,915.66	273,152,362.48	0.00	491,492,278.14	171,746,647.10

สาขา	ค่าแรง	ค่าท่อ	รวม
สถล.	0.03	15.52	15.55
สถพ.	7.28	7.28	14.56
สถป.	3.00	8.51	11.51
สถท.	4.39	4.66	9.05
สถม.	0.49	4.85	5.34
สถญ.	2.17	10.66	12.83
สถล.	0.55	1.00	1.55
สถช.	0.01	0.07	0.08
สถข.	0.17	2.07	2.24
สถมบ.	0.13	11.58	11.71
สถสภ.	7.42	11.33	18.75
สถป.	-	3.84	3.84
สถต.	-	4.55	4.55
สถภ.	0.25	9.63	9.88
สถว.	5.02	1.97	6.99
สถน.	10.28	7.18	17.46
สถบพ.	5.25	14.87	20.12
สถมส.	1.51	4.23	5.74
รวม	47.95	123.80	171.75

งบขยายเขต - รับจ้างงาน ณ วันที่ 14 มิ.ย.67

ออบเจค		งบประมาณ-ผล...	ค่าจริง-ผลรวม	ภาระผูกพัน-ผลรวม	Rem...	กำหนด-ผลรวม	ที่มีอยู่-ผลรวม
• WBS C-67.1.02.01.0151	งานขยายเขต - รับจ้าง	12,000,000.00	3,661,364.46	8,184,743.95	0.00	11,846,108.41	153,891.59
• WBS C-67.1.02.01.0152	งานขยายเขต - รับจ้าง	19,000,000.00	11,965,479.88	0.00	0.00	11,965,479.88	7,034,520.12
• WBS C-67.1.02.01.0251	งานขยายเขต - รับจ้าง	14,400,000.00	0.00	14,365,235.51	0.00	14,365,235.51	34,764.49
• WBS C-67.1.02.01.0252	งานขยายเขต - รับจ้าง	9,600,000.00	9,553,826.91	0.00	0.00	9,553,826.91	46,173.09
• WBS C-67.1.02.01.0351	งานขยายเขต - รับจ้าง	1,300,000.00	77,439.67	439,655.14	0.00	517,094.81	782,905.19
• WBS C-67.1.02.01.0352	งานขยายเขต - รับจ้าง	2,600,000.00	1,033,506.25	0.00	0.00	1,033,506.25	1,566,493.75
• WBS C-67.1.02.01.0451	งานขยายเขต - รับจ้าง	3,644,859.81	0.00	3,644,859.81	0.00	3,644,859.81	0.00
• WBS C-67.1.02.01.0452	งานขยายเขต - รับจ้าง	7,855,140.19	4,105,829.15	0.00	0.00	4,105,829.15	3,749,311.04
• WBS C-67.1.02.01.0551	งานขยายเขต - รับจ้าง	1,500,000.00	0.00	1,377,885.98	0.00	1,377,885.98	122,114.02
• WBS C-67.1.02.01.0552	งานขยายเขต - รับจ้าง	2,000,000.00	271,518.89	0.00	0.00	271,518.89	1,728,481.11
• WBS C-67.1.02.01.0651	งานขยายเขต - รับจ้าง	8,700,000.00	0.00	5,531,424.30	0.00	5,531,424.30	3,168,575.70
• WBS C-67.1.02.01.0652	งานขยายเขต - รับจ้าง	5,354,000.00	2,502,412.52	0.00	0.00	2,502,412.52	2,851,587.48
• WBS C-67.1.02.01.0751	งานขยายเขต - รับจ้าง	15,000,000.00	2,203,842.05	10,355,679.45	0.00	12,559,521.50	2,440,478.50
• WBS C-67.1.02.01.0752	งานขยายเขต - รับจ้าง	20,000,000.00	13,608,071.79	0.00	0.00	13,608,071.79	6,391,928.21
• WBS C-67.1.02.01.1151	งานขยายเขต - รับจ้าง	22,000,000.00	0.00	16,225,359.81	0.00	16,225,359.81	5,774,640.19
• WBS C-67.1.02.01.1152	งานขยายเขต - รับจ้าง	30,000,000.00	26,352,928.82	0.00	0.00	26,352,928.82	3,647,071.18
• WBS C-67.1.02.01.1251	งานขยายเขต - รับจ้าง	3,300,000.00	356,030.84	2,129,379.43	0.00	2,485,410.27	814,589.73
• WBS C-67.1.02.01.1252	งานขยายเขต - รับจ้าง	8,300,000.00	7,658,938.41	0.00	0.00	7,658,938.41	641,061.59
• WBS C-67.1.02.01.1351	งานขยายเขต - รับจ้าง	15,000,000.00	1,408,205.99	6,726,177.57	0.00	8,134,383.56	6,865,616.44
• WBS C-67.1.02.01.1352	งานขยายเขต - รับจ้าง	24,000,000.00	10,179,183.09	0.00	0.00	10,179,183.09	13,820,816.91
• WBS C-67.1.02.01.1451	งานขยายเขต - รับจ้าง	53,000,000.00	1,429,196.28	17,036,495.32	0.00	18,465,691.60	34,534,308.40
• WBS C-67.1.02.01.1452	งานขยายเขต - รับจ้าง	58,000,000.00	39,138,296.32	0.00	0.00	39,138,296.32	18,861,703.68
• WBS C-67.1.02.01.1551	งานขยายเขต - รับจ้าง	9,528,742.58	420,661.68	4,116,498.13	0.00	4,537,159.81	4,991,582.77
• WBS C-67.1.02.01.1552	งานขยายเขต - รับจ้าง	10,871,422.00	6,776,843.61	0.00	0.00	6,776,843.61	4,094,578.39
• WBS C-67.1.02.01.1651	งานขยายเขต - รับจ้าง	13,500,000.00	3,651,630.84	5,311,422.41	0.00	8,963,053.25	4,536,946.75
• WBS C-67.1.02.01.1652	งานขยายเขต - รับจ้าง	30,000,000.00	19,426,875.88	0.00	0.00	19,426,875.88	10,573,124.12
• WBS C-67.1.02.01.1751	งานขยายเขต - รับจ้าง	24,000,000.00	1,640,108.41	7,934,559.81	0.00	9,574,668.22	14,425,331.78
• WBS C-67.1.02.01.1752	งานขยายเขต - รับจ้าง	50,000,000.00	19,514,873.17	0.00	0.00	19,514,873.17	30,485,126.83
• WBS C-67.1.02.01.5351	งานขยายเขต - รับจ้าง	21,200,000.00	3,634,290.65	16,284,073.85	0.00	19,918,364.50	1,281,635.50
• WBS C-67.1.02.01.5352	งานขยายเขต - รับจ้าง	38,300,000.00	34,308,831.34	0.00	0.00	34,308,831.34	3,991,168.66
• WBS C-67.1.02.01.5451	งานขยายเขต - รับจ้าง	42,000,000.00	4,007,641.11	15,835,259.84	0.00	19,842,900.95	22,157,099.05
• WBS C-67.1.02.01.5452	งานขยายเขต - รับจ้าง	62,000,000.00	42,123,837.43	0.00	0.00	42,123,837.43	19,876,162.57
• WBS C-67.1.02.01.5551	งานขยายเขต - รับจ้าง	41,800,000.00	1,469,790.66	26,517,703.79	0.00	27,987,494.45	13,812,505.55
• WBS C-67.1.02.01.5552	งานขยายเขต - รับจ้าง	73,200,000.00	53,182,935.32	0.00	0.00	53,182,935.32	20,017,064.68
• WBS C-67.1.02.01.5651	งานขยายเขต - รับจ้าง	39,856,221.00	5,434,603.74	24,847,927.24	0.00	30,282,530.98	9,573,690.02
• WBS C-67.1.02.01.5652	งานขยายเขต - รับจ้าง	61,275,000.00	57,766,912.36	0.00	0.00	57,766,912.36	3,508,087.64
• ผลลัพธ์		854,085,385.58	388,865,907.52	186,864,341.34	0.00	575,730,248.86	278,355,136.72

สาขา	ค่าแรง	ค่าท่อ	รวม
สสส.	2.44	6.39	8.83
สสพ.	6.87	13.82	20.69
สสป.	14.43	30.49	44.92
สสท.	0.12	1.73	1.85
สสม.	3.17	2.85	6.02
สสญ.	0.78	1.57	2.35
สสล.	0.81	0.64	1.45
สสข.	4.99	4.09	9.08
สสข.	4.54	10.57	15.11
สสมบ.	1.28	3.99	5.27
สสสภ.	13.81	20.02	33.83
สสب.	0.15	7.03	7.18
สสค.	0.03	0.05	0.08
สสภ.	5.77	3.65	9.42
สศว.	34.53	18.86	53.39
สสน.	-	3.74	3.74
สสบท.	22.16	19.88	42.04
สสมส.	9.57	3.51	13.08
รวม	125.45	152.88	278.33

งบลดน้ำสูญเสีย ณ วันที่ 14 มิ.ย.67

ขอบเขต	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	งบประมาณ-ผล...	ค่าจริง-ผลรวม	ภาระผูกพัน-ผลรวม	Rem...	กำหนด-ผลรวม	ที่มีอยู่-ผลรวม
▼ WBS C-67.2.01.01	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	4,519,029,065.42	930,017,300.99	2,246,010,899.42	0.00	3,176,028,200.41	1,343,000,865.01
• WBS C-67.2.01.01.0101	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	124,000,000.00	19,516,045.62	103,138,362.79	0.00	122,654,408.41	1,345,591.59
• WBS C-67.2.01.01.0102	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	110,000,000.00	78,237,853.45	0.00	0.00	78,237,853.45	31,762,146.55
• WBS C-67.2.01.01.0201	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	196,200,000.00	0.00	194,279,177.58	0.00	194,279,177.58	1,920,822.42
• WBS C-67.2.01.01.0202	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	76,730,000.00	70,912,348.34	0.00	0.00	70,912,348.34	5,817,651.66
• WBS C-67.2.01.01.0301	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	129,000,000.00	824,003.74	103,440,872.89	0.00	104,264,876.63	24,735,123.37
• WBS C-67.2.01.01.0302	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	86,000,000.00	53,060,141.07	0.00	0.00	53,060,141.07	32,939,858.93
• WBS C-67.2.01.01.0401	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	85,800,000.00	4,500.00	85,295,757.94	0.00	85,300,257.94	499,742.06
• WBS C-67.2.01.01.0402	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	84,800,000.00	45,438,661.23	0.00	0.00	45,438,661.23	39,361,338.77
• WBS C-67.2.01.01.0501	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	85,000,000.00	620,431.78	80,256,557.95	0.00	80,876,989.73	4,123,010.27
• WBS C-67.2.01.01.0502	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	25,000,000.00	7,912,732.46	0.00	0.00	7,912,732.46	17,087,267.54
• WBS C-67.2.01.01.0601	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	54,000,000.00	412,199.99	51,030,536.45	0.00	51,442,736.44	2,557,263.56
• WBS C-67.2.01.01.0602	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	31,500,000.00	25,462,937.93	0.00	0.00	25,462,937.93	6,037,062.07
• WBS C-67.2.01.01.0701	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	167,200,000.00	3,221,055.20	118,694,778.51	0.00	121,915,833.71	45,284,166.29
• WBS C-67.2.01.01.0702	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	91,000,000.00	34,638,487.74	0.00	0.00	34,638,487.74	56,361,512.26
• WBS C-67.2.01.01.1101	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	200,000,000.00	8,660,086.99	140,017,670.95	0.00	148,677,757.94	51,322,242.06
• WBS C-67.2.01.01.1102	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	100,000,000.00	83,258,963.36	0.00	0.00	83,258,963.36	16,741,036.64
• WBS C-67.2.01.01.1201	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	121,000,000.00	86,842.06	114,619,747.67	0.00	114,706,589.73	6,293,410.27
• WBS C-67.2.01.01.1202	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	90,649,914.00	45,587,187.64	0.00	0.00	45,587,187.64	45,062,726.36
• WBS C-67.2.01.01.1301	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	150,000,000.00	481,770.22	121,580,229.77	0.00	122,061,999.99	27,938,000.01
• WBS C-67.2.01.01.1302	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	85,000,000.00	66,942,857.24	0.00	0.00	66,942,857.24	18,057,142.76
• WBS C-67.2.01.01.1401	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	185,000,000.00	3,259,290.66	165,035,265.44	0.00	168,294,556.10	16,705,443.90
• WBS C-67.2.01.01.1402	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	132,125,228.00	105,928,880.72	0.00	0.00	105,928,880.72	26,196,347.28
• WBS C-67.2.01.01.1501	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	104,000,000.00	635,902.79	44,441,942.05	0.00	45,077,844.84	58,922,155.16
• WBS C-67.2.01.01.1502	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	59,000,000.00	23,321,913.22	0.00	0.00	23,321,913.22	35,678,086.78
• WBS C-67.2.01.01.1601	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	88,000,000.00	0.00	57,757,943.94	0.00	57,757,943.94	30,242,056.06
• WBS C-67.2.01.01.1602	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	24,000,000.00	14,741,043.38	0.00	0.00	14,741,043.38	9,258,956.62
• WBS C-67.2.01.01.1701	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	204,000,000.00	2,057,115.33	129,866,115.50	0.00	131,923,230.83	72,076,769.17
• WBS C-67.2.01.01.1702	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	115,000,000.00	69,639,686.41	0.00	0.00	69,639,686.41	45,360,313.59
• WBS C-67.2.01.01.5301	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	70,000,000.00	3,595,058.51	52,253,290.08	0.00	55,848,348.59	14,151,651.41
• WBS C-67.2.01.01.5302	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	31,236,586.00	24,349,240.20	0.00	0.00	24,349,240.20	6,887,345.80
• WBS C-67.2.01.01.5401	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	95,000,000.00	1,145,901.86	79,361,270.10	0.00	80,507,171.96	14,492,828.04
• WBS C-67.2.01.01.5402	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	78,600,000.00	35,943,010.82	0.00	0.00	35,943,010.82	42,656,989.18
• WBS C-67.2.01.01.5501	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	120,000,000.00	2,106,541.82	82,983,755.37	0.00	85,090,297.19	34,909,702.81
• WBS C-67.2.01.01.5502	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	38,884,000.00	27,466,272.67	0.00	0.00	27,466,272.67	11,417,727.33
• WBS C-67.2.01.01.5601	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	112,141,000.00	1,484,603.67	93,564,354.20	0.00	95,048,957.87	17,092,042.13
• WBS C-67.2.01.01.5602	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	79,516,840.00	12,500,862.01	0.00	0.00	12,500,862.01	67,015,977.99
• WBS C-67.2.01.01.5701	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	770,780,209.35	56,562,870.86	428,393,270.24	0.00	484,956,141.10	285,824,068.25
• WBS C-67.2.01.01.1000	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	5,346,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346,432.00
• WBS C-67.2.01.01.2000	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
• WBS C-67.2.01.01.5702	งานปรังปรุงท่อเพื่อล	113,518,856.07	0.00	0.00	0.00	0.00	113,518,856.07
• ผลลัพธ์		4,519,029,065.42	930,017,300.99	2,246,010,899.42	0.00	3,176,028,200.41	1,343,000,865.01

สาขา	ค่าแรง	ค่าท่อ	รวม
สสส.	45.28	56.36	101.64
สสพ.	27.94	18.06	46.00
สสป.	72.08	45.36	117.44
สสท.	4.12	17.09	21.21
สสม.	2.56	6.04	8.60
สสญ.	24.74	32.94	57.68
สสล.	6.29	45.06	51.35
สสช.	58.92	35.68	94.60
สสข.	30.24	9.26	39.50
สสมบ.	14.15	6.89	21.04
สสสภ.	34.91	11.42	46.33
สสบ.	1.35	31.76	33.11
สสด.	1.92	5.82	7.74
สสภ.	51.32	16.74	68.06
สสว.	16.71	26.20	42.91
สสน.	0.50	39.36	39.86
สสบท.	14.49	42.66	57.15
สสมส.	17.09	67.02	84.11
ABS+ผล	291.17	113.52	404.69
รวม	715.78	627.24	1,343.02

4. คณะเร่ร่อนเปิดจำหน่าย งบประมาณ



คณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน



Solar Cell

- เรื่องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ของ สสบท. ติดตั้งไม่ได้เนื่องจากติดเงาถึงสูง การติดตั้งไม่คุ้มค่า เห็นควรให้สาขาพิจารณาว่าจะทุบถึงสูงหรือไม่ นอกจากนี้ สสบท. มีมิเตอร์ไฟ 3 ตัว เห็นควรพิจารณาการปรับเปลี่ยน **Meter** ให้เหลือสัญญาณเดียว
- ผวก. มอบนโยบายให้ประชุมหารือกับสาขาและสถานีสูบน้ำ สรุปแนวทางให้ชัดเจน



คอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์

- ขอให้พิจารณายืดระยะเวลา **Computer** และ **Printer**
- การใช้ **Printer** ร่วมกัน โดยใช้เครื่องเช่า **Xerox** เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
- ขอเชิญสายงานเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ วิธีจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เปรียบเทียบความคุ้มค่า ระหว่าง การซื้อ **VS** การเช่า เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ **License** ด้วย หากเช่าพร้อมกันทั้งเครื่องและลิขสิทธิ์อาจคุ้มค่ามากกว่า

คณะเร่ร่อนเบิกจ่ายงบประมาณ



ค่าใช้จ่ายการใช้เซตทาง

- เป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ควรหาแนวทางที่ชัดเจน
- การเข้าพื้นที่เป็นปัญหาหลัก ที่ทำให้เบิกจ่ายไม่ได้ ถึงแม้จะลงนามสัญญาแล้ว แต่ไม่สามารถแจ้งเริ่มงานได้



งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน

- การขอจัดสรรงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ขอให้มีความพร้อมของ TOR และราคากลาง

คณะเร่ร่ดเบืกจ่ายงบลงทุน



DMA

- ขอให้เร่ร่ดงาน DMA ให้ตรงตามเป้าหมาย เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ถึงแม้ว่าจะสามารถนํางานเปลี่ยนท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียมารวดเร็วได้ แต่ทำให้เสียค่าใช้จ่ายที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริง

Thank you!

