

วาระที่ 3.1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณ

ประชุมสายงานบริการ ครั้งที่ 5/2562
วันที่ 29 พ.ค.2562 ห้องประชุมปิยราชฎ์

หัวข้อ

1. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน เม.ย.62 และผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.61 – เม.ย.62

2. ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน พ.ค. 62 และผลเบิกจ่ายสะสม ต.ค.61 - เม.ย.62 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค.62)

3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี (จริง 7 เดือน + คาดการณ์ 5 เดือน)

4. ครุภัณฑ์ที่ทำสัญญาช้ากว่าแผน + จ่ายต่ำกว่าแผน

5. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน

1.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน เม.ย. 62

แผนงาน	แผนจ่าย เม.ย.62 (แผนปรับ ฝงป.)	จ่ายจริง เม.ย.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	27.06	35.63	8.58	131.70 %
ลดน้ำสูญเสีย	75.91	117.07	41.16	154.23 %
มาตรวัดน้ำ	21.27	23.64	2.37	111.12 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.47	3.28	(1.19)	73.33 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	4.32	3.45	(0.87)	79.84 %
ขยายเขต MOU	-	-	-	-
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	0.45	2.99	2.55	666.61 %

1.1 ผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน เม.ย. 62

แผนงาน	แผนจ่าย เม.ย.62 (แผนปรับ ฝงป.)	จ่ายจริง เม.ย. 62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	-	-	-
ลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน	-	-	-	-
งานปรับปรุงระบบ DMA	10.00	3.59	(6.41)	35.90 %
งานรับจ้างงาน	31.14	34.99	3.85	112.35 %
งานติดตั้งประปาใหม่	16.43	24.85	8.43	151.30 %
รวมทั้งสิ้น	191.05	249.50	58.45	130.60 %

1.2 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ต.ค. 61 – เม.ย. 62

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค.61 – เม.ย.62 (แผนปรับ ฝั่งป.)	จ่ายจริงสะสม ต.ค.61 - เม.ย.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	153.87	242.65	88.78	157.70 %
ลดน้ำสูญเสีย	466.58	660.46	193.88	141.55 %
มาตรวัดน้ำ	132.94	174.05	41.11	130.92 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	22.99	22.11	(0.88)	96.19 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	44.52	42.58	(1.93)	95.66 %
ขยายเขต mou	-	0.89	0.89	-
งานครุภัณฑ์	62.05	29.57	(32.48)	47.66 %

1.2 ผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ต.ค.61 – เม.ย. 62

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค.61 - เม.ย.62 (แผนปรับ ฝงป.)	จ่ายจริงสะสม ต.ค.61- เม.ย.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.77	0.84	0.07	109.16 %
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	7.15	8.14	0.99	113.83 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	22.48	21.44	(1.04)	95.38 %
งานรับจ้างงาน	224.63	315.98	91.35	140.67 %
งานติดตั้งประปาใหม่	106.36	124.82	18.46	117.35 %
รวมทั้งสิ้น	1,244.34	1,643.53	399.20	132.08 %

2.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน 1 – 21 พ.ค. 62

แผนงาน	แผนจ่าย พ.ค.62 (แผนปรับ ฝงป.)	จ่ายจริง พ.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	30.57	12.20	(18.37)	39.90 %
ลดน้ำสูญเสีย	85.74	77.20	(8.54)	90.04 %
มาตรวัดน้ำ	23.91	11.76	(12.15)	49.18 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	4.27	1.76	(2.52)	41.09 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	3.00	0.03	(2.96)	1.17 %
ขยายเขต MOU	-	-	-	-
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	5.17	8.69	3.52	168.07 %

2.1 ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือน 1 – 21 พ.ค. 62

แผนงาน	แผนจ่าย พ.ค.62 (แผนปรับ ฝงป.)	จ่ายจริง พ.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	-	-	-	-
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	-	-	-	-
งานปรับปรุงระบบ DMA	-	-	-	-
งานรับจ้างงาน	36.26	24.06	(12.21)	66.33 %
งานติดตั้งประปาใหม่	17.33	9.10	(8.22)	52.55 %
รวมทั้งสิ้น	206.25	144.80	(61.45)	70.21 %

2.2 ผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ต.ค. 61 – 21 พ.ค. 62

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค. – พ.ค.62	จ่ายจริงสะสม ต.ค. – พ.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
ปรับปรุงกำลังน้ำ	184.44	254.85	70.41	138.18%
ลดน้ำสูญเสีย	552.32	737.66	185.34	133.56 %
มาตรวัดน้ำ	156.85	185.81	28.95	118.46 %
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	27.26	23.87	(3.39)	87.56 %
ขยายเขตชุมชนเมือง	47.52	42.62	(4.90)	89.70 %
ขยายเขต MOU	-	0.89	0.89	-
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	67.22	38.27	(28.96)	56.92 %

2.2 ผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ต.ค. 61 – 21 พ.ค. 62

แผนงาน	แผนจ่ายสะสม ต.ค.61 - พ.ค.62 (แผนปรับ ฝั่งป.)	จ่ายจริงสะสม ต.ค.61 - พ.ค.62	จ่ายสูง/ต่ำ กว่าแผน	%
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.77	0.84	0.07	109.16 %
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	7.15	8.14	0.99	113.83 %
งานปรับปรุงระบบ DMA	22.48	21.44	(1.04)	95.38 %
งานรับจ้างงาน	260.89	340.04	79.15	130.34 %
งานติดตั้งประปาใหม่	123.69	133.92	10.24	108.28 %
รวมทั้งสิ้น	1,244.34	1,788.33	543.99	143.72 %

3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี (จริง 7 เดือน + คาดการณ์ 5 เดือน)

แผนงาน	กรอบจ่ายทั้งปี	ผลจ่ายสะสม ถึง เม.ย.62	คาดการณ์ พ.ค.62 - ก.ย.62	คาดการณ์เบิกจ่าย (จริง 7 เดือน + คาดการณ์ 5 เดือน)	สูง/ต่ำกว่าแผน เบิกจ่ายทั้งปี
ปรับปรุงกำลังน้ำ	285.05	242.65	159.61	402.26	117.21
ลดน้ำสูญเสีย	899.95	660.46	620.41	1,280.87	380.92
มาตรวัดน้ำ	235.10	174.05	44.92	218.96	(16.13)
ขยายเขตจำหน่ายน้ำ	46.49	22.11	18.63	40.74	(5.75)
ขยายเขตชุมชนเมือง	73.13	42.58	24.51	67.09	(6.04)
ขยายเขต MOU	-	0.89	-	0.89	0.89
งานสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์	86.49	29.57	44.83	74.40	(12.09)

3. คาดการณ์เบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี (จริง 7 เดือน + คาดการณ์ 5 เดือน)

แผนงาน	กรอบจ่ายทั้งปี	ผลจ่ายสะสม ถึง เม.ย.62	คาดการณ์ พ.ค.62 - ก.ย.62	คาดการณ์เบิกจ่าย (จริง 7 เดือน + คาดการณ์ 5 เดือน)	สูง/ต่ำกว่าแผน เบิกจ่ายทั้งปี
งานรื้อย้ายท่อประปา	0.77	0.84	-	0.84	0.07
ลดน้ำสูญเสียแรงดัน	7.15	8.14	0.90	9.04	1.89
งานปรับปรุงระบบ DMA	53.48	21.44	36.94	58.38	4.90
งานรับจ้างงาน	354.88	315.98	92.36	408.34	53.46
งานติดตั้งประปาใหม่	202.54	124.82	46.98	171.80	(30.74)
รวมทั้งสิ้น	2,245.03	1,643.53	1,090.08	2,733.62	488.59

รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จัดทำสัญญา

17,813,925.00 บาท

รายการครุภัณฑ์ที่จัดทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย

11,005,900.00 บาท

รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จัดทำสัญญา

สาขา	รายการ	วงเงิน	คาดการณ์ ทำสัญญา	ชี้แจง
ววก.(กอ)	การปรับปรุงพื้นที่บริการผู้ใช้น้ำ (frontoffice)	1,547,110.00	พ.ค.	<ul style="list-style-type: none"> - สัญญาเลขที่ สสท.(ปพ) 3/2561 ประเภทงานปูพื้นกระเบื้อง จำนวน 462,100 บาท - สัญญาเลขที่ สสท.(ปพ) 4/2561 งานพ่นสีเคาท์เตอร์ สจก.และสบน. บริเวณอาคารชั้น 1 จำนวน 232,050 บาท
สสท.	งานปรับปรุงห้องน้ำพร้อมวาง ระบบท่อและระบบบำบัดของเสีย ใหม่ภายในอาคาร 1 และอาคาร 2	5,000,000.00	พ.ค.	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จะ เสนอราคาวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
สสม.	งานปรับปรุงห้องทำงานอาคาร กรร.สสม.	300,000.00	พ.ค.	อยู่ระหว่างอนุมัติราคากลาง
สสพ.	งานปรับปรุงชั้น 2 สำนักงาน ประปาสาขาพระโขนง	502,956.00	ก.ค.	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และ ราคากลาง

รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จัดทำสัญญา

หน่วยงาน	รายการ	วงเงิน	คาดการณ์ ทำสัญญา	ชี้แจง
สสป.	ปรับปรุงคลังพัสดุสาขาสำนักงาน ประปาสาขาสมุทรปราการ	1,788,000.00	-	- อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์ จาก กอຍ. ให้อัปเดตราคา ตาม บันทึกที่ สอบกรรสสป.1970/2561 ลงวันที่ 30 ต.ค.61 เพื่อนำมาจัดทำ เอกสารเพิ่มเติมสำหรับของบ สำรอง เนื่องจากงบประมาณเดิมที่ ได้รับไม่เพียงพอกับราคากลาง - อยู่ระหว่าง สสป. ของบประมาณ เพิ่มเติม
	งานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2-4 อาคาร 4 ชั้น	900,000.00	มิ.ย.	อยู่ระหว่าง สรพ.จัดจ้าง คาดการณ์ลงนามสัญญาเดือน มิ.ย.62
	เครื่องพิมพ์ชนิดพิมพ์ด้วยความ ร้อนแบบพกพา	1,620,000.00	พ.ค.	อยู่ระหว่าง ฝจพ.ประกาศผู้ชนะ

รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จัดทำสัญญา

สาขา	รายการ	วงเงิน	คาดการณ์ ทำสัญญา	ชี้แจง
สสข.	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง (สสข.)	1,967,800.00	พ.ค.	คณะกรรมการจัดทำ TOR แล้ว อยู่ในขั้นตอนพิจารณา ราคากลาง คาดว่าจะทำสัญญาได้ในเดือนพฤษภาคม 2562
สสน.	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง (สสน.)	2,839,789.00	มิ.ย.	มีการแก้ไขปรับปรุงร่าง TOR
สสบ.	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สสบ.(จรัล)	897,920.00	ก.ค.	อยู่ระหว่าง E-bidding คาดการณ์ทำสัญญา ก.ค. 62 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปี 2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)
	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สสบ.(มหาสวัสดิ์)	450,350.00	ก.ค.	อยู่ระหว่าง E-bidding คาดการณ์ทำสัญญา ก.ค. 62 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปี 2562 (ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน)

รายการครุภัณฑ์ที่จัดทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย

หน่วยงาน	รายการ	วงเงิน	ชี้แจง
สสสภ.	รถยนต์ขนาด 2 ตันบรรทุกถังบรรจุน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำเย็นขนาด 1,000 ลิตร	1,681,900.00	รอบบันทึกขอความเห็นชอบจาก ผวก. เพื่อส่ง กกล. มอบอำนาจในการจดทะเบียน คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือน พ.ค.62
	งานติดตั้งจุดจ่ายน้ำของ สสสภ.	175,000.00	ส่งมอบอาคาร สสสภ. เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งเริ่มงานเดือน พค. 2562 ทั้งนี้ได้ทำสัญญาแล้ววันที่ 29 ม.ค.62

รายการครุภัณฑ์ที่จัดทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย

หน่วยงาน	รายการ	วงเงิน	ชี้แจง
สสป.	ปูพื้นยางถนน	3,500,000.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 ก.ค.62
สสป.	งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำ เสีย และห้องน้ำชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น	740,000.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญา วันที่ 5 พ.ค.62
ฟจส.	งานจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและ ควบคุมน้ำสูญเสีย	4,909,000	ตรวจรับงานงวดที่ 1 วันที่ 22 มี.ค. 62 จำนวน 0.48 ล้านบาท แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

5. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 3/2562

1.

- งบประมาณปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ของแต่ละสายงานขอให้เร่งรัดการจัดทำสัญญาและเบิกจ่าย งบผูกพัน และงบประจำปี

2.

- งบประมาณประจำปี ที่ผูกพัน ในแต่ละปีจะผูกพันได้ไม่เกิน 1 ปี หากไม่ดำเนินการ ฝงป. จะตัดรายการนั้นๆออก

3.

- ควรพิจารณาแผนเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 และควรดำเนินการเบิกจ่ายได้มากกว่าแผน (ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็วขึ้น)
- เร่งดำเนินการจัดทำ **TOR** , ราคากลางและจัดจ้างล่วงหน้า ให้สาขาดำเนินการจัดจ้างได้ภายในไตรมาสแรก ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์หรือไม่มี

5. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

4.

- การขอยกเว้นแผนเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าแผนทำได้ 3 กรณี ได้แก่ เกิดจากปัจจัยภายนอก, เป็นไปตามนโยบายของรัฐ และทำสัญญาต่ำกว่างบประมาณ
- การขออัตรณของคู่ค้า ไม่สามารถขอยกเว้นแผนได้ โดยกรมบัญชีกลางมีนโยบายจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขออัตรณของคู่ค้าในอนาคต

5.

- สำหรับการขอบสำรองเร่งด่วน ขอให้ดำเนินการตามแผนเบิกจ่าย หากไม่ดำเนินการไม่ทันตามแผน ฝงป.จะของบดังกล่าวกลับคืน
- สำหรับวงเงินดำเนินการไม่เกิน 500,000 บาท ขอให้เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก (**Front Loaded**)
- สำหรับวงเงินดำเนินการที่เกิน 500,000 บาท ขอให้ดำเนินการตาม **Workflow** หรือ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนแผน

5. มติคณะเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

6.

- แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดทำสัญญาล่าช้า
- ขอให้ตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการทำสัญญาล่าช้า โดยให้ชวท.(บ) เป็นประธาน และแต่ละสายงานส่งผู้แทน (อย่างน้อยระดับ ผอ.กอง)
- ขอให้กำหนดแนวทางแล้วเสร็จ ภายใน พ.ค.62 ก่อนประชุมคณะกรรมการ กปน.

เรื่องอื่นๆ

- การรายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ **CMS** ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.62
---> ชี้แจงเบิกจ่ายต่ำ ทำสัญญาช้า , คาดการณ์ทำสัญญา และคาดการณ์เบิกจ่าย
- ระบบ **CBS** เปิดให้หน่วยงานตั้งงบประมาณ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.62 – 21 มิ.ย.62
- แนวทางการเบิกซื้อตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

แนวทางการเบิกซื้อตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563



การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ผอ.ฝจพ.
รับที่ 5064-
วันที่ 21 พ.ค. 2562
เวลา 14:58 น.

หน่วยงาน กองจัดซื้อ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ

ที่ กจชฝจพ 1266 / 2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกซื้อตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

เรียน หน่วยงานต่างๆ (ผ่าน ผอ.ฝจพ.)
(นางสาวสุนท ดันธีระธรรม)
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัสดุ

ตามที่ ผวก. ให้ความเห็นชอบแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ในภาพรวมที่ได้มีการจัดทำแผนตามแนวทาง พ.ร.บ. และระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 และตามคำสั่ง กปน. ที่ 745/2560 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการเบิกซื้อเบิกจ้าง ตามบันทึกที่ ฝจพ 218/2562 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 และให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างนำแผนเผยแพร่ต่อไป นั้น

กจช. ได้รวบรวมรายการงานจัดซื้อ โดยได้เผยแพร่ใน Intranet เว็บไซต์ของ ฝจพ. แล้ว (หัวข้อ “แผนการจัดซื้อจัดจ้าง”) เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลประกอบการเบิกซื้อ และเพื่อให้การเบิกซื้อสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามแผนจัดซื้อที่กำหนดไว้ กจช. จึงใคร่ขอซักซ้อมความเข้าใจในการขอเบิกซื้อ เป็น 4 กรณีดังนี้

แนวทางการเบิกซื้อตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

1.งานที่วงเงินงบประมาณอยู่ในอำนาจการจัดซื้อของหน่วยงาน

- หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อได้เองตามที่ได้รับมอบหมาย
- หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลจากไฟล์ **Excel** โดย กจช. ได้แยกสายงานพร้อมระบุงเงินให้แล้ว

2.งานที่วงเงินเกินอำนาจจัดซื้อของหน่วยงาน ให้ กจช. เบิกซื้อให้

- บันทึกใบ **PR** พร้อมบันทึกในระบบ **SAP** หรือ **Web PO**
- ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการส่งเรื่องเบิกซื้อมายัง กจช. เพื่อให้สามารถประกาศจัดซื้อได้ตามแผนจัดซื้อที่ ผวก. ให้ความเห็นชอบไว้

แนวทางการเบิกซื้อตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

5. งานจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการจัดซื้อโดยหน่วยงาน

- งานที่ กจช. ดำเนินการจัดซื้อและจัดทำใบเบิกซื้อให้ ได้แก่ ชล.12/2563 งานซื้อตู้เก็บเอกสาร , ชล.14/2563 งานซื้อโต๊ะเก้าอี้นั่งทำงาน และ ชล.30/2563 โต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์
- งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่วงเงินเกิน 500,000 บาท กจช. จัดซื้อให้ และ ฝยส. เป็นผู้ดำเนินการจัดทำใบขอเบิกซื้อ
- งานยานพาหนะและเครื่องปรับอากาศ ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท กจช. จัดซื้อให้ แต่ ฝบก. เป็นผู้ดำเนินการจัดทำใบขอเบิกซื้อ
- งานยานพาหนะที่วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ฝบก. ดำเนินการจัดซื้อ และดำเนินการจัดทำใบขอเบิกซื้อให้
- งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ฝยส. ดำเนินการจัดซื้อ และดำเนินการจัดทำใบขอเบิกซื้อให้



thank
you

งบรับจ้างงาน

สาขา	งบประมาณที่ขอเพิ่มเติม			ผู้ใช้น้ำชำระเงินแล้ว และ กันเงินทำสัญญาแล้ว แต่ ขาดค่าท่ออุปกรณ์	ผู้ใช้น้ำชำระเงินแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจ้าง		ออกแบบ - ประมาณราคาแล้ว รอผู้ใช้น้ำชำระเงิน	
	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม	ค่าท่ออุปกรณ์	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์
สสส	2,757,448.00	8,227,474.31	10,984,922.31	6,394,589.31	296,428.00	190,114.00	3,131,228.00	5,839,139.00
สสท*	3,000,000.00	8,000,000.00	11,000,000.00	3,911,230.34	3,421,224.00	4,356,320.00	2,112,206.00	2,394,857.00
สสป	6,561,973.56	15,535,540.15	22,097,513.71	5,520,042.15	3,459,175.56	5,286,249.00	3,102,798.00	4,729,249.00
สสม	-	-	-	-	-	-	-	-
สสท	-	-	-	-	-	-	-	-
สสญ	-	-	-	-	-	-	-	-
สสส	1,536,662.13	2,961,275.35	4,497,937.48	1,275,870.35	941,131.13	1,163,245.00	595,531.00	522,160.00
สสช	7,697,500.00	6,903,800.00	14,601,300.00		1,667,341.00	1,860,343.00	6,030,159.00	5,043,457.00
สสช*	3,860,000.00	12,150,000.00	16,010,000.00	7,550,000.00	-	-	8,330,093.00	12,891,776.00
สสมบ	14,341,807.47	21,935,230.29	36,277,037.76	7,012,211.29	4,087,630.47	5,184,178.00	10,254,177.00	9,738,841.00
สสสภ***	9,562,918.50	21,681,783.19	31,244,701.69	7,054,425.19	6,880,088.51	10,572,050.00	2,682,829.99	4,055,308.00
รวม.(กอ)	49,318,309.66	97,395,103.29	146,713,412.95	38,718,368.63	20,753,018.67	28,612,499.00	36,239,021.99	45,214,787.00

งบรับจ้างงาน



สาขา	งบประมาณที่ขอเพิ่มเติม			รายละเอียดที่ของบประมาณที่ขอเพิ่มเติม				
				ผู้ใช้น้ำชำระเงินแล้ว และ กันเงินทำสัญญาแล้ว แต่ ขาดค่าท่ออุปกรณ์	ผู้ใช้น้ำชำระเงินแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจ้าง	ออกแบบ - ประมาณราคาแล้ว รอผู้ใช้น้ำชำระเงิน		
	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม	ค่าท่ออุปกรณ์	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์
สสบ	2,710,000.00	2,450,000.00	5,160,000.00	-	-	-	2,710,000.00	2,450,000.00
สสต**	6,840,623.09	12,140,291.34	18,980,914.43	3,383,814.28	1,984,661.61	2,568,000.00	7,458,279.25	10,184,000.00
สสภ**	2,800,000.00	6,231,000.00	9,031,000.00	2,820,000.00	-	-	3,576,043.00	3,411,000.00
สสว*	4,700,000.00	10,500,000.00	15,200,000.00	7,448,449.57	232,008.00	157,581.00	4,405,799.75	2,806,065.22
สสน**	6,658,089.00	7,918,469.00	14,576,558.00	-	1,127,806.00	1,668,679.00	6,658,089.00	7,918,469.00
สสบท	8,160,447.00	24,647,886.39	32,808,333.39	13,381,968.39	3,552,000.00	4,936,013.00	4,608,447.00	6,329,905.00
สสมส	5,280,435.00	9,477,401.00	14,757,836.00	960,465.00	3,404,300.00	5,726,008.00	1,876,135.00	2,790,928.00
รวม.(กต)	37,149,594.09	73,365,047.73	110,514,641.82	27,994,697.24	10,300,775.61	15,056,281.00	31,292,793.00	35,890,367.22
รวมทั้งสิ้น	86,467,903.75	170,760,151.02	257,228,054.77	66,713,065.87	31,053,794.28	43,668,780.00	67,531,814.99	81,105,154.22

งบรับจ้างงาน

สาขา	ค่าแรงคงเหลือ	ค่าที่คงเหลือ	รวม
สสส	154,688.80	10,112.62	164,801.42
สสพ	73,462.39	893,784.77	967,247.16
สสป	204,008.99	170,504.18	374,513.17
สสม	415,209.35	706,514.97	1,121,724.32
สสท	518,178.50	636,020.63	1,154,199.13
สสญ	1,053,933.63	2,645,955.48	3,699,889.11
สสล	8,804.68	19,168.72	27,973.40
สสช	27,845.79	787,236.69	815,082.48
สสข	-	247,770.12	247,770.12
สสมป	373,607.48	663,140.57	1,036,748.05
สสสภ	70,300.04	250,008.37	320,308.41

สาขา	ค่าแรงคงเหลือ	ค่าที่คงเหลือ	รวม
สสบ	666,593.44	791,728.04	1,458,321.48
สสต	1,096,351.41	1,817,291.04	2,913,642.45
สสภ	59,166.41	716,122.54	775,288.95
สสว	1,447,776.62	295,104.79	1,742,881.41
สสน	499,542.97	2,192,988.93	2,692,531.90
สสบท	1,981,682.12	2,542,149.27	4,523,831.39
สสมส	99,355.89	804,849.33	904,205.22
รวม	8,750,508.51	16,190,451.06	24,940,959.57

งบรับจ้างงาน

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ MINISTRY OF COMMERCE	บันทึกข้อความ	ผวก. รับที่ 48.00 วันที่ 23 พ.ค. 2562	ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบายการเงิน รับที่ 1805 วันที่ 23 พ.ค. 2562
หน่วยงาน ฝ่ายงบประมาณ		กองบริหารงบประมาณ รับที่ 12.68 วันที่ 27 พ.ค. 2562	กรมบัญชีกลาง รับที่ 11.15 วันที่ 23 พ.ค. 2562
ที่ ผบป 199 /2562	วันที่ 23 พฤษภาคม 2562		
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินเพื่อจ่ายสมทบงานขยายเขต-รับจ้างงาน ปิงประมาณ 2562			
เรียน ขวค.(นง)			
1. เรื่องเดิม			
กปน. ได้รับอนุมัติงบประมาณงานขยายเขต-รับจ้างงาน ปิงประมาณ 2562 จำนวน 426.75 ล้านบาท			
2. ข้อย่อยเรื่อง			
2.1 งานขยายเขต-รับจ้างงาน มีงบประมาณคงเหลือ ณ 17 พฤษภาคม 2562 จำนวน 28.0 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอในการดำเนินงาน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการจ้างงบประมาณ จนถึงสิ้นปี จำนวน 257.2 ล้านบาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ			
2.2 ผบป. ได้ประสานงานกับ ผบค. พบว่ามีเงินเหลือจ่ายจากงานหรือย้ายต่อประจำปี จำนวน 200.0 ล้านบาท ซึ่งสามารถจัดสรรให้สำนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ดำเนินงานไปพลางก่อน			
2.3 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบประมาณของรัฐบาล พ.ศ. 2550 "ข้อ 12 การโอนเงินเหลือจ่ายระหว่างรายการภายในของทุนที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการของรัฐบาลทั้งเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการเพิ่มหรือลดรายการนอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว" ซึ่ง คณะกรรมการ กปน. ได้มอบอำนาจให้ ผวก. อนุมัติการโอนเงินเหลือจ่ายกรณีดังกล่าวข้างต้นไว้แล้ว ตามคำสั่งคณะกรรมการ กปน. ที่ 8/2561 เรื่อง การอนุมัติการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ ข้อ 3			
3. ข้อเสนอ			
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเรียน ขวค.(ง) เพื่อนำเรียน ผวก. พิจารณาอนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายจากงานหรือย้ายต่อประจำปี เพื่อสมทบงานขยายเขต-รับจ้างงาน จำนวน 200.0 ล้านบาท และส่ง ผบป. ดำเนินการต่อไป			
 (นางสาวกิตยา วิชาญเชิด) ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ			

งบปรับปรุงกำลังน้ำ

สาขา	งบประมาณที่ขอเพิ่มเติม			ของงบประมาณเฉพาะค่า ท่ออุปกรณ์เพิ่มเติม (งานที่เปิดสัญญาแล้ว)	งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำสัญญา	
	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม		ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์
สสส	-	-	-	-	-	-
สสพ	4,000,000.00	9,300,000.00	13,300,000.00	6,300,000.00	4,000,000.00	3,000,000.00
สสป	3,599,081.31	16,612,884.00	20,211,965.31	12,196,050.00	3,599,081.31	4,416,834.00
สสม	10,600,000.00	3,110,000.00	13,710,000.00	-	10,600,000.00	3,110,000.00
สสท	-	-	-	-	-	-
สสน ¹	1,114,690.65	3,315,380.14	4,430,070.79	2,641,704.71	4,500,000.00	1,250,000.00
สสล	9,249,290.66	20,095,809.86	29,345,100.52	15,196,149.86	9,249,290.66	4,899,660.00
สสช	5,000,000.00	10,040,000.00	15,040,000.00	-	5,000,000.00	10,040,000.00
สสข ²	4,000,000.00	-	4,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	1,600,000.00
สสมบ	1,230,753.00	11,083,990.51	12,314,743.51	9,247,086.51	1,230,753.00	1,836,904.00
สสสภ	13,600,011.00	11,502,564.19	25,102,575.19	2,720,989.19	13,600,011.00	8,781,575.00
รวม.(กอบ)	52,393,826.62	85,060,628.70	137,454,455.32	49,301,980.27	55,779,135.97	38,934,973.00

งบปรับปรุงกำลังน้ำ

สาขา	งบประมาณที่ขอเพิ่มเติม			ของงบประมาณเฉพาะค่า ท่ออุปกรณ์เพิ่มเติม (งานที่เปิดสัญญาแล้ว)	งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำสัญญา	
	ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์	รวม		ค่าแรง	ค่าท่ออุปกรณ์
สสบ	7,830,000.00	13,635,667.53	21,465,667.53	604,395.53	7,830,000.00	13,031,272.00
สสต ³	-	2,138,134.59	2,138,134.59	5,114,179.26	700,000.00	3,911,000.00
สสภ ⁴	-	630,000.00	630,000.00	6,090,000.00	-	-
สสว ⁵	-	3,600,000.00	3,600,000.00	4,679,679.39	-	-
สสน	6,100,000.00	3,700,000.00	9,800,000.00	-	6,100,000.00	3,700,000.00
สสบท	-	1,584,075.00	1,584,075.00	1,584,075.00	-	-
สสมส	-	-	-	-	-	-
รวม.(กต)	13,930,000.00	25,287,877.12	39,217,877.12	18,072,329.18	14,630,000.00	20,642,272.00
รวมทั้งสิ้น ^๕	66,323,826.62	110,348,505.82	176,672,332.44	67,374,309.45	70,409,135.97	59,577,245.00

งบปรับปรุงกำลังน้ำ

สาขา	ค่าแรงคงเหลือ	ค่าท่อดคงเหลือ	รวม
สสส	2,178,442.99	9,178,305.19	11,356,748.18
สสพ	176,576.14	380,282.54	556,858.68
สสป	230,533.64	1,103,666.65	1,334,200.29
สสม	897,571.03	673,568.11	1,571,139.14
สสท	1,426,969.15	2,138,820.02	3,565,789.17
สสญ	3,596,657.01	527,050.50	4,123,707.51
สสล	1,585.62	1,604.12	3,189.74
สสช	1,557,448.61	3,922,359.53	5,479,808.14
สสข	1,747.66	2,528,746.14	2,530,493.80
สสมป	59,218.72	94,602.03	153,820.75
สสสภ	446,945.80	98,373.57	545,319.37

สาขา	ค่าแรงคงเหลือ	ค่าท่อดคงเหลือ	รวม
สสบ	2,035,829.90	1,084,758.83	3,120,588.73
สสต	5,214,110.29	507,338.13	5,721,448.42
สสภ	30,416.82	2,492,540.66	2,522,957.48
สสว	4,702,438.31	272,055.15	4,974,493.46
สสน	1,234,145.80	6,612,730.22	7,846,876.02
สสบท	2,003,313.08	1,267,327.50	3,270,640.58
สสมส	5,257,809.34	8,230,236.51	13,488,045.85
รวม	31,051,759.91	41,114,365.40	72,166,125.31