



ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ

ผลดำเนินการ



UPDATE 11 พย. 66

ผลดำเนินงานสำรวจหาท่อรั่วในท่อประธาน (ALC)




การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบท่อประธานที่ลดลงได้ประจำปีงบประมาณ 2567


(ลูกบาศก์เมตร)

ลดปริมาณน้ำสูญเสียสะสมถึง
เดือนตุลาคม 2566 ได้กว่า
“12,190,060 ลูกบาศก์เมตร”




จำนวนจุดรั่วท่อประธานสะสมถึงเดือนตุลาคม 2566
“14 จุด” ความยาวท่อประธานสำรวจได้ในเดือน
“62 กิโลเมตร”

แผนที่แสดงสมดุลน้ำ(Water Balance) ท่อประธาน




ALC-MAIN PIPE LENGTH INSPECTION 2567 (KM.)



แผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6

รหัส - ชื่อโครงการ	แผนงาน	ปี 67		ปี 68		ปี 69		ปี 70	
SO1-T3-P1 โครงการปรับปรุงท่อประปา	แผนงานที่ 1 : งานสำรวจท่อประธานแตกรั่ว	540	20	540	20	540	20	540	20

ผลดำเนินการซ่อมท่อประชาชนประจำปีงบประมาณ 2567



	ด.ค.-66	พ.ย.-66	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ส.ค.-67	ก.ย.-67
งานที่เข้าดำเนินการซ่อม	23	37										
งานแล้วเสร็จซ่อม	22	34										
งานแล้วเสร็จซ่อม (%)	95.7	91.9										
งานไม่แล้วเสร็จซ่อม	1	3										


รายเดือน

งานที่เข้าดำเนินการซ่อม งานแล้วเสร็จซ่อม งานแล้วเสร็จซ่อม (%) งานไม่แล้วเสร็จซ่อม

ข้อมูลล่าสุด 11 พย. 66



ผลการดำเนินงานบริหารแรงดันน้ำ 162 จุด ปีงบประมาณ 67



■ ปริมาณน้ำจ่าย (ล้าน ลบ.ม./ค.) ปีงบประมาณ 66 ■ ปริมาณน้ำจ่าย(ล้าน ลบ.ม./ค.) ปีงบประมาณ 67 —แรงดันเฉลี่ย (ม.) ปีงบประมาณ 66 —แรงดันเฉลี่ย(ม.) ปีงบประมาณ 67



จบการนำเสนอ