

รายงานแสดงพิกัดของแนวท่อประธารณและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อโครงการ.....
สถานที่ก่อสร้าง.....
รหัสสัญญา.....
หมายเลขที่ของแบบ.....

ลำดับที่	วันที่สำรวจ	สำนักงาน ประปาสาขา	Station	ชื่ออุปกรณ์	รหัส ชนิด	วิธีสำรวจ ⁽¹⁾	ชนิดอุปกรณ์	ขนาด	รหัสอุปกรณ์ ⁽²⁾	ค่า GNSS_NORTH	ค่า GNSS_EAST	Z (รทก.)	ค่ารัศมีความ คลาดเคลื่อน (ชม.)
1	4/20/2555	บางบัวทอง	0+100	พิกัดตำแหน่ง 3 มิติท่อประธารณ	01	RTK	ST	1000	I-23-06(42)-01-103	1,519,355.916	668,840.344	0.59	2.2
2	4/20/2555	บางบัวทอง	0+200	พิกัดตำแหน่งท่อประธารณที่ยกเลิก	02	RTK	ST	800	I-23-06(42)-02-100	1,519,276.764	668,977.780	0.55	3.1
3	4/20/2555	บางบัวทอง	0+300	อุปกรณ์ป้องกันระบบการผุกร่อน	03	RTK	CP	-	H-22-16(30)-30-93	1,519,350.960	668,852.447	0.77	1.6
4	4/20/2555	บางบัวทอง	0+400	เครื่องวัดอัตราการไหลและแรงดันน้ำ	04	RTK	RTU	300	J-24-09(32)-04-19	1,519,351.232	668,858.706	0.70	2.1
5	4/21/2555	บางบัวทอง	0+500	ประตูน้ำท่อประธารณ	05	RTK	BV	1000	I-24-02(21)-05-8	1,520,423.814	669,027.954	1.22	2.9
6	4/21/2555	บางบัวทอง	0+600	ประตูน้ำท่อแยกท่อประธารณ	06	RTK	GV	300	J-22-07(18)-06-32	1,520,540.105	669,054.956	0.45	1.4
7	4/21/2555	บางบัวทอง	0+700	ประตูระบายอากาศ	07	RTK	AV	-	K-22-01(44)-07-20	1,521,753.107	683,556.935	0.31	2.5
8	4/21/2555	บางบัวทอง	0+800	บ่อพักระบายน้ำ	08	RTK	BV	300	K-22-01(44)-08-6	1,521,749.910	683,561.848	0.50	1.9
9	4/21/2555	บางบัวทอง	0+900	ท่อแยกท่อจ่ายน้ำ	09	RTK	PVC	300	K-22-01(44)-09-22	1,520,634.052	669,070.136	0.75	2.9
10	4/22/2555	บางบัวทอง	1+000	จุดอุทธรณ์แปลน	10	RTK	-	800	K-22-01(44)-10-5	1,520,614.745	669,070.346	0.49	1.4
11	4/22/2555	บางบัวทอง	1+100	ท่อโค้งเกินกว่า 15°	11	RTK	ST	800	K-24-06(49)-11-13	1,520,622.960	669,073.861	0.52	1.4
12	4/22/2555	บางบัวทอง	1+200	ท่อลด	12	RTK	ST	100-800	K-24-06(49)-12-15	1,520,573.946	667,589.196	1.18	1.5

หมายเหตุ (1) RTK ย่อมาจาก Real Time Kinematics
PPS ย่อมาจาก Post processed
TSG ย่อมาจาก Total Station and GNSS
RTU ย่อมาจาก Remote Terminal Unit
(2) รหัสอุปกรณ์ตั้งชื่อตาม ระยะเวลา-รหัสอุปกรณ์-รหัสพิกัด (กำหนดตามความเหมาะสม)

รูปที่ 3-3 ตัวอย่างข้อมูลเชิงรหัสตารางพิกัดของแนวท่อประธารณและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับท่อประธารณ