

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สัญญา PITB-915

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ชวก.(สบค)

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายมานิต ปานเอม	ชวก.(สบค)	ประธานกรรมการ
2	นายอนุภาพ สุภาพันธ์	ผอ.ฝกจ.1	กรรมการ
3	นางสาววาสนา จิตธิสาร	วิศวกร7 ชวก.(ว)	กรรมการ
4	นางสาวนาฏยา มหาโพธิ์	นักบริหารงาน 7 ฝบค.	กรรมการ
5	นายวินัย จันทรเศราพคุณ	ผอ.กอป.ฝอจ.	กรรมการและเลขาฯ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายมานิต ปานเอม ตำแหน่ง ชวก.(สบค) ในฐานะประธานกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายวินัย จันทรเศราพคุณ เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

2.1 การจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนรามคำแหง 24 และถนนหัวหมาก จากซอยรามคำแหง 24 แยก 2 ถึงคลองจิก พร้อมโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนหัวหมาก ของสำนักการโยธา ประกอบด้วย งานก่อสร้างวางท่อประปา ขนาด ศก. 1,000 มม. ความยาวประมาณ 0.988 กม. และงานวางท่อจ่ายน้ำขนาด ศก. 300 มม. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 1.308 กม. และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITB-915 วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 87.41 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใช้จ่ายจากงบประมาณโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่

(1) จัดทำแบบรูปก่อสร้างที่แสดงถึง ขนาด รูปร่าง รายละเอียดของวัสดุ ขั้นตอน วิธีการ คุณภาพของงานก่อสร้าง และรายละเอียดอื่นๆ

(2) กำหนดข้อกำหนดทางเทคนิค ระบุรายละเอียดต่างๆที่ไม่สามารถแสดงไว้ในแบบรูปก่อสร้างได้ อาทิเช่น มาตรฐานต่างๆ คุณสมบัติของวัสดุ วิธีการก่อสร้าง วิธีการทดสอบ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ตลอดจนวิธีการวัดปริมาณงาน และการจ่ายเงิน

2.2 คณะกรรมการได้พิจารณาแบบรูปตามที่ทาง ผอจ. จัดทำมาแล้ว มีประเด็นที่ต้องพิจารณา
ร่วมกัน ได้ข้อสรุป ดังนี้

งานวางท่อประธาน ขนาด ศก. 1,000 มม. โดยวิธีขุดวาง การจ่ายค่างานแยกหัวข้อเป็น
"ส่วนที่อยู่ในคันทางที่จะก่อสร้าง" โดยจ่ายเงินค่าวัสดุทรายถม และค่าแรงบดอัดทรายภายในร่องดินวางท่อประปา
ขนาดความกว้างเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อประปา และ "ส่วนที่อยู่นอกคันทางที่จะก่อสร้าง" โดยจ่ายเงินค่า
วัสดุทรายถม ค่าแรงขุดร่องดิน และค่าแรงบดอัดทรายภายในร่องดินวางท่อประปาขนาดความกว้างตามที่กำหนดใน
แบบมาตรฐาน เนื่องจากค่างานที่แตกต่างกันจึงได้กำหนดไว้เป็น 2 รายการ เพื่อให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาตามความ
เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งอาจต้องวางท่อใกล้เคียงกับงานก่อสร้างอื่นของ กทม. เช่น วางท่อประปาใกล้กับแนว
ของท่อระบายน้ำซึ่งได้มีการคิดค่าวัสดุทรายถมในงานวางท่อระบายน้ำแล้ว

2.3 คณะกรรมการ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในงานออกแบบตาม พระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ.2542 ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพอิสระและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ประกอบกับ
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขา
วิศวกรรมโยธา พ.ศ.2551 แล้ว เห็นว่า งานโครงการดังกล่าวมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ออกแบบ รับรองแบบ รับรองในแบบแปลนก่อสร้างถูกต้อง

ข้อเสนอพิจารณา


- เห็นควรนำเสนอแบบรูปรายการงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้องในถนน
จันทน์ พร้อมโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร สัญญา PITB-915 เสนอ
เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างต่อไป

มติที่ประชุม เห็นควรให้นำเสนอแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ฯ เสนอเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำ
รายการขอซื้อขอจ้างต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายวินัย จันทรเศรณ) (นายวินัย จันทรเศรณ)