

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สัญญา PITB-915

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุม ชวก.(สบค)

ผู้มาประชุม

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
|-------|------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | นายมานิต ปานเอน | ชวก.(สบค) | ประธานกรรมการ |
| 2 | นายอนุภาพ สุภาพันท์ | ผอ.ฝกจ.1 | กรรมการ |
| 3 | นางสาววาสนา จิตริสาร | วิศวกร7 ชวก.(ว) | กรรมการ |
| 4 | นางสาวนภญา มหาโพธิ์ | นักบริหารงาน 7 ฝบค. | กรรมการ |
| 5 | นายวินัย จันทรเศรณพคุณ | ผอ.กอบ.ฝอจ. | กรรมการและเลขาฯ |

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

นายมานิต ปานเอน ตำแหน่ง ชวก.(สบค) ในฐานะประธานกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายวินัย จันทรเศรณพคุณ เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

2.1 การจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนรามคำแหง 24 และถนนห้วยหมาก จากซอยรามคำแหง 24 แยก 2 ถึงคลองจิก พร้อมโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนห้วยหมาก ของสำนักการโยธา ประกอบด้วย งานก่อสร้างวางท่อประปา ขนาด ศก. 1,000 มม. ความยาวประมาณ 0.999 กม. และงานวางท่อจ่ายน้ำขนาด ศก. 150 มม. ความยาวรวมประมาณ 0.008 กม. และขนาด ศก. 300 มม. ความยาวรวมประมาณ 4.494 กม. และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITB-915 วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 91.97 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใช้จ่ายจากงบประมาณโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่

(1) จัดทำแบบรูปก่อสร้างที่แสดงถึง ขนาด รูปร่าง รายละเอียดของวัสดุ ขั้นตอน วิธีการ คุณภาพของงานก่อสร้าง และรายละเอียดอื่นๆ

(2) กำหนดข้อกำหนดทางเทคนิค ระบุรายละเอียดต่างๆที่ไม่สามารถแสดงไว้ในแบบรูปก่อสร้างได้ อาทิเช่น มาตรฐานต่างๆ คุณสมบัติของวัสดุ วิธีการก่อสร้าง วิธีการทดสอบ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ตลอดจนวิธีการวัดปริมาณงาน และการจ่ายเงิน

2.2 คณะกรรมการได้พิจารณาแบบรูปตามที่ทาง ผอจ. จัดทำมาแล้ว มีประเด็นที่ต้องพิจารณา
ร่วมกัน ได้ข้อสรุป ดังนี้

- งานวางท่อประปา ขนาด ศก. 1,000 มม. โดยวิธีขุดวาง การจ่ายค่างานแยกหัวข้อเป็น
"ส่วนที่อยู่ในคันทางที่จะก่อสร้าง" โดยจ่ายเงินค่าวัสดุทรายถม และค่าแรงบดอัดทรายภายในร่องดินวางท่อประปา
ขนาดความกว้างเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อประปา และ "ส่วนที่อยู่นอกคันทางที่จะก่อสร้าง" โดยจ่ายเงินค่า
วัสดุทรายถม ค่าแรงขุดร่องดิน และค่าแรงบดอัดทรายภายในร่องดินวางท่อประปาขนาดความกว้างตามที่กำหนดใน
แบบมาตรฐาน เนื่องจากค่างานที่แตกต่างกันจึงได้กำหนดไว้เป็น 2 รายการ เพื่อให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาตามความ
เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งอาจต้องวางท่อใกล้เคียงกับงานก่อสร้างอื่นของ กทม. เช่น วางท่อประปาใกล้กับแนว
ของท่อระบายน้ำซึ่งได้มีการคิดค่าวัสดุทรายถมในงานวางท่อระบายน้ำแล้ว

- งานวางท่อจ่ายน้ำ โดยวิธีขุดวาง ไม่มีการแยกหัวข้อ เนื่องจากการวางท่อจ่ายน้ำมีลักษณะงาน
วางท่อทั้งส่วนที่อยู่ในและนอกคันทางที่จะก่อสร้าง แต่เนื่องจากพื้นที่ส่วนที่วางท่อในคันทางที่จะก่อสร้างมีน้อยมาก
จึงคิดค่างานแบบเฉลี่ยเป็นรายการเดียว โดยคิดราคากลางจากข้อมูลที่ กอง แจ่งให้ กปจ ทราบ

2.3 คณะกรรมการ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในงานออกแบบตาม พระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ.2542 ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ประกอบกับ
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขา
วิศวกรรมโยธา พ.ศ.2551 แล้ว เห็นว่า งานโครงการดังกล่าวมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ออกแบบ รับรองแบบ รับรองในแบบแปลนก่อสร้างถูกต้อง

ข้อเสนอพิจารณา

- เห็นควรนำเสนอแบบรูปรายการงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้องในถนน
รามคำแหง 24 และถนนหัวหมาก จากซอยรามคำแหง 24 แยก 2 ถึงคลองจิก พร้อมโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
รามคำแหง 24 และถนนหัวหมากของสำนักงานโยธา สัญญา PITB-915 เสนอเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำรายงานขอ
ซื้อขोज้างต่อไป

มติที่ประชุม เห็นควรให้นำเสนอแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ฯ เสนอเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำ
รายการขอซื้อขोज้างต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 10.00 น.

(ลงชื่อ) 
(นายวินัย จันทรเศรณ) ผู้จดยางงานการประชุม