

เรื่องที่ 4.2 ผลการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่ได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2

1. เรื่องเดิม

คณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (ก.พ.จ.) ได้มีคำสั่ง ก.พ.จ. ที่ 2/2564 สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (อ.ก.พ.จ.) จำนวน 2 คณะ โดยให้ อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 มีหน้าที่พิจารณากันกรองในส่วนของการก่อสร้างวางท่อประปา และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการที่มีมูลค่างานเกิน 10 ล้านบาท และงานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา งานก่อสร้างระบบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำประปา สถานีสูบน้ำกับถังเก็บน้ำ หรืองานก่อสร้างงานโยธา

2. ผลการดำเนินงาน

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการที่มีมูลค่างานเกิน 10 ล้านบาท และงานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา งานก่อสร้างระบบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำประปา สถานีสูบน้ำกับถังเก็บน้ำ หรืองานก่อสร้างงานโยธา (เอกสารแนบ) ดังนี้

2.1 เห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาสำหรับงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่างานเกิน 10 ล้านบาท

สถานะ	ไตรมาสที่	ช่วงการประเมิน	รวม	ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์	ผลประเมินดีเยี่ยม	รายละเอียด	หมายเหตุ
			(สัญญา)					
ระหว่างก่อสร้าง	4/2566	1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	22	22	-	2	-	-
	3/2566	1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66	3	3	-	-	-	-
สิ้นสุดสัญญา	4/2566	1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	2	2	-	-	-	-
	3/2566	1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66	8	8	-	2 ⁽¹⁾	⁽¹⁾ สัญญา รทป.185 (ร่วม ทช.) โดย บจก. วโรรัตน์ สัญญา ป.16-01(66) โดย บจก. ญัฐวรรณวอเตอร์ไปป์	2.1 2.1
	2/2566	1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66	1	1	-	1 ⁽²⁾	⁽²⁾ สัญญา ป.54-01(65) โดย หจก. วินิจ ฤกษ์ณา ก่อสร้าง	2.1
	1/2566	1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65	2	2	-	1 ⁽³⁾	⁽³⁾ สัญญา ป.15-05(64) โดย บจก. สันทบ	1

- หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างที่ผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาดีเยี่ยม (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นผู้รับจ้าง ทำระเบียบการประเมินผลของ ก.พ.จ. ฉบับที่ 64 พ.ศ. 2555 ข้อ 3.1 2) และ 3) มีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเป็นผู้รับจ้างชั้น 1 ตามระเบียบ ก.พ.จ. ว่าด้วย การจดทะเบียนและประเมินผลผู้รับจ้างงานก่อสร้างของ ก.พ.จ. พ.ศ. 2561 ข้อ 16
2. ผู้รับจ้างที่ผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาดีเยี่ยม (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้น 1 ตามเหตุผลดังต่อไปนี้
- 2.1 ผู้รับจ้างได้รับการเลื่อนชั้นเป็นผู้รับจ้างชั้น 1 แล้ว ในประเภทงานที่ได้รับผลการประเมินสิ้นสุดสัญญาดีเยี่ยมข้างต้น
- 2.2 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นผู้รับจ้าง ทำระเบียบการประเมินผลของ ก.พ.จ. ฉบับที่ 64 พ.ศ. 2555 ข้อ 3.1 2)
- 2.3 ผู้รับจ้างไม่ได้เป็นผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างของการประปาส่วนท้องถิ่น

2.2 เห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา งานก่อสร้างระบบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำประปา สถานีสูบน้ำกับถังเก็บน้ำ หรืองานก่อสร้างงานโยธา

สถานะ	ไตรมาสที่	ช่วงการประเมิน	รวม	ผ่าน เกณฑ์	ไม่ผ่าน เกณฑ์	ผลประเมิน ดีเยี่ยม	รายละเอียด	หมายเหตุ
			(สัญญา)					
ระหว่าง ก่อสร้าง	4/2566	1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	10	8	2 ⁽¹⁾	1	⁽¹⁾ สัญญา จล.2/2563 โดย กิจการร่วมค้า RCH สัญญา ปสป-5 โดย กิจการร่วมค้า RCH	3.5 3.5
สิ้นสุด สัญญา	4/2566	1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66	2	2	-	1 ⁽²⁾	⁽²⁾ สัญญา จล.14/2563 โดย บจก. อินเตอร์เฟอริเนเจอร์ เอเชีย	2.3

- หมายเหตุ
- ผู้รับจ้างที่ผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาดีเยี่ยม (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นผู้รับจ้าง ทำระเบียบการประเมินการประปาฯ ฉบับที่ 64 พ.ศ. 2555 ข้อ 3.1 2) และ 3) มีสิทธิจะได้รับการพิจารณาปรับเลื่อนชั้นเป็นผู้รับจ้างชั้น 1 ตามระเบียบ กปน. ว่าด้วย การจดทะเบียนและประเมินผลผู้รับจ้างงานก่อสร้างของ กปน. พ.ศ. 2561 ข้อ 16
 - ผู้รับจ้างที่ผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาดีเยี่ยม (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้น 1 ตามเหตุผลดังต่อไปนี้
 - ผู้รับจ้างได้รับการเลื่อนชั้นเป็นผู้รับจ้างชั้น 1 แล้ว ในประเภทงานที่ได้รับผลการประเมินสิ้นสุดสัญญาดีเยี่ยมข้างต้น
 - ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นผู้รับจ้าง ทำระเบียบการประเมินการประปาฯ ฉบับที่ 64 พ.ศ. 2555 ข้อ 3.1 2)
 - ผู้รับจ้างไม่ได้เป็นผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างของการประปาฯ
 - ผู้รับจ้างที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีการลงโทษ ดังนี้
 - ผลการประเมินในระหว่างอายุสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) ครั้งแรกมีหนังสือตักเตือน
 - ผลการประเมินในระหว่างอายุสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จะถูกตัดสิทธิ
 - ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) หรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3
 - ผู้รับจ้างชั้น 1 จะถูกลดชั้นลงเป็นผู้รับจ้างชั้น 2 เมื่อผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาต่ำกว่าร้อยละ 65
 - ผู้รับจ้างไม่ได้เป็นผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างของการประปาฯ

3. ข้อเสนอ

จึงเสนอคณะกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้างเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างตามข้อ 2 พร้อมมีหนังสือแจ้งผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาดีเยี่ยม 1 ราย และเพื่อโปรดทราบมติเรื่องอื่น ๆ ตามที่ อ.ก.พ.จ. เสนอ

มติที่ประชุม



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองประสานงานก่อสร้าง (โทร. ๐-๒๕๐๐-๒๗๐๕ โทรภายใน ๒๗๐๕

ที่ กปสฝบค ๕๕๖ /๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปยืนยันมติที่ประชุม อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

เรียน ผอ.ฝบค. (เลขานุการ ก.พ.จ.)

๑. ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการจดทะเบียนผู้รับจ้าง (อ.ก.พ.จ.) คณะที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เห็นชอบผลการประเมินผลงานก่อสร้างฯผู้รับจ้าง และได้มอบหมายให้เลขาฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒ ดำเนินการสรุปนำเรียน เลขาฯ ก.พ.จ. เพื่อนำเสนอ ก.พ.จ. พิจารณาต่อไปดังนี้

๑.๑ ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่างานมากกว่า ๑๐ ล้านบาท ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ดังแสดงในตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างงานวางท่อฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒ ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญาที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ได้ผลประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)	หมายเหตุ
๑	ระหว่างก่อสร้าง	๒๒	๒๒	-	๒	เอกสารแนบ ๑
๒	สิ้นสุดสัญญา	๒	๒	-	-	เอกสารแนบ ๒

๑.๒ ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่างานมากกว่า ๑๐ ล้านบาท ในไตรมาส ๓/๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ตารางที่ ๒ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างงานวางท่อฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒ ในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญาที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ได้ผลประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)	หมายเหตุ
๑	ระหว่างก่อสร้าง	๓	๓	-	-	เอกสารแนบ ๓
๒	สิ้นสุดสัญญา	๘	๘	-	๒	เอกสารแนบ ๔

๑.๓ ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่างานมากกว่า ๑๐ ล้านบาท ในไตรมาส ๒/๒๕๖๖ (๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ตารางที่ ๓ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างงานวางท่อฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒ ในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖ (๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญาที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ได้ผลประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)	หมายเหตุ
๑	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-
๒	สิ้นสุดสัญญา	๑	๑	-	๑	เอกสารแนบ ๕

๑.๔ ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่มีมูลค่างานมากกว่า ๑๐ ล้านบาท ในไตรมาส ๑/๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ตารางที่ ๔ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างงานวางท่อฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒ ในไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ลำดับที่	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญาที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ได้ผลประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)	หมายเหตุ
๑	ระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-
๒	สิ้นสุดสัญญา	๒	๒	-	๑	เอกสารแนบ ๖

๒. ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินผลงานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา งานก่อสร้างระบบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำประปา สถานีสูบน้ำกับถังเก็บน้ำ หรืองานก่อสร้างงานโยธา ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ดังแสดงในตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ ผลการประเมินผลงานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา ฯ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒ ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๖ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่	ระหว่างก่อสร้าง/ สิ้นสุดสัญญา	จำนวนสัญญา (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญาที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ (สัญญา)	จำนวนสัญญา ที่ได้ผลประเมินดีเยี่ยม (สัญญา)	หมายเหตุ
๑	ระหว่างก่อสร้าง	๑๐	๘	๒	๑	เอกสารแนบ ๗
๒	สิ้นสุดสัญญา	๒	๒	-	๑	เอกสารแนบ ๘

ประธานอนุกรรมการฯ สอบถามข้อมูลงานก่อสร้างสัญญา จล.๒/๒๕๖๓ และ ปสป-๕ ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า RCH ในเอกสารแนบ ๗ ว่าทางกปน. สามารถตัดสินใจให้ผู้รับจ้างรับงานใหม่กับการประปานครหลวงเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา ๖ เดือนได้หรือไม่

โดยทางเลขานุการฯ ได้สอบถามไปยังเลขานุการฯ ก.พ.จ. และได้ข้อมูลว่า กปน. ไม่สามารถตัดสินใจให้ผู้รับจ้างได้อ้างอิงตามระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การจดทะเบียนและประเมินผลผู้รับจ้างงานก่อสร้างของการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ “ผู้รับจ้าง” หมายถึง นิติบุคคลเดียวหรือนิติบุคคลร่วม ที่การประปานครหลวงได้ขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง ซึ่งกิจการร่วมค้า RCH มิได้ขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างจึงไม่อยู่ในสถานะที่จะถูกลงโทษเนื่องจากผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ติดต่อกันเป็นครั้งที่ ๒

ประธานอนุกรรมการฯ สอบถามข้อมูลงานก่อสร้างสัญญา จล.๑๔/๒๕๖๓ ว่า ผู้รับจ้าง บริษัท อินเทอร์เน็ตฟอร์นิเจอร์ เอเชีย จำกัด สามารถนำสัญญาดังกล่าวมาจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างของ กปน. ได้หรือไม่ และ หากบริษัท อินเทอร์เน็ตฟอร์นิเจอร์ เอเชีย จำกัด จดทะเบียนเข้ามาเป็นผู้รับจ้างในทะเบียนของกปน.แล้ว สัญญาดังกล่าวสามารถนำมาขอเลื่อนชั้นเป็นผู้รับจ้างชั้น ๑ ได้หรือไม่

โดยให้เลขานุการฯ อ.ก.พ.จ. นำเรื่องสอบถามคณะกรรมการฯ ก.พ.จ. ต่อไป

๓. พิจารณาการขอเลื่อนชั้นจากผู้รับจ้างชั้น ๒ เป็นผู้รับจ้างชั้น ๑ ของบริษัท พี.บี. ๘๕ การช่าง จำกัด

๔. เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เรียน ผอ. กปน.
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายอรรถพรชัย ฤกษ์พานิช)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ


(นายภาคภูมิ วิสัยพงษ์)
ผอ.กปส.ผบค.

เลขานุการ อ.ก.พ.จ. คณะที่ ๒

คำนิยาม กปน. : “คุณภาพที่ยั่งยืน มุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้น ปรับตัว่องไว ฉลาดใช้เทคโนโลยี มุ่งธุรกิจกว้างไกล สร้างชื่อเสียงความภูมิใจให้ กปน.”

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างระหว่างอายุสัญญา (ทุก 3 เดือน)

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประธาร งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 4/2566 (1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หน่วยงานร่วม	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		เริ่ม	ถึง			
1	บ. สรพลวงก่อสร้าง จำกัด	PITB-907(R1)	ท่อประธาร	กกจ.1 ผกจ.2	12 พ.ค. 64	16 ม.ค. 66	84,489,914.00	12 พ.ค. 66	11 ส.ค. 66	64	กทม.	
2	บ. พรณวิรกิจ ก่อสร้างและขนส่ง จำกัด	PITB-908(R1)	ท่อประธาร	กกจ.1 ผกจ.2	12 พ.ค. 64	6 พ.ย. 65	29,968,777.00	13 พ.ค. 66	12 ส.ค. 66	67	กทม.	
3	บ. โชคดีวิศวกรรม จำกัด	รทป.184(R1)	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.2 ผกจ.2	26 พ.ค. 66	5 ส.ค. 67	236,985,000.00	26 พ.ค. 66	25 ส.ค. 66	64	-	
4	บ. ดี.วี.เอส. คอนสตรัคชั่น จำกัด	รทป.180	ท่อประธาร	กกจ.4 ผกจ.2	9 มี.ค. 66	3 ธ.ค. 66	26,210,838.00	9 มิ.ย. 66	8 ก.ย. 66	82	-	
5	บ. ประยูรวิศว์ จำกัด	PIDH-902	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.2 ผกจ.2	19 ต.ค. 64	19 มิ.ย. 66	12,489,042.00	19 มิ.ย. 66	18 ก.ย. 66	66	-	
6	บ. เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	PIDRR-901	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.4 ผกจ.1	12 มี.ค. 63	2 ก.ย. 64	27,297,442.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	71	ทช., ทล., ขป., อบต.บางปลา	
7	บ. ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สศป-28	ท่อประธาร	กกจ.2 ผกจ.1	4 ก.ย. 62	30 เม.ย. 67	469,041,754.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	70	-	
8	บ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	สศป-22(R2)	ท่อประธาร	กกจ.2 ผกจ.1	2 มี.ค. 65	11 มี.ค. 67	230,503,390.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	74	-	
9	บ. รวมทรี จำกัด	PIT-908	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.2 ผกจ.1	4 ต.ค. 65	20 พ.ค. 68	165,800,000.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	84	-	
10	บ. ไออีทีแอล จำกัด	รทป.201	ท่อประธาร	กกจ.2 ผกจ.1	1 พ.ย. 65	23 ม.ค. 67	136,630,000.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	76	-	
11	บ. ดีดีเอส. เอ็นจิเนียริง จำกัด	PID-922	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.4 ผกจ.2	14 ก.ค. 66	7 มิ.ย. 67	22,100,000.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	60	-	
12	บ. อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	สศป-26	ท่อประธาร	กกจ.2 ผกจ.1	9 ส.ค. 64	19 มิ.ย. 67	189,192,742.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	79	-	
13	บ. กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	รทป.182(R1)	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.4 ผกจ.1	28 ก.ย. 65	27 พ.ค. 67	64,027,928.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	61	-	
14	บ. เนวาร์ตนาพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	รทป.133	ท่อประธาร	กกจ.3 ผกจ.2	19 ส.ค. 63	30 ธ.ค. 65	129,186,157.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	74	ทช. และ กทม.	
15	บ. ทิพากร จำกัด	รทป.165	ท่อประธาร	กกจ.2 ผกจ.2	2 พ.ย. 64	3 เม.ย. 67	112,000,000.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	67	-	
16	กิจการร่วมค้า เอสเอ็น	รทป.158	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.3 ผกจ.1	10 พ.ค. 65	5 เม.ย. 67	23,600,000.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	62	ทช.	
17	บ. ชัยนันท์คาวตูดก่อสร้าง (2524) จำกัด	PITRR-903	ท่อประธาร	กกจ.3 ผกจ.1	28 ธ.ค. 64	24 ก.พ. 67	321,040,963.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	60	ทช.	
18	บ. กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	PIDSP-902(R1)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสส.	12 ก.ค. 65	22 ส.ค. 67	44,675,129.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	68	-	
19	กิจการร่วมค้า เค.พาวเวอร์ สามัคคี	PIDSP-901(R1)	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.3 ผกจ.1	10 พ.ค. 65	16 ก.ย. 67	47,400,000.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	71	อบจ.สมุทรปราการ	
20	กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล	PM-MRTA-PP-C1/22	ท่อประธาร	กกจ.1 ผกจ.1	31 พ.ค. 66	28 พ.ย. 70	101,731,691.00	31 พ.ค. 66	30 ก.ย. 66	75	-	
21	บ. ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสแอนด์ โปรดักต์	รทป.162	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.1 ผกจ.1	21 ต.ค. 63	2 พ.ค. 67	25,973,457.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	76	ทล.	
22	บ. พงศ์พัช ไฮโดร จำกัด	ป.11-22(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสส.	4 ส.ค. 66	30 มี.ค. 67	12,788,730.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	77	-	

หมายเหตุ

1. ผู้รับจ้างทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินในระหว่างอายุสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มีการลงโทษ ดังนี้

1.1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรก ก.พ.จ. มีหนังสือตักเตือน

1.2 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จะถูกตัดสิทธิ์มิให้รับงานจ้างใหม่กับ กปน. เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าผลการประเมินครั้งต่อไป ของสัญญาเดียวกันจะผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประธารณ งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 4/2566 (1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ผลประเมิน (ร้อยละ)	หน่วยงานร่วม	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา					
1	บ. ข.ทวีก่อสร้าง จำกัด	PIDH-901	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.4 ฝกจ.2	19 ส.ค. 64	13 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	30,562,653.00	79	-	
2	กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที	สศป-24	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.2 ฝกจ.1	1 ก.พ. 63	1 ส.ค. 66	27 ก.ค. 66	217,017,329.00	74	MRT	

- หมายเหตุ
- ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้
 - ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย
 - ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างระหว่างอายุสัญญา (ทุก 3 เดือน)

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประธารณ งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3/2566 (1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หน่วยงานร่วม	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		เริ่ม	ถึง			
1	ทจก. เกื้ออุไร	ป.11-25(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสภ.	25 เม.ย. 66	20 ธ.ค. 66	10,758,932.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	79	-	
2	บ. กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	PIDSP-902(R1)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสภ.	12 ก.ค. 65	22 ส.ค. 67	44,675,129.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	69		
3	กิจการร่วมค้า เค.พาวเวอร์ สามัคคี	PIDSP-901(R1)	ท่อจ่ายน้ำ	กกจ.3 ผกจ.1	10 พ.ค. 65	16 ก.ย. 67	47,400,000.00	1 เม.ย. 66	30 มิ.ย. 66	69		

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินในระหว่างอายุสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มีการลงโทษ ดังนี้
 - ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรก ก.พ.จ. มีหนังสือตักเตือน
 - ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จะถูกตัดสิทธิ์มิให้รับงานจ้างใหม่กับ กปน. เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าผลการประเมินครั้งต่อไป ของสัญญาเดียวกันจะผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประธาร งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3/2566 (1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ผลประเมิน (ร้อยละ)	หน่วยงานร่วม	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา					
1	บ. บิลดิ้ง แคร่ จำกัด	ป.12-08(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสส.	19 ก.ค. 65	14 เม.ย. 66	10 เม.ย. 66	18,339,000.00	68	-	
2	บ. สุทธิพร การโยธา จำกัด	ป.12-05(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสส.	23 ก.ค. 65	18 พ.ค. 66	9 พ.ค. 66	37,113,672.00	68	-	
3	หจก. ปิยชาติ คอนสตรัคชั่น	ป.16-12(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสข.	7 ก.ย. 65	23 ก.ค. 66	25 พ.ค. 66	10,781,348.00	78	-	
4	บ. พี เทรดิง จำกัด	จล.16-01(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสข.	22 ก.พ. 65	26 พ.ค. 66	26 พ.ค. 66	13,591,462.00	78	-	
5	บ. วโรรัตน์ จำกัด	รทป.185	ท่อประธาร	กกจ.1 ผกจ.1	1 ก.ค. 65	26 พ.ค. 66	26 พ.ค. 66	18,668,249.00	81	ทช.	
6	บ. ญัฐวรรณวอเตอร์ไปป์ จำกัด	ป.16-01(66)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสข.	27 ม.ค. 66	23 ต.ค. 66	21 มิ.ย. 66	10,404,436.00	81	-	
7	บ. วโรรัตน์ จำกัด	ป.12-12(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสส.	4 ต.ค. 65	30 มิ.ย. 66	28 มิ.ย. 66	14,700,000.00	72	-	
8	หจก. สวนสนกรช่าง	ป.55-05(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสสภ.	29 ส.ค. 65	24 ก.พ. 66	29 มิ.ย. 66	10,088,281.00	72	-	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

- 1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย
- 2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประธาร งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 2/2566 (1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ผลประเมิน (ร้อยละ)	หน่วยงานร่วม	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา					
1	หจก. วินิจ กฤษณา ก่อสร้าง	ป.54-01(65)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสบท.	28 ม.ค. 65	25 ส.ค. 65	17 มี.ค. 66	14,532,431.00	80	-	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และ

ได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

- 1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย
- 2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประธาร งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ ที่สัญญามีมูลค่างานก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 1/2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ผลประเมิน (ร้อยละ)	หน่วยงานร่วม	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา					
1	บ. พงศ์พัช ไฮโดร จำกัด	ป.12-13(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสส.	2 ก.พ. 65	29 ต.ค. 65	28 ต.ค. 65	45,680,000.00	75	-	
2	บ. สันทบ จำกัด	ป.15-05(64)	ท่อจ่ายน้ำ	กรร.สสข.	19 ส.ค. 64	13 ส.ค. 65	28 พ.ย. 65	11,200,000.00	80	-	

หมายเหตุ 1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

- 1) ผู้รับจ้างถูกลงโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลงโทษครั้งสุดท้าย
- 2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างระหว่างอายุสัญญา (ทุก 3 เดือน)
 อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 งานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา งานก่อสร้างระบบน้ำดิบ และหรือระบบผลิตน้ำประปา และหรือสถานีสูบน้ำกับถังเก็บน้ำ
 ไตรมาสที่ 4/2566 (1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		เริ่ม	ถึง		
1	ทจก. สามประสิทธิ์	G-TN-9A	อุโมงค์ส่งน้ำ	สนค. ฝกป.	9 ก.ย. 64	23 ส.ค. 67	2,707,700,000.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	68	หมายเหตุ 1
2	บ. ซีวิล มาสเตอร์ สปอร์ต โปร จำกัด	จล.2/2565	งานโยธา	กกย. ฝกผ.	10 มี.ค. 66	19 ธ.ค. 66	24,760,000.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	82	
3	ทจก. สามประสิทธิ์	ปสป-1(R2)	ระบบส่งน้ำดิบ	กกย. ฝกผ.	8 พ.ย. 65	2 พ.ย. 66	1,236,000,000.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	61	
4	กิจการร่วมค้า RCH	จล.2/2563	งานระบบน้ำดิบ	กกต. ฝกผ.	10 พ.ค. 65	29 เม.ย. 67	372,700,000.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	54	
5	กิจการร่วมค้า อิตาเลียนไทย-เนาวรัตน์	G-TN-9B	ระบบส่งน้ำประปา	กผส. ฝกผ.	9 ก.ย. 64	3 ต.ค. 68	3,890,080,328.67	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	65	
6	บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	สศป-31(R1)	งานโยธา	กกฟ. ฝกผ.	1 ก.ย. 65	2 ก.พ. 67	32,231,722.09	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	61	หมายเหตุ 1
7	บ. ไทยพารากอน คอนสตรัคชั่น จำกัด	จล.1/2563	งานโยธา	กกย. ฝกผ.	2 ก.ย. 64	10 ม.ค. 66	84,799,999.69	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	67	
8	กิจการร่วมค้า RCH	ปสป-5	งานระบบน้ำดิบ	กกต. ฝกผ.	8 พ.ย. 65	17 พ.ย. 66	194,733,289.54	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	59	
9	บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	จล.91/2558(R2)	งานระบบน้ำดิบ	กกต. ฝกผ.	1 ก.พ. 66	20 ม.ค. 68	327,400,000.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	66	
10	บ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ปสป-2	งานระบบน้ำดิบ	กกต. ฝกผ.	8 พ.ย. 65	2 พ.ย. 66	959,400,000.00	1 ก.ค. 66	30 ก.ย. 66	62	

หมายเหตุ

1. ผู้รับจ้างทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมินในระหว่างอายุสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) มีการลงโทษ ดังนี้
 - 1.1 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครั้งแรก ก.พ.จ. มีหนังสือตักเตือน
 - 1.2 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 จะถูกตัดสิทธิ์มิให้รับงานจ้างใหม่กับ กปน. เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนกว่าผลการประเมินครั้งต่อไป ของสัญญาเดียวกันจะผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปการประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญา

อ.ก.พ.จ. คณะที่ 2 งานก่อสร้างระบบส่งน้ำประปา งานก่อสร้างระบบน้ำดิบ และหรือระบบผลิตน้ำประปา และหรือสถานีสูบน้ำกับถังเก็บน้ำ

ไตรมาสที่ 4/2566 (1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566)

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้รับจ้าง	ชื่อสัญญา	ประเภท ของงาน	หน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน	กำหนดอายุสัญญา		วันทำงาน แล้วเสร็จ	ค่างาน (บาท)	ระยะเวลาการประเมิน		ผลประเมิน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
					เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา			เริ่ม	ถึง		
1	บ. โรเซอว์ กรุ๊ป จำกัด	จล.13/2565	งานโยธา	กกย. ผกผ.	23 ธ.ค. 65	26 ส.ค. 66	26 ส.ค. 66	169,374,069.48	23 ธ.ค. 65	26 ส.ค. 66	64	
2	บ. อินเตอร์เฟอว์นิเจอร์ เอเชีย จำกัด	จล.14/2563	งานโยธา	กกย. ผกผ.	23 ธ.ค. 65	25 ส.ค. 66	25 ส.ค. 66	122,735,573.10	23 ธ.ค. 65	25 ส.ค. 66	87	

หมายเหตุ

1. ผู้รับจ้างชั้น 2 ที่มีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ผ่านเกณฑ์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60) และหรือถูกปรับเนื่องจากงานล่าช้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินค่างาน จะถูกปรับลดชั้นเป็นชั้น 3 และได้รับการพิจารณาเลื่อนกลับชั้น 2 ดังกรณีต่อไปนี้

1) ผู้รับจ้างถูกลดโทษครบ 1 ปี นับจากวันที่ถูกลดโทษครั้งสุดท้าย

2) ผู้รับจ้างรับงานก่อสร้างหลายสัญญา (ต้องไม่น้อยกว่า 2 สัญญา) ต้องได้รับผลการประเมินเมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 จำนวน 1 สัญญา และสัญญาที่เหลือ จะต้องได้ผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60